



LA DÉFENSE
DEFENSIE



PRIORITÉ À LA PAIX
VOORRANG AAN VREDE

Réunion Tech Vergadering

1/2022

CCB – 08 - BOC

23 Fev 22





Membres excusés Verontschuldigde leden





Présences - Aanwezigheid



Graad	Naam & Voornaam	Eenheid / vakbondsorganisatie	Email adres	Fysiek / Skype	Paraaf
MAJ	Neukelmance Thierry	Voorzitter	Thierry.Neukelmance@mil.be	Fysiek	x
1SG	Serra Michael	Secretaris	Michael.Serra@mil.be	Skype	x
ADJ	Leloup Quentin	SLPPT	Quentin.Leloup@mil.be	Fysiek	x
ADJ	Kindt Frans	S2 S3	Frans.Kindt@mil.be	Fysiek	x
1SG	Quinet Christophe	Bn KKE	Christophe.Quinet@mil.be	Fysiek	x
1SG	Devits Laurent	ACMP-CGPM	Laurent.Devits@mil.be	Skype	x
CIV	Smekens Marc	ACOD - CGPM	marc.smekens@mil.be	Skype	x
1MP	De Cocq Cédric	ACMP-CGPM	Cedric.DeCocq@mil.be	Skype	x
LT	Beirens Ruben	S4	Ruben.Beirens@mil.be	Skype	x
LT	Minnen Cedric	Infra	Cedric.Minnen@mil.be	Fysiek	x
	Rudi Van Temsche	VSOA	Rudy.VanTemsche@mil.be	Fysiek	x
	Carlo roosen	VSOA	carlo.roosen@vsoadefensie.be	Fysiek	x
	Franky Derous	ACOD	franky.derous@mil.be	Fysiek	x



Comd Qu / Kw Comd



In afwachting van KKE New (?2027?) moeten de welzijn en de veiligheid van het Pers KKE verzekerd blijven worden.

Continue uitgaven zullen zo besteed worden.

Gezien de leeftijd van de installaties en **het gebrek aan Pers** is de reactietermijn soms langer dan gewenst.

De rol van de POC Infra is essentieel om onze Infra Ops te behouden: elk probleem moet het voorwerp uitmaken van een WO: **Bfg Mar 22 – TBC**.

Het belang van DIU werd herinnerd.

Le confort et la sécurité du personnel QRE doit continuer à être assurés en attendant le QRE New (?2027?).

Des dépenses continues seront donc consenties.

Vu la vétusté de l'infrastructure et le **manque de personnel**, le temps de réaction est souvent bien plus long que souhaité.

Le rôle des POC Infra est essentiel afin de garder notre Infra Ops: tout problème doit faire l'objet d'un WO: **Bfg Mar 22 – TBC**.

Importance des DIU a été rappelée.



CCB08 / RTech / BOC08

Ordre du jour / Dagorder




Réunion Tech // CCB - 08 - BOC // Tech vergadering

1/2022 – 23 Fev 22

DESCRIPTION	ID. NR.	OMSCHRIJVING
Eclairage Quartier	1	Verlichting Kwartier
Abris vélos & motos	2	Verlichting fietsen- en motorstallingen
Plan de circulation	3	Verkeersplan
Plan well being sanitaire	4	Sanitaire well being Plan
Sécurisation des plafonds	5	Verzekering plafond
Douches Qu	6	Kw douches
Rénovation des vestiaires bloc 8	7	Renovatie van de kleedkamers Blok 8
Fiche At	8	Wp fiches
Eau potable	9	Drinkbaar water
Airco bloc 13	10	Airco bloc 13
Chauffage Qu	11	Chauffage Qu
COps – Qualité de l'air	12	COps: lucht kwaliteit
Bloc 1 – Portes coupe-feu	13	Blok 1 - Branddeuren
Tour de table	14	Tour de table

Eclairage Qu – Kw verlichting



Pt de Sit – StaVaZa

60 lampes InOps

Utilité/Nuttigheid déterminée

Différentes technologies anciennes

→ LED

01 Nov 22: en ordre

Prio Comd Qu/Kw Comd

1. Périmètre Qu / Kw perimeter
2. Accès / Toegang A-B-C
3. Rue / straat 4A-B-C-D



Eclairage Quartier



- ~~Il reste 7 lampes/points lumineux à remplacer~~
- ~~Commande effectuée, Tvx prévu en mars~~ **DONE**
- Firme: Maes (TPF-UTO)
- Entretien et fonctionnement complet pour le 01/11/22

OFFERTE

2021008529 / Evere - Koningin Elisabethkwartier

Datum: 15/10/2021
Uw ref.: Draadverlichting
Onze ref.: 2497-8529

Betreft: Vervanging verlichting

Prijzen zijn in EURO excl. BTW


Positie	Omschrijving	Hoev.	EH	EH prijs	Totaal
1	Stukprijs vervangen bestaand armatuur door Italo 1 (Incl. faget en bekabeling in paal)	7,00	st	581,46	4.070,22

Eindtotalen

Eindtotalen		EURO
Eindtotaal BTW excl.		4.070,22

2

Rokers/fiets/motorstallingen Abris vélos/motos/fumeurs




Aantal fietsstallingen – 26 - Nombre d'abris vélos
Aantal moto stallingen- 2 – Nombre d'abris motos



3

Circulation Qu / Verkeer Kw

**+/- 800 Veh/Pers / jour
Sp site Justitia**



**Accès BRAVO (0600-0930)
Marquage routier : +/- OK**

**Toegang BRAVO (0600-0900)
Wegmarkering: +/- OK**



1. Bloc 1: Colonnes B –F

- a. 01 Mar 21
- b. 240 JO
- c. Ar bloc 1 en phase de réception (F)
- d. Av bloc 1 début ce 21 Fev 22 (B)

2. Bloc 4 B-C-D: Evac WC gauche (1-2-3 Et)

- a. Etude - OK
- b. Exécution en cours C-B-D
- c. Début chantier le 08 Nov 21



Sécurisation des plafonds (bloc 11)

- Chantier CCInfra +1 et +2 (WO 48271148)
- Contrat OOB
- R/R du chantier avec Adjt Dubuisson (01/22)
- TSS Infra taské pour recoller détecteurs incendie (+/- 30 EA) mais fonctionnent
- En attente de livraison collant double face (commande partie en janvier vers BCU)
- Fin des Tvx estimée: Mars 22



Sécurisation des plafonds (bloc 14)



- Chantier CCInfra Contrat OOB
- TSS Infra taské pour recoller détecteurs incendie (+/- 20)
- En attente de livraison collant double face (commande partie en janvier vers BCU)
- Fin des travaux estimée: Mars 22



QRE – Douches - KKE

1. Contrôle effectué selon inventaire:

1. > 180L à charge TPF en prestation A (contrat)
2. < 180L à charge TPF en prestation B (offre)

2. Ctl légionellose effectué par TPF: Lu 01 Mar 21:

- Reste bloc 2 suite aux travaux CCIinfra + bloc 8 quand Tvx terminés (mars 22)
- demande faite à TPF pour effectuer bloc 2 séparément ce 22/02/22

3. Attestation sur Cloud TPF:

1. Inaccessible depuis la Cyber attaque
2. Prochain contrôle en octobre 22

4. Remplacement boiler bloc 17 (imprimerie) par un boiler de plus petite taille (2000L <> 300L) → Tvx dès que électricité fini

1. Économie d'énergie
2. Limitations risque légionellose
3. Lettre de commande envoyée
4. Fin des travaux Mars 22

7

Tvx Bloc Nr 8

1. Contrat: OOR – WO 47191422
2. BUT: Rénovations douches et vestiaires

SACO					
1	2	3	4	5	6
			25Jan21		

3. DTG: Date début chantier 19Avr21 - 150JO
4. POC: CC-Infra-EVZ – Adjt Buyle C.
5. Firme: IN ADVANCE
6. Planning/A faire:

- a. Connexion
- b. Sécurité
- c. Attestation
- d. Documentation MTE

En Cours
Retard: COVID-Matériaux-Porte pyramide
?Fin Mar 22?

7. Incidences + Mesures de Coord (ok)
8. PV:




8

Fiche At



❖ **Composiet (blok 14)**
ACOS IS



PPT+Bfg gegeven door LDBPW08 in Sep/Oct
ACOS IS + DG Strat Com
Actieplan voor te stellen tegen TechV 01/2022

❖ **Drukkerij (blok 17)**
DG Str COM.

❖ **Garage (blok 20)**
ACOS IS.



9

Problématique eau potable

Eau du réseau est potable – Water uit de net is drinkbaar

1. Ctl Min
 - a. UN point d'eau par bloc
 - b. UN point par cafetaria
- 2. Exécution NLT 30 Avr 22 – A planifier**
3. CR sur ShP SLPPT08

https://units.mil.intra/sites/DGHWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/analysis.aspx

1. Min te Ctl
 - a. EEN waterpunt per blok
 - b. EEN waterpunt per cafetaria
- 2. Uitvoering NLT 30 Apr 22 – Te plannen**
3. CR op ShP LDPBW08

https://units.mil.intra/sites/DGHWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/analysis.aspx



Bloc 13

Airco/Infiltration eau

HVAC:

- La firme Hooyberghs (filiale de CEGELEC) va en interne demander via sa direction les plans de CEGELEC
- Etude du dossier actuellement en interne et nous reviennent en semaine 8 (postposé 04 mars a priori)
- Réunion durant la semaine 9 ou 10 pour discuter de la solution (Niv GestMat)
- Ensuite TPF soumettra une offre
- In charge CCInfra
-

Détection Incendie: est entièrement en ordre à un détecteur près (accès local lors de l'entretien)

Toiture: en ordre



Tvx Bloc Nr 14

1. Contrat: OOR – WO 48384052
2. BUT: Rénovation intérieure

SACO				
1	2	3	4	5
			22/02/2021	

3. DTG: 01 Mrt 21 – 194JO + 40 JO
4. POC: CC-Infra-EVZ – ATT PODEVIJN W. (LT VANTHOURNHOUT E.)
5. Firme: Veldeman
6. Planning/A faire: réparation fuites toitures (MRCI)

- a. Connexion
- b. Sécurité
- c. Attestation
- d. Documentation MTE

Amiante
Enlevée par une firme spécialisée
? Attestation - Restant fixé ?

7. Incidences + Mesures de Coord (ok)
8. Réception:



Chauffage Qu – Verwarming Kw

- Chauffage QRE: Ops
 - Moins de fuites depuis séparation des blocs 5/6/6d
 - Grosse fuite détectée au bloc 13 (21/02/22) en attente de décision GestMat pour excavation
 - Survol drone 10/02 reporté entre 22 et 25/02 (recherche fuites sur le reste boucle L1-L2) → à nouveau reporté semaine 28/02
 - Problème récurrent de vannes bloquées → TPF les débloque et les remplace si besoin (100 aines sur le quartier)
 - Chauffage Inops 2 semaines au bloc 11 en 01/22:
 - Radiateurs élec distribués
 - Réparation 02/02
 - Pompe circulation remplacée (dessert étage 2 et 3)

Qualité Air -COps– Lucht kwaliteit

- Tvx TPF +/- terminés
- Analyse SLPPT
- Etude CCIinfra en cours concernant les débits de ventilation
- Si débits insuffisants, possibilité de ventilateur sous-dimensionnés
 - → commande via TPF si nécessaire (contrat UTO)
- Nettoyage des clapets et des buses de ventilation par TPF
 - certains débits augmentent → positif à voir si cela est suffisant
 - TPF vient de trouver des fuites... certaines conduites ne sont pas raccordées correctement... offre va suivre



Analyse Ventilatie COps.msg

Inspections légales Wettelijke inspecties

Inspections légales // Wettelijke inspecties							
N°série	Dénomination	Nbre	Ops	A réparer	InOps	Benaming	ReeksNr
				Te herstellen			
1	Ascenseurs	18	13	5	0	Liften	1
2	Ponts élévateurs	5	2	0	3	Hefbruggen	2
3	Paratonnerres	3	2	1	0	Bliksemafleiders	3
4	Centrale incendie logement	4	1	3	0	Logement brandcentrale	4
5							5
6							6

1. Attestations disponibles chez 1Sgt QUINET (sur RV)
Attesten beschikbaar bij 1Sgt QUINET (op RV)

Entretien Installations

Onderhoud installaties



QRE - Entretien des installations // Onderhoud der installaties - KKE

N°série	Dénomination	Nbre	Ops	A exécuter	Tvx complémentaires A réparer	Benaming	ReeksNr
				Uit te voeren	Bijkomende werken		
1	Chaudières	8	0	5	3	Stookplaatsen	1
2	Airco	50+	19	15	7	Airco	2
3	Syst Ext Auto incendie	5	3	0	2	Auto brandblussing	3
4	Centrales d'alarme incendie	21	0	21	0	Brandcentrales	4
5	Dévidoirs - Vannes	xxx	0	0	xxx	Haspels - Kranen	5
6	Gp de secours	5	4	1	0	Nood Gp	6

1. Attestations disponibles chez 1Sgt QUINET (sur RV)
Attesten beschikbaar bij 1Sgt QUINET (op RV)



LA DÉFENSE
DEFENSIE



PRIORITÉ À LA PAIX
VOORRANG AAN VREDE

SLPPT 08 LDPBW

CCB 08 – BOC 08

Analyse binnenklimaat COps

1SgtMaj CHOUBANE H.

Sep 2021





Bloc 1 - Portes coupe-feu



- Plans portes défectueuses ci-dessous
- Tous les aimants fonctionnent
- 11 portes au total qui nécessitent une réparation
- Vérification de toutes les portes sera effectuée par TSS Infra ASAP.
- Ajout Sirènes et boutons poussoirs
- Envoyé à TPF 26/04/21 (WO: 48422848)
- Offre reçue ce 18/02/22
- Début du chantier estimé: Mai 22



Adobe Acrobat
Document



Adobe Acrobat
Document



Adobe Acrobat
Document

Questions - 23/02/22 - Vragen

1. VSOA - Rudy Van Temsche:
Suivi du %age CO² au CRE: SLLPT08+CRE
2. C Roosen:
3. Verslagen BOC op ShP en per bloc
Bezoek E: planning BOC
2. Nihil

Next meetings

1. BOC08 – Vergadering – Bibliotheek / Skype

– Wo 2^{de} week 3^{de} maand/trim

a. 1/22: 02 0900 Mar 22

b. 2/22: 08 0900 Jun 22

c. 3/22: 14 0900 Sep 22

d. 4/22: 14 0900 Dec 22

•

2. BOC 08 – Tech Verg – Bar ROLIN / Skype

– Wo Laatste week 2^{de} maand/Trim

a. 1/22: 23 0900 Fev 22

b. 2/22: 25 0900 Mai 22

c. 3/22: 31 0900 Aug 22

d. 4/22: 30 0900 Nov 22