



LA DÉFENSE
DEFENSIE



PRIORITÉ À LA PAIX
VOORRANG AAN VREDE

Réunion Tech Vergadering

4/2022

CCB – 08 - BOC

30 Nov 22





Membres excusés Verontschuldigde leden



Choubane Housene	



Présences - Aanwezigheid



PARTICIPANTS ×

Presenters (10)

● Boeckx Dirk				
● Devits Laurent				
● Hinderyckx Gillis				
● Leloup Quentin				
🕒 Marx Eric				
● Minnen Cédric				
● Serra Michael				
● Smekens Marc				
● van Gils Lieve				
● Verdebout Jean-Michel				

Attendees (2)

👤 ACV-OD Guest				
👤 Marianne Guest				



Comd Qu / Kw Comd



In afwachting van KKE New (?2027?) moeten de welzijn en de veiligheid van het Pers KKE verzekerd blijven worden.

Continue uitgaven zullen zo besteed worden.

Gezien de leeftijd van de installaties en **het gebrek aan Pers** is de reactietermijn soms langer dan gewenst.

De rol van de POC Infra is essentieel om onze Infra Ops te behouden: elk probleem moet het voorwerp uitmaken van een WO: **Bfg Mar 22 – TBC**.

Het belang van DIU werd herinnerd.

Le confort et la sécurité du personnel QRE doit continuer à être assurés en attendant le QRE New (?2027?).

Des dépenses continues seront donc consenties.

Vu la vétusté de l'infrastructure et le **manque de personnel**, le temps de réaction est souvent bien plus long que souhaité.

Le rôle des POC Infra est essentiel afin de garder notre Infra Ops: tout problème doit faire l'objet d'un WO: **Bfg Mar 22 – TBC**.

Importance des DIU a été rappelée.



CCB08 / RTech / BOC08

Ordre du jour / Dagorder



Réunion Tech // CCB - 08 - BOC // Tech vergadering

4/2022

DESCRIPTION	ID. NR.	OMSCHRIJVING
Eclairage Quartier	1	Verlichting Kwartier
Abris vélos & motos	2	
Plan de circulation	3	Verkeersplan
Plan well being sanitaire	4	Sanitaire well being Plan
AED KKE	5	Behoeftte bepaling
Sécurisation des plafonds		Verzekering plafond BLOK 11 BLOK 13 PRIO
Douches Qu	6	Kw douches Minnen
Rénovation des vestiaires bloc 8	7	Renovatie van de kleedkamers Blok 8
Fiche At	8	Wp fiches swa adj
Eau potable	9	Drinkbaar water swa
Airco bloc 13	10	Airco bloc 13 Minnen
Chauffage Qu	11	Chauffage Qu Minnen acmp
COps – Qualité de l'air	12	COps: lucht kwaliteit Swa – Extra contrôle swa
Bloc 1 – Portes coupe-feu	13	Blok 1 – Branddeuren Minnen 1 DEUR
Aanvraag	14	Sanitair + Chauffage
AED	15	Behoeftte bepaling AED KKE
Tour de table	16	Tour de table



Propose - UPDATE - NEW - Voorstel

Ordre du jour / Dagorder




Réunion Tech // CCB - 08 - BOC // Tech vergadering

4/2022			Y+TRIM
DESCRIPTION	ID. NR.	OMSCHRIJVING	
	Kw Comdo KKE		
Eclairage Quartier	1a	Verlichting Kwartier	
Abris vélos & motos	2a	Fietsen & moto stalling	
Plan de circulation	3a	Verkeersplan	'22 - 4
Plan well-being sanitaire	4a	Sanitaire well being Plan	
AED KKE	5a	AED KKE	'22 - 4
Sanitair + Chauffage	6a	Sanitair + Chauffage	
	INFRA		
Sécurisation des plafonds	1b	Verzekering plafond BLOK 11 BLOK 13 PRIO	
Douches Qu	2b	Kw douches	
Rénovation des vestiaires bloc 8	3b	Renovatie van de kleedkamers Blok 8	
Airco bloc 13	4b	Airco bloc 13	
Bloc 1 – Portes coupe-feu	5b	Blok 1 – Branddeuren Minnen 1 DEUR	
WO ouverte	6b	Openstaande WO	'22 - 4
	SLPPT		
Fiche At	1c	Wp fiches swa adj	
Eau potable	2c	Drinkbaar water swa	
COps – Qualité de l'air	3c	COps: lucht kwaliteit Swa – Extra contrôle swa	
Bloc 1 – Portes coupe-feu	4c	Blok 1 – Branddeuren Minnen 1 DEUR	
Tour de table		Tour de table	

A

Eclairage Qu – Kw verlichting



LEGENDE

- Administratie Infra
- Infra MI Veiligheid
- Logistieke Infra (Maint, stelplaats Spec tuigen, ateliers, ...)
- HORECA / Traditiezalen
- Logement Infra
- Sport Infra en Magazijnen
- Containers / Mobile constructie
- Inf. AMT
- Infra af te

Pt de Sit – StaVaZa

60 lampes InOps

Utilité/Nuttigheid déterminée

Différentes technologies anciennes

→ LED

01 Nov 22: en ordre

Prio Comd Qu/Kw Comd

1. Périmètre Qu / Kw perimeter
2. Accès / Toegang A-B-C
3. Rue / straat 4A-B-C-D

Eclairage Quartier

- Firme: Maes (TPF-UTO)
- Entretien et fonctionnement complet pour le 01/11/22

OFFERTE

2021008529 / Evere - Koningin Elisabethkwartier

Datum: 15/10/2021
Uw ref.: Draadverlichting
Onze ref.: 2497-8529

Betref: Vervanging verlichting

Prijzen zijn in EURO excl. BTW


Positie	Omschrijving	Hoef.	EH	EH prijs	Totaal
1	Stukprijs vervangen bestaand armatuur door Italo 1 (Incl. faget en bekabeling in paal)	7,00	st	581,46	4.070,22

Eindtotalen

		EURO
Eindtotaal BTW excl.		4.070,22

2A

Rokers/fiets/motorstallingen Abris vélos/motos/fumeurs



Aantal fietsstallingen – 26 - Nombre d'abris vélos
Aantal moto stallingen- 2 – Nombre d'abris motos



3A Circulation Qu / Verkeer Kw

+/- 800 Veh/Pers / jour
Sp site Justitia

Aanpassing / Changement ENTRY Kw/Qu Evere 30/11/22 – JUL 2023



- GATE A: Enkel toegang voetgangers
- GATE B: Voertuigen / voetgangers 0600 – 1800
- GATE C: Voertuigen / voetgangers 24/7
- GATE A: Accès piétons uniquement
- GATE B: Véhicules / Piétons 0600 – 1800
- GATE C: Véhicules / Piétons 24/7



4A

Kw Sanitaire Qu



1. Bloc 1: Colonnes B – (F) =Ready

- a. 01 Mar 21
- b. 240 JO
- c. Ar bloc 1 en phase de réception (F)
- d. Av bloc 1 début ce 21 Fev 22 (B)

2. Bloc 4 B-C-D: Evac WC gauche (1-2-3 Et) **ALL DONE.**



5A

AED KKE



MASTERPLAN Sch/Ech: 1/4000_A3
EVERE - KWARTIER KONINGIN ELISABETH VERSIE 05/06/2015



LA DÉFENSE
DEFENSIE



PRIORITÉ À LA PAIX
VOORRANG AAN VREDE

17 Aou 22

Coord Qu

Infra 2^e ech

1 Lt Minnen





AGENDA




- Eclairage quartier
- Sécurisation des plafonds
- Douches quartier
- QRE – Ctl dévidoirs / bornes Ext
- QRE – Entretiens Mat UTO 2021
- Airco bloc 13
- Chauffage Qu
- Cops: qualité de l'air
- QRE – centrales incendie



Eclairage Quartier

QUARTIER REINE ELISABETH - KWARTIER KONINGIN ELISABETH EVERE



LEGENDE

- Administratie Infra
Infra Administratif
- Infra Mil Veiligheid
Infra Sécurité Mil
- Logistieke Infra (Maint, steelplaats Spec tuigen, ateliers, ...)
Infra Logistique (Maint, dépôt Equip Spéc, ateliers)
- HORECA / Traditiezalen
HORECA, Salles de tradition
- Logement Infra
Infra Logement
- Sport Infra en Magazijnen
Infra Sport et Magasins
- Containers / Mobile constructie
Conteneurs/Constructions mobiles
- Inf, AMT & Vestiaires
Inf, AMT & Vestiaires
- Infra af te breken
Infra à démolir

Prio Comd Qu/Kw Comd

- 1. Périmètre Qu / Kw perimeter**
- 2. Accès / Toegang A-B-C**
- 3. Rue / straat 4A-B-C-D**



Eclairage Quartier



- Entretien complet pour le 01/11/22 + plan envoyé à TPF

OFFERTE

2021008529 / Evere - Koningin Elisabethkwartier

Datum: 15/10/2021
Uw ref.: Draadverlichting
Onze ref.: 2497-8529

Betreft: Vervanging verlichting

Prijzen zijn in EURO excl. BTW

Positie	Omschrijving	Hoev.	EH	EH prijs	Totaal
1	Stukprijs vervangen bestaand armatuur door Italo 1 (Incl. faget en bekabeling in paal)	7,00	st	581,46	4.070,22

Eindtotalen

Eindtotalen		EURO
Eindtotaal BTW excl.		4.070,22



Sécurisation des plafonds (bloc 11)



- Chantier CCInfra +1 et +2 (WO 49386938)
- Contrat OOB
- R/R du chantier avec Adjt Dubuisson (01/22)
- TSS Infra taské pour recoller détecteurs incendie

DONE



Sécurisation des plafonds (bloc 14)

- Chantier CCInfra Contrat OOB
- TSS Infra taské pour recoller détecteurs incendie
- En attente de livraison collant double face (commande partie en janvier vers BCU)
- Fin des travaux estimée: Mars 22

- DONE



QRE – Douches - KKE

1. Contrôle effectué selon inventaire:

1. > 180L à charge TPF en prestation A (contrat)
2. < 180L à charge TPF en prestation B (offre)

2. Ctl légionellose effectué par TPF: Lu 01 Mar 21:

- bloc 8 quand Tvx terminés (24 Aou 22) → Ctl Légio sera demandé lors R/R → relance pour résultats 16/08/22

3. Attestation sur Cloud TPF:

1. <https://cloud.tpf.be/index.php/s/zOqagsHzXnYyQgc?path=%2F>
2. Prochain contrôle en octobre 22



Bloc 13

Airco/Infiltration eau

HVAC:

- Offre pour location de 2 coolings (refroidissement pendant les travaux) → TVX : 04/07/22 au 15/12/22
- **In charge TSS INFRA (décision Bavo verbrugghe) et plus CC Infra**

Chauffage Qu – Verwarming Kw

- Chauffage QRE: période estivale
 - Entretiens prévus: Okt 22 après remise en fonction du chauffage
- Phase 2: Boucle L1-L2 (WO: 49375321)
 - Séparation des blocs 7b-9-10-11-12
 - Travaux du 18 mai au 30 Sep (**en cours**)



Outlook Item



Qualité Air -COps– Lucht kwaliteit



- **DONE → relance SLPPT pour analyse**



Bloc 1 - Portes coupe-feu



- Re - vérification de toutes les portes sera effectuée par TSS Infra ASAP (**WO: 49324434**) → **29/06/22**
 - Reste porte escalier aile C 1° étage pas réparée correctement → pas payé



QRE - Centrales incendie



- Toutes opérationnelles par bloc
- Attestations sur Cloud TPF / actions correctrices effectuées
- Liaison téléphonique vers Corps de garde en cours de finition (in charge Adjt Pelgrims – CIS)



Microsoft Word
Document



LA DÉFENSE
DEFENSIE



PRIORITÉ À LA PAIX
VOORRANG AAN VREDE

SLPPT 08 LDPBW

CCB 08 – BOC 08

Analyse binnenklimaat COps

1SgtMaj CHOUBANE H.

Sep 2021





Aanpassing personeel LDPBW 08.



- KAND PA Niv 2 Hallouzi Abdelouahad
- 1 Oktober



Metingen datalogger CO² in Mess Club Elisabeth.



- Meeting zijn gepubliceerd tem Aug verdere analyse is stopgezet. Toestel is bij COPS
 - Periode van 08/12/2021 tot 14/01/2022: paar maal kort en nipt 900 ppm overschreden.
 - Periode van 14/02/2022 tot 23/02/2022: paar maal kort 900 ppm overschreden
 - Periode van 23/02/2022 tot 17/05/2022: <900 ppm



Werkplaatsdossier.

- Adjt LELOUP Quentin is samen met DG StratCom bezig het werkplaatsdossier op te maken. Volgend BOC zal er een samenvatting van gegeven worden.



Indienststelling hoogtewerker PAUS.



- TSS Infra beschikt over een hoogtewerker (PAUS) die men wil gebruiken. Hiervoor dient deze in orde gezet te worden, gekeurd te worden en indienstgesteld te worden.
- Er werd door een externe keuringsdienst (BTI) op 03 Mar 22 een visuele controle uitgevoerd (**telt niet als keuring om in dienst te stellen!**) Tijdens deze controle werden volgende nonconformiteiten vastgesteld:



Indienststelling hoogtewerker PAUS.



- Instructies en lastentabel in de hefmand zijn niet meer leesbaar.
- Geen aanduiding Max last/aantal personen aanwezig in de hefmand.
- Aanhaakpunten harnas zijn niet aangeduid.
- Geen handleiding aanwezig (Franstalige versie SP CIDMAT: 7610-DO-003-9558).
- Ook is er geen CE-conformiteitsattest aanwezig.
- Door de LDPBW werd een mail geschreven aan de fabrikant met de vraag om deze signalisatiemiddelen en documenten te kunnen bekomen.
- We hebben van de importeur in België een offerte gekregen voor de gevraagde signalisatiemiddelen en Doc. De offerte werd voor behandeling overgemaakt aan de eenheid.



Aantal incidenten/ongevallen die te wijten zijn aan de infrastructuur KKE.



- 2021: Geen incidenten of ongevallen.
- 2022: Geen incidenten of ongevallen,



Risicoanalyse eerste zorgen binnen het kwartier KKE.

- De LDPBW 08 is gestart met de herziening van de risicoanalyse eerste zorgen binnen het kwartier KKE. Deze zal in samenspraak met de PA-arbeidsarts en COMOPSMED opgemaakt worden.
- Hier wordt rekening gehouden met:
 - De huidige regelgeving.
 - Procedures & Instructies.
 - Interventieploegen.
 - Verzorgingslokalen
 - Medische uitrusting (verbanddozen, uitrusting verzorgingslokalen en specifieke Med uitrusting.
 - Opleiding.



Bloc 1 - Portes coupe-feu



Adobe Acrobat
Document



Adobe Acrobat
Document

- Plans portes défectueuses ci-dessous
- Tous les aimants fonctionnent
- 11 portes au total qui nécessitent une réparation
- Vérification de toutes les portes sera effectuée par TSS Infra ASAP.

- Ajout Sirènes et boutons poussoirs
- Envoyé à TPF 26/04/21 (WO: 48422848)
- Offre reçue ce 18/02/22

- Début du chantier estimé: Mai 22



Adobe Acrobat
Document

Questions - 25/05/22 - Vragen

1.VSOA Carlo Roosen : Verslagen moeten op doccom komen zoals Inplaatstelling Branddetectoren.

2. VSOA Carlo Roosen: PU is van belang komende BOC.

Next meetings

1. BOC08 – Vergadering – Bibliotheek / Skype

a. 4/22: 14 0900 Dec 22 **MET DRINK !!!!!!!**

b. 1/22: 08 0900 Mars 23

c. 2/23: 07 0900 Jun 23

d. 3/23: 13 0900 Sep 23

.

2. BOC 08 – Tech Verg – Bar ROLIN / Skype

a. 1/23: 01 0900 Mars 23