

TSS INFRA
1SG SERRA MICHAEL

30 Nov 2022



DEFENSIE
LA DÉFENSE

Réunion Tech Vergadering BOC 22/4

Présences / Aanwezigheid

PARTICIPANTS ✕

Presenters (10)

● Boeckx Dirk				
● Devits Laurent				
● Hinderyckx Gillis				
● Leloup Quentin				
🕒 Marx Eric				
● Minnen Cédric				
● Serra Michael				
● Smekens Marc				
● van Gils Lieve				
● Verdebout Jean-Michel				

Attendees (2)

👤 ACV-OD Guest				
👤 Marianne Guest				

Comd Qu / Kw Comd

In afwachting van KKE New (?2027?) moeten de welzijn en de veiligheid van het Pers KKE verzekerd blijven worden.

Continue uitgaven zullen zo besteed worden.

Gezien de leeftijd van de installaties en **het gebrek aan Pers** is de reactietermijn soms langer dan gewenst.

De rol van de POC Infra is essentieel om onze Infra Ops te behouden: elk probleem moet het voorwerp uitmaken van een WO: **Bfg Mar 22 – TBC.**

Het belang van DIU werd herinnerd.

Le confort et la sécurité du personnel QRE doit continuer à être assurés en attendant le QRE New (?2027?).

Des dépenses continues seront donc consenties.

Vu la vétusté de l'infrastructure et le **manque de personnel**, le temps de réaction est souvent bien plus long que souhaité.

Le rôle des POC Infra est essentiel afin de garder notre Infra Ops: tout problème doit faire l'objet d'un WO: **Bfg Mar 22 – TBC.**

Importance des DIU a été rappelée.



ORDE DU JOUR / DAG ORDER

Réunion Tech // CCB - 08 - BOC // Tech vergadering		
4/2022		
DESCRIPTION	ID. NR.	OMSCHRIJVING
Eclairage Quartier	1	Verlichting Kwartier
Abris vélos & motos	2	
Plan de circulation	3	Verkeersplan
Plan well being sanitaire	4	Sanitaire well being Plan
AED KKE	5	Behoeftte bepaling
Sécurisation des plafonds		Verzekering plafond BLOK 11 BLOK 13 PRIO
Douches Qu	6	Kw douches Minnen
Rénovation des vestiaires bloc 8	7	Renovatie van de kleedkamers Blok 8
Fiche At	8	Wp fiches swa adj
Eau potable	9	Drinkbaar water swa
Airco bloc 13	10	Airco bloc 13 Minnen
Chauffage Qu	11	Chauffage Qu Minnen acmp
COps – Qualité de l’air	12	COps: lucht kwaliteit Swa – Extra contrôle swa
Bloc 1 – Portes coupe-feu	13	Blok 1 – Branddeuren Minnen 1 DEUR
Aanvraag	14	Sanitair + Chauffage
AED	15	Behoeftte bepaling AED KKE
Tour de table	16	Tour de table



ORDE DU JOUR / DAG ORDER

Réunion Tech // CCB - 08 - BOC // Tech vergadering			
4/2022			Y+TRIM
DESCRIPTION	ID. NR.	OMSCHRIJVING	
	Kw Comdo KKE		
Eclairage Quartier	1a	Verlichting Kwartier	
Abris vélos & motos	2a	Fietsen & moto stalling	
Plan de circulation	3a	Verkeersplan	'22 - 4
Plan well-being sanitaire	4a	Sanitaire well being Plan	
AED KKE	5a	AED KKE	'22 - 4
Sanitair + Chauffage	6a	Sanitair + Chauffage	
	INFRA		
Sécurisation des plafonds	1b	Verzekering plafond BLOK 11 BLOK 13 PRIO	
Douches Qu	2b	Kw douches	
Rénovation des vestiaires bloc 8	3b	Renovatie van de kleedkamers Blok 8	
Airco bloc 13	4b	Airco bloc 13	
Bloc 1 - Portes coupe-feu	5b	Blok 1 - Branddeuren Minnen 1 DEUR	
WO ouverte	6b	Openstaande WO	'22 - 4
	SLPPT		
Fiche At	1c	Wp fiches swa adj	
Eau potable	2c	Drinkbaar water swa	
COps - Qualité de l'air	3c	COps: lucht kwaliteit Swa - Extra contrôle swa	
Bloc 1 - Portes coupe-feu	4c	Blok 1 - Branddeuren Minnen 1 DEUR	
Tour de table		Tour de table	




PPT DEEL VOORZITTER / PPT PARTIE DU PRÉSIDENT



**DEFENSIE
LA DÉFENSE**

1A. ECLAIRAGE QU / KW VERLICHTING



Pt de Sit - StaVaZa
60 lampes InOps
Utilité/Nuttigheid déterminée
Différentes technologies anciennes
→ LED
01 Nov 22: en ordre

- Prio Comd Qu/Kw Comd**
1. Périmètre Qu / Kw perimeter
 2. Accès / Toegang A-B-C
 3. Rue / straat 4A-B-C-D

MASTERPLAN Sch/Ech: 1/4000_A3

EVERE - KWARTIER KONINGIN ELISABETH VERSIE 05/08/2015



**DEFENSIE
LA DÉFENSE**

1A. ECLAIRAGE QU / KW VERLICHTING

OFFERTE					
2021008529 / Evere - Koningin Elisabethkwartier			Datum:	15/10/2021	
			Uw ref.:	Draadverlichting	
			Onze ref.:	2497-8529	
Betreft: Vervanging verlichting					
Prijzen zijn in EURO excl. BTW					
Positie	Omschrijving	Hoev.	EH	EH prijs	Totaal
1	Stukprijs vervangen bestaand armatuur door Italo 1 (Incl. faget en bekabeling in paal)	7,00	st	581,46	4.070,22
Eindtotalen					
				EURO	
Eindtotaal BTW excl.				4.070,22	


Firme: Maes (TPF-UTO)

Entretien et fonctionnement complet pour le 01/11/22




**DEFENSIE
LA DÉFENSE**

2A. ABRIS VELOS - MOTOS - FUMEURS FIETSEN & MOTOSTALLING - ROKERS



**DEFENSIE
LA DÉFENSE**

2A. ABRIS VELOS - MOTOS - FUMEURS FIETSEN & MOTOSTALLING - ROKERS



**DEFENSIE
LA DÉFENSE**

4A. KW SANITAIRE QU

1. Bloc 1: Colonnes B – (F) =Ready


- a. 01 Mar 21
- b. 240 JO
- c. Ar bloc 1 en phase de réception (F)
- d. Av bloc 1 début ce 21 Fev 22 (B)

2. Bloc 4 B-C-D: Evac WC gauche (1-2-3 Et)

ALL DONE.



5A. AED KKE



MASTERPLAN Sch/Ech: 1/4000_A3

EVERE - KWARTIER KONINGIN ELISABETH VERSIE 05/06/2015

RENEWAL AED
TERRITORIAL SUPP 2023
RA SLPPT - 2023
BEHOEFTE VIA NOTA KKE



**DEFENSIE
LA DÉFENSE**

PPT DEEL TSS INFRA / PPT PARTIE DU TSS INFRA - Lt Minnen



Contenu

1

Eclairage Quartier

2

Sécurisation des plafonds

3

Douches Qu

4

Bloc 8

5

Bloc 13 (Hélios)



**DEFENSIE
LA DÉFENSE**

Contenu

6

Chauffage Qu

7

Porte coupe feu

8

Divers

9

Questions


10



**DEFENSIE
LA DÉFENSE**

1. Eclairage quartier

QUARTIER REINE ELISABETH - KWARTIER KONINGIN ELISABETH EVERE



MASTERPLAN

- Prio Comd Qu/Kw Comd**
1. Périmètre Qu / Kw perimeter
 2. Accès / Toegang A-B-C
 3. Rue / straat 4A-B-C-D



**DEFENSIE
LA DÉFENSE**

1. Eclairage quartier

- Entretien complet pour le 01/11/22 (sera vérifié pour prochaine réunion UTO) + plan envoyé à TPF (remplacement lampes)
- WO: 49324796
- PORD: 2DU01106
- 35636,10 euros HTVA
- Exécution: entre 03/11/22 et 15/02/23
- POC: 1SM VACCA

Offerte 05032021

OJREF.: E1221 - WR12510 - Vervangen van bestaand armatuur dmv LED
UJREF.: Vraag ZECH

omschrijving
Werken inbegrepen in offerte
Afkoppelen en afvoeren oud armatuur
Leveren en plaatsen LED armatuur Italo 1
vervangen van kabel in paal + flaget onderaan paal

Uitvoertermijn
15 weken

NIEUW inbegrepen in de offerte
Enkel de omschreven werken zijn voorzien in de offerte.


	Eenhedsprijs	Aantal	Totale prijs
KKE			
Leveren en plaatsen led armatuur	€ 618,75	50	€ 30.937,50
Contractuele marge TPF	€ 30.937,50	6%	€ 2.475,00
Aanwezigheid techniek TPF tijdens de werkzaamheden	€ 55,59	40	€ 2.223,60
Totaal (excl. BTW)			€ 35.636,10
BTW	21,00%		€ 7.483,58
Totaal (incl. BTW)			€ 43.119,68

De prijzen aangeboden in deze offerte hebben een geldigheid van één maand na opgave.
Erop verbouwende is hiermee een passende aanleiding te hebben gemaakt en in afwachting van uw verdere berichtgeving, verduidelijkt wij.

Hoogachtend

Jeroen Michiels
GSM: +32 (0)472 25 59 16
E-mail: jrs@tpf.be

Miranda Uytendhoeve
GSM: +32 (0)478 38 19 69
E-mail: mui@tpf.be


**DEFENSIE
ITALIEN HOOFDKWARTIER
DEFENSIESTAF**

EVERE 28 okt 22
Ref: 2DU01106
Pagina's 2
Bijlage(n)

TPF vzw
Aan Avenue de Hanscherichte 46
1190 BRUXELLES
BELGIQUE
BELGIQUE

ONDERWERP: Bestebrief 2DU01106

Referenties:
1. Cahier 20IS000B
2. Lettre de notification 20IS000B a 20IS000B

Mevrouw, Mijnheer,

In uitvoering van het contract vermeld in referentie 1 heb ik de eer U een bestelling, waarvan detail in bijlage, over te maken.

Totaal van de bestelling, exclusief BTW: 35.636,10 €
Totaal van de bestelling, inclusief BTW: 43.119,68 €
(drieënvierdignulduzend honderdnegentien euro en achtenzestig eurocent)

Adres van uitvoering: Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1
1140 EVERE

Aanmelden tussen 07H30 en 15H00
Gesloten op zaterdag, zon- en wettelijke feestdagen, alsook op 15 april, 2 en 15 november en van 28 t.e.m. 31 december.

Aanvangsdatum van de prestatie: 3 november 2022

Uitvoeringstermijn: 105 kalenderdagen

Voorzien einddatum: 15 februari 2023

De contactpersoon verantwoordelijk voor toezicht op de correcte uitvoering van de prestatie:
1sgt LOEBE

Correspondent: BATALIEN HOOFDKWARTIER DEFENSIESTAF
Bureel Contracten
EVERESSTRAAT 1 - BLOK 18



LA DÉFENSE

2. Sécurisation des plafonds

- Bloc 11

- Chantier CCInfra +1 et +2 (WO 49386938)
- Contrat OOB
- R/R du chantier avec Adjt Dubuisson (01/22)
- Fin des Tvx estimée: Mars 22

- **Partie Cyber:**
 - Stabilité du bâtiment: CCInfra → OK
 - Consolidation des poutains claveaux cassés (sécurité du Pers)
 - CCInfra prend en charge la consolidation via ses contrats



3. Douches Quartier

1. Contrôle effectué selon inventaire:

1. > 180L à charge TPF en prestation A (contrat)
2. < 180L à charge TPF en prestation B (offre)

2. Ctl légionellose effectué par TPF: Lu 01 Mar 21:

~~— Reste bloc 2 suite aux travaux CCInfra (Done) + bloc 8 quand Tvx terminés (24 Aou 22) → Ctl Légio sera demandé lors R/R → relance pour résultats 16/08/22 → relance à plusieurs reprises~~

3. Attestation sur Cloud TPF:

1. <https://cloud.tpf.be/index.php/s/zOqagsHzXnYyQgc?path=%2F>
2. Prochain contrôle en octobre 22 → en attente TPF
3. Prio 0 au bloc 8 pour ouvrir les nouvelles installations

4. Bloc 8

- Rénovation douches et sanitaires
 - WO 46793352
 - Exécution: 19 Avr 21 + 150 J/O
 - POC: CCInfra (Werner Carmans)
 - Réception provisoire 16/09 (liste de remarques)

- A ce jour il reste quelques remarques, appel à garantie (détecteurs, moteur groupe pulsion)
- Contrôle légionnelle: attente résultats TPF



5. Bloc 13: Climatisation Hélios

HVAC:

- ~~— Offre chez GestMat (budget? +/- 200 000 euros)~~
- Offre pour location de 2 coolings (refroidissement pendant les travaux)
 - → TVX : 04/07/22 au 15/12/22
- ~~— Installation dalle béton dans zone radar (dimensionnement,~~
- ~~— surface suffisante?) Tpf attend calculs sous traitement.~~
- **In charge TSS INFRA (décision Bavo verbrugge) et plus CC Infra**
- Problème de qualité du béton → non réceptionné
- Airco mobiles en place
- Installation Airco: en test
- POC: 1SM Janssens



6. Chauffage Quartier

- Boucle L1-L2: en ordre
- Chaudières locales: OK
- Chaudières mobiles: en ordre
- Aérothermes: pas de plaintes → ok
- Beaucoup de vannes défectueuses
 - Contrôle via POC Infra ou TPF
 - Globalisation via DSQ5 selon tableau MRC-1
 - WO initiées par un peu tout le monde
 - Commande se fera après analyse
 - POC: 1SM VACCA

Bloc	Allé	Etage	Local	Nbre de vannes thermostatiques manquantes ou mauvais fonctionnement	Nombre de vannes thermostatiques défectueuses	Autres problèmes de chauffage constatés (avec N°WO si déjà encodé)
1	A	RDC	A004		0	3 radiateurs sur 8 INOPS-> ne fonctionnent pas
1	A	RDC	A008	2		radiateur fonctionne de trop.
1	A	RDC	A012			certaines jours il fait 23°C dans le bureau
1	A	RDC	A013			certaines jours il fait 23°C dans le bureau
1	A	RDC	A018			1 radiateur/2 ne fonctionne plus suite à fuite
1	A	RDC	A020			chauffage fonctionne en permanence
1	A	RDC	A023	1		
1	A	2	A217		1	
1	A	3	A318			01 ontbrekende kraan of
1	A	3		325		
1	A	5	A535		2	
1	A		6 A607		2	
1	A		6 A611		2	
1	A		6 A614		2	
1	A		6 A621		2	
1	A		6 A623		2	
1	A		6 A625		3	2
1	A		6 A630		2	
1	A		6 A631		2	
1	A		6 A632		2	
1	A		6 A633		2	
1	A		6 A635		5	
1	A		6 A636		3	
1	A		6 A637		1	
1	A		6 A639		1	
1	A		6 A646		1	
1	A		6 A647		1	
1	A		6 A648		1	
1	A		6 A649		1	
1	A		6 A650		1	
1	A		6 A651		1	
1	B	RDC	B003	2		chauffage fonctionne en permanence
1	B	2	202		4	
1	B	2	203	2	2	
1	B	2	208		1 vanne défectueuse	2 chauffage défectueux
1	B	3	B324A	1		01 ontbrekende kraan
1	B	6		608	1	
1	B	6		610	1	
1	B	6		611	2	
1	C	RDC	C002			Sur les 4 radiateurs, un seul fonctionne. (Pas de WO)
1	C	RDC	C004		2	Deux vannes thermostatiques défectueuses : les têtes de vannes ne tiennent plus
1	C	RDC	C005	1		
1	C	RDC	C008		1	1 vanne défectueuse (tourne sot)
1	C	RDC	C014			1 radiateur ne fonctionne pas/1 chauffe tout le temps
1	C	RDC	C017	2		
1	C	RDC	C020			chauffage fonctionne en permanence
1	C	RDC	C021			1 radiateur/3 INOPS --> 01 trj chaud (Pas de WO)
1	C	RDC	C022			3 radiateurs/3 INOPS --> 01 trj chaud + 02 trj froids (Pas de WO)
1	C	0	25		1	
1	C	0	26		3	
1	C	0	27		3	
1	C	0	28		2	
1	C	0	29A		2	
1	C	0	29B		2	
1	C	0	30		4	1 radiateur défectueux



7. Porte coupe-feu

— ~~11 portes au total qui nécessitent une réparation mineure~~

— ~~Tous les aimants fonctionnent~~

— ~~Re vérification de toutes les portes sera effectuée par TSS Infra ASAP (WO: 49324434) → 29/06/22~~

- Reste porte escalier aile C 1° étage pas réparée correctement → renvoie vers OOB: voir possibilités de travailler sur la hauteur du sol car frot

— ~~Ajout Sirènes et boutons poussoirs~~

— ~~Envoyé à TPF 26/04/21 (WO: 48422848)~~

— ~~Offre reçue ce 18/02/22~~

— ~~Accepté Gest Mat 22/02/22~~

— ~~Début du chantier estimé: Mai 22 (fin 16/06/22)~~



8. Divers

49530991 (11-10-22) Herstelling verlichting lokalen MRSys-N → **DS1I → en cours**

49523601 (05-10-2022) Herstelling verwarming lokalen MRSys-N nu vervangen door WO 49565212 (16-11-2022). Na WO' 48385377 (nov '19), 49191369 (nov '21) en 49523601 (okt-2022) zijn we nu toe aan reeds de vierde WO 49565212 (nov-2022) voor hetzelfde probleem. **DSQ5 → plan vannes thermos, plan global**

49530997 (11-10-2022) Herstelling sensor urinoir herentoilet MRSys-N. Deze dateert toch ook al van anderhalve maand geleden, personeel van aanliggende lokalen hebben last van geurhinder, allesbehalve hygiënisch temeer daar dit toilet aanpalend is aan een “keuken”gedeelte. (Het personeel MRSys-N heeft zelf de batterij van de sensor vervangen om alvast dit als oorzaak te kunnen uitsluiten -> In feite niet hun taak). → **DS1I → en cours**



9. Questions

- Bloc 4 A : voir trottoir, certaines dalles se soulèvent...
 - Coté visa et voyages → OOW



10. Conclusion

- Manque de Pers
- On fait ce que on peut

- Nombreux acteurs (GM-QU- 1 Ech - 2Ech - S4 , ...)
- INFRA = TVX = LENT

- Merci pour attention



**PPT DEEL SLPPT 08 LDPBW /
PPT PARTIE DU SLPPT 08 LDPBW
ADJ CHOUBANE H.**



Contenu

1

Aanpassing personeel LDPBW 08

2

Metingen datalogger CO² in Mess Club Elisabeth

3

Werkplaatsdossier

4

Indienststelling hoogtewerker PAUS

5

Aantal incidenten/ongevallen die te wijten zijn aan de infrastructuur KKE

6

Risicoanalyse eerste zorgen binnen het kwartier KKE

7

Bloc 1 - Portes coupe-feu

8

Questions



1. Aanpassing personeel LDPBW 08

KAND PA Niv 2 Hallouzi Abdelouahad 1 Oktober

2. Metingen datalogger CO² in Mess Club Elisabeth

Meeting zijn gepubliceerd tem Aug verdere analyse is stopgezet. Toestel is bij COPS

- Periode van [08/12/2021 tot 14/01/2022](#): paar maal kort en nipt 900 ppm overschreden.
- Periode van [14/02/2022 tot 23/02/2022](#): paar maal kort 900 ppm overschreden
- Periode van [23/02/2022 tot 17/05/2022](#): <900 ppm

3. Werkplaatsdossier

Adjt LELOUP Quentin is samen met DG StratCom bezig het werkplaatsdossier op te maken. Volgend BOC zal er een samenvatting van gegeven worden.

4. Indienstelling hoogwerker PAUS

TSS Infra beschikt over een hoogwerker (PAUS) die men wil gebruiken. Hiervoor dient deze in orde gezet te worden, gekeurd te worden en indienstgesteld te worden.

Er werd door een externe keuringsdienst (BTI) op 03 Mar 22 een visuele controle uitgevoerd (telt niet als keuring om in dienst te stellen!) Tijdens deze controle werden volgende nonconformiteiten vastgesteld:

- Instructies en lastentabel in de hefmand zijn niet meer leesbaar.
- Geen aanduiding Max last/aantal personen aanwezig in de hefmand.
- Aanhaakpunten harnas zijn niet aangeduid.
- Geen handleiding aanwezig (Franstalige versie SP CIDMAT: 7610-DO-003-9558).

Ook is er geen CE-conformiteitsattest aanwezig.

Door de LDPBW werd een mail geschreven aan de fabrikant met de vraag om deze signalisatiemiddelen en documenten te kunnen bekomen.

We hebben van de importeur in België een offerte gekregen voor de gevraagde signalisatiemiddelen en Doc. De offerte werd voor behandeling overgemaakt aan de eenheid.



5. Aantal incidenten/ongevallen die te wijten zijn aan de infrastructuur KKE

2021: Geen incidenten of ongevallen.

2022: Geen incidenten of ongevallen,



6. Risicoanalyse eerste zorgen binnen het kwartier

De LDPBW 08 is gestart met de herziening van de risicoanalyse eerste zorgen binnen het kwartier KKE. Deze zal in samenspraak met de PA-arbeidsarts en COMOPSMED opgemaakt worden.

Hier wordt rekening gehouden met:

- De huidige regelgeving.
- Procedures & Instructies.
- Interventieploegen.
- Verzorgingslokalen
- Medische uitrusting (verbanddozen, uitrusting verzorgingslokalen en specifieke Med uitrusting.
- Opleiding.



7. Bloc 1 - Portes coupe-feu

- Plans portes défectueuses ci-dessous
- Tous les aimants fonctionnent
- 11 portes au total qui nécessitent une réparation
- Vérification de toutes les portes sera effectuée par TSS Infra ASAP.

- Ajout Sirènes et boutons poussoirs
- Envoyé à TPF 26/04/21 (WO: 48422848)
- Offre reçue ce 18/02/22
- Début du chantier estimé: Mai 22



Adobe Acrobat
Document



Adobe Acrobat
Document



Adobe Acrobat
Document



**DEFENSIE
LA DÉFENSE**

8. Questions

1. VSOA Carlo Roosen : Verslagen moeten op doccom komen zoals Inplaatstelling Branddetectoren.
2. VSOA Carlo Roosen: PU is van belang komende BOC.



PPT DEEL VOORZITTER / PPT PARTIE DU PRÉSIDENT



6A. NEXT MEETINGS

1. BOC08 – Vergadering – Bibliotheek / Skype

- a. 4/22: 14 0900 Dec 22 MET / AVEC DRINK !
- b. 1/22: 08 0900 Mars 23
- c. 2/23: 07 0900 Jun 23
- d. 3/23: 13 0900 Sep 23

2. BOC 08 – Tech Verg – Bar ROLIN / Skype

- a. 1/23: 01 0900 Mars 23

