

TSS INFRA
1SG SERRA MICHAEL

01 Maart 2023



DEFENSIE
LA DÉFENSE

Réunion Tech Vergadering BOC TRIM 1

Présences / Aanwezigheid

Voorzitter & secretaris

SLPPT ADJ Housene Choubane & Hallour Abdel

ACMP Sempels Karien

ACMP Hinderyckx Gillis

ACMP Devits Laurent

Infra 1SM Janssens Nick

ACV David Thierry

CGSP Defruytier Dominique

VSOA Van Temsche Rudy



**DEFENSIE
LA DÉFENSE**

Comd Qu / Kw Comd

In afwachting van KKE New (?2028?) moeten de welzijn en de veiligheid van het Pers KKE verzekerd blijven worden.

Continue uitgaven zullen zo besteed worden.

Gezien de leeftijd van de installaties en **het gebrek aan Pers** is de reactietermijn soms langer dan gewenst.

De rol van de POC Infra is essentieel om onze Infra Ops te behouden: elk probleem moet het voorwerp uitmaken van een WO: **Bfg Mar 23 – TBC.**

Het belang van DIU werd herinnerd.

Le confort et la sécurité du personnel QRE doit continuer à être assurés en attendant le QRE New (?2028?).

Des dépenses continues seront donc consenties.

Vu la vétusté de l'infrastructure et le **manque de personnel**, le temps de réaction est souvent bien plus long que souhaité.

Le rôle des POC Infra est essentiel afin de garder notre Infra Ops: tout problème doit faire l'objet d'un WO: **Bfg Mar 23 – TBC.**

Importance des DIU a été rappelée.



ORDE DU JOUR / DAG ORDER

Réunion Tech // CCB - 08 - BOC // Tech vergadering			
2/2023			Y+TRIM
DESCRIPTION	ID. NR.	OMSCHRIJVING	
	Kw Comdo KKE		
Eclairage Quartier	1a	Verlichting Kwartier	
Abris vélos & motos	2a	Fietsen & moto stalling	
Plan de circulation	3a	Verkeersplan	
Plan well-being sanitaire	4a	Sanitaire well being Plan	
AED KKE	5a	AED KKE	
Sanitair + Chauffage	6a	Sanitair + Chauffage	
Evac Garde / Wacht Lokaal	7a	Evac oef - S2	
	INFRA		
Sécurisation des plafonds	1b	Verzekering plafond BLOK 11 BLOK 13 PRIO	
Douches Qu	2b	Kw douches	
Rénovation des vestiaires bloc 8	3b	Renovatie van de kleedkamers Blok 8	
Airco bloc 13	4b	Airco bloc 13	
Bloc 1 - Portes coupe-feu	5b	Blok 1 - Branddeuren	
WO ouverte	6b	Openstaande WO	
	SLPPT		
Fiche At	1c	Wp fiches	
Eau potable	2c	Drinkbaar water	
COps - Qualité de l'air	3c	COps: lucht kwaliteit - Extra contrôle	
Tour de table		Tour de table	




PPT DEEL VOORZITTER / PPT PARTIE DU PRÉSIDENT



1A. ECLAIRAGE QU / KW VERLICHTING

Firme: Maes (TPF-UTO)

Entretien et fonctionnement complet pour le 01/11/22



Prio Comd Qu/Kw Comd


1. Périomètre Qu / Kw perimeter
2. Accès / Toegang A-B-C
3. Rue / straat 4A-B-C-D

Pt de Sit - StaVaZa
60 lampes InOps
Utilité/Nuttigheid déterminée
Différentes technologies anciennes

→ LED

01 Nov 23: en ordre

2A. ABRIS VELOS - MOTOS - FUMEURS FIETSEN & MOTOSTALLING - ROKERS



4A. KW SANITAIRE QU


1. Bloc 1: Colonne B – (F) =Ready
 - a. 01 Mar 21
 - b. 240 JO
 - c. Ar bloc 1 DONE
 - d. Av bloc 1 Afwachting PV
2. Bloc 4 B-C-D: Evac WC gauche (1-2-3 Et) ALL DONE.

Aanvulling A CMP:

- We hadden graag het contract van TPF bekenen.
- We vinden het vreemd dat we zelf rechtreeks contact moeten opnemen met TPF. Indien het zo is, hadden we graag een
- ALL mail user met de werkwijze TPF.
- We zullen een vattingsvraag inzenden.



5A. AED KKE



RENEWAL AED
TERRITORIAL SUPP 2023

RA SLPPT - 2023

BEHOEFTE VIA NOTA KKE

MASTERPLAN Sch/Ech: 1/4000_A3

EVERE - KWARTIER KONINGIN ELISABETH VERSIE 05/06/2015



**DEFENSIE
LA DÉFENSE**

6A. Evac Oef Garde blok 20

Op vraag van het ACV – Evacuatie oefening bij het wachtpersoneel @ blok 20:

Conformatie - S2

1SM SERRA Michael zal deze samen met de S2 uitvoeren om het wachtpersoneel te trainen,



PPT DEEL TSS INFRA / PPT PARTIE DU TSS INFRA - Lt Minnen



Contenu

1

Eclairage Quartier

2

Sécurisation des plafonds

3

Douches Qu

4

Bloc 8

5

Bloc 13 (Hélios)



**DEFENSIE
LA DÉFENSE**

Contenu

6

Chauffage Qu

7

Porte coupe feu

8

Divers

9

Questions

10



**DEFENSIE
LA DÉFENSE**

A. Eclairage quartier

- Entretien complet pour le 01/11/23 (sera vérifié pour prochaine réunion UTO) + plan envoyé à TPF (remplacement lampes)
- WO: 49324796
- PORD: 2DU01106
- 35636,10 euros HTVA
- Exécution: NLT 01 Nov 23
- POC: 1SM VACCA

Offerte

05/03/2021

Q.REF.: E1221 - WR12510 - Vervangen van bestaand armatuur dmv LED
U.REF.: Vraag 2ECH

Beschrijving
Werken inbegrepen in offerte
Afhoppen en afvoeren oud armatuur
Leveren en plaatsen LED armatuur talo 1
vervangen van kabel in paal + flagez onderaan paal

Uitvoerdetermin
15 weken

NIET inbegrepen in de offerte
Enkel de omschreven werken zijn voorzien in de offerte.

	Eenheidsprijs	Aantal	Totale prijs
KKE			
Leveren en plaatsen led armatuur	€ 618,75	50	€ 30.937,50
Contractuele marge TPF	€ 30.937,50	0%	€ 2.475,00
Aanwezigheid techniekier TPF tijdens de werkzaamheden	€ 55,59	40	€ 2.223,60
Totaal (excl. BTW)			€ 35.636,10
BTW		21,00%	€ 7.483,58
Totaal (incl. BTW)			€ 43.119,68

De prijzen aangeboden in deze offerte hebben een geldigheid van één maand na opgemaakt. Erop vertrouwend u hiermee een passende aanbieding te hebben gemaakt en in afwachting van uw verdere berichtgeving, verblijven wij.

Hoogachtend

Jeroen Michiels
GSM: +32 (0)472 25 59 16
E-mail: jmi@tpf.be

Miranda Luytenhove
GSM: +32 (0)478 38 19 69
E-mail: mlu@tpf.be

DEFENSIE
BATALION HOOFDKWARTIER
DEFENSIESTAF

TPF Utilities
Aan Avenue de Nervestherie 46
1190 BRUXELLES
BELGIQUE
BELGIQUE

EVERE 28 okt 22
Ref: 2DU01106
Pagina's 2
Bijlage(n)

ONDERWERP: Bestebrief 2DU01106

Referenties:
1. Cahier 20IS000B
2. Lettre de notification 20IS000 a 20IS000B

Mevrouw, Mijnheer,

In uitvoering van het contract vermeld in referentie 1 heb ik de eer U een bestelling, waarvan detail in bijlage, over te maken.

Totaal van de bestelling, exclusief BTW: 35.636,10 €
Totaal van de bestelling, inclusief BTW: 43.119,68 €
(drieënvierdighonderdnegentieneuro en achtenzestigeurocent)

Adres van uitvoering: Kwartier Koningin Elisabeth
Eversestraat 1
1140 EVERE

Aanmelden tussen 07H30 en 15H00
Gesloten op zaterdag, zon- en wettelijke feestdagen, alsook op 15 april, 2 en 15 november en van 28 t.e.m. 31 december.

Aanvangsdatum van de prestatie: 3 november 2022
Uitvoeringstermijn: 105 kalenderdagen
Voorziena einddatum: 15 februari 2023

De contactpersoon verantwoordelijk voor toezicht op de correcte uitvoering van de prestatie:
1sgt LOEBE

Correspondent: BATALION HOOFDKWARTIER DEFENSIESTAF
Bureel Contracten
Eversestraat 1 - BLOK 18
Adjutant

2. Sécurisation des plafonds

- Bloc 11

- Chantier CCInfra
- Stabilité du bâtiment: OK
- Consolidation des poutres claveaux cassés (sécurité du Pers)
- Fin des Tvx estimée: Jun 23

- **Partie Cyber:**
 - MeP réseau en cours



3. Douches Quartier

1. Contrôle effectué selon inventaire:

1. > 180L à charge TPF en prestation A (contrat)
2. < 180L à charge TPF en prestation B (offre)

2. Ctl légionellose effectué par TPF: fin 2022

3. Attestations disponibles

4. Prochain contrôle en octobre 23



4. Bloc 8

- Rénovation douches et sanitaires
 - WO 46793352
 - Exécution: 19 Avr 21 + 150 J/O

Vanaf donderdag 23 Feb 2023 - sportcomplex (blok 8) Ops

Openingsuren:

- Sporthal/ Zalen: enkel na reservatie of bij het volgen van een sportles
- Fitness: vrije toegang van 06u10 tot 17u45
- Douches/omkleedruimtes: vrije toegang van 06u00 tot 17u45 (Bike To Work)

A partir du jeudi 23 Fev 2023, complexe sportif (bloc 8) Ops

Heures d'ouverture:

Salle(s) de sport : uniquement sur réservation ou lors d'un cours de sport.

Fitness : accès libre de 06h10 à 17h45

Douches/vestiaires : accès libre de 06h00 à 17h45 (Bike To Work)



**DEFENSIE
LA DÉFENSE**

7. Bloc 13: Climatisation Hélios

HVAC:

- Offre pour location de 2 coolings (refroidissement pendant les travaux)
 - → TVX : 04/07/22 au 15/12/22
- **In charge TSS INFRA (décision Bavo verbrughe) et plus CC Infra**
- Problème de qualité du béton → non réceptionné
- Airco mobile en place
- **FIN DES TVX FEV 2023 → SACO 5 dès réception des documents, cours Tech 01/03/23**
- POC: 1SM Janssens



Aanvulling VSOA: We vragen SLPPT om een Risico analyse uit te voeren van de klimatische werkomstandigheden.



**DEFENSIE
LA DÉFENSE**

B. Chauffage Quartier

- Boucle L1-L2: en ordre
- Chaudières locales: OK
- Chaudières mobiles: en ordre
- Aérothermes: pas de plaintes → ok
- Beaucoup de vannes défectueuses
 - Contrôle via POC Infra ou TPF
 - Globalisation via DSQ5 selon tableau MRC-1
 - WO initiées par un peu tout le monde
 - Commande se fera après analyse
 - POC: 1Sgt Lobbe,
 - Prio mise sur bloc 5 et bloc 1

Bloc	Allé	Etage	Local	Nbre de vannes thermostatiques manquantes ou mauvais fonctionnement	Nombre de vannes thermostatiques défectueuses	Autres problèmes de chauffage constatés (avec N°WO si déjà encodé)
1	A	RDC	A004		0	3 radiateurs sur 8 INOPS -> ne fonctionnent pas
1	A	RDC	A008	2		radiateur fonctionne de trop.
1	A	RDC	A012			certains jours il fait 23°C dans le bureau
1	A	RDC	A013			certains jours il fait 23°C dans le bureau
1	A	RDC	A018			1 radiateur/2 ne fonctionne plus suite à fuite
1	A	RDC	A020			chauffage fonctionne en permanence
1	A	RDC	A023	1		
1	A	2	A217		1	
1	A	3	A318			01 ontbrekende kraan of
1	A	3		325		
1	A	5	A535		2	
1	A	6	A607		2	
1	A	6	A611		2	
1	A	6	A614		2	
1	A	6	A621		2	
1	A	6	A623		2	
1	A	6	A625		3	2
1	A	6	A630		2	
1	A	6	A631		2	
1	A	6	A632		2	
1	A	6	A633		2	
1	A	6	A635		5	
1	A	6	A636		3	
1	A	6	A637		1	
1	A	6	A639		1	
1	A	6	A646		1	
1	A	6	A647		1	
1	A	6	A648		1	
1	A	6	A649		1	
1	A	6	A650		1	
1	A	6	A651		1	
1	B	RDC	B003	2		chauffage fonctionne en permanence
1	B	2	202		4	
1	B	2	203	2	2	
1	B	2	208		1 vanne défectueuse	2 chauffage défectueux
1	B	3	B324A	1		01 ontbrekende kraan
1	B	6		608	1	
1	B	6		610	1	
1	B	6		611	2	
1	C	RDC	C002			Sur les 4 radiateurs, un seul fonctionne. (Pas de WO)
1	C	RDC	C004		2	Deux vannes thermostatiques défectueuses : les têtes de vannes ne tiennent plus
1	C	RDC	C005	1		
1	C	RDC	C008		1	1 vanne défectueuse (tourne sot)
1	C	RDC	C014			1 radiateur ne fonctionne pas/1 chauffe tout le temps
1	C	RDC	C017	2		
1	C	RDC	C020			chauffage fonctionne en permanence
1	C	RDC	C021			1 radiateur/3 INOPS -> 01 tr chaud (Pas de WO)
1	C	RDC	C022			3 radiateurs/3 INOPS -> 01 tr chaud + 02 tr froids (Pas de WO)
1	C	0	25		1	
1	C	0	26		3	
1	C	0	27		3	
1	C	0	28		2	
1	C	0	29A		2	
1	C	0	29B		2	
1	C	0	30		4	1 radiateur défectueux



7. Porte coupe-feu

- Porte coupe feu:
 - Reste porte escalier aile C 1° étage (porte en ordre)
 - DSQ1 prend la main pour problème de frottement au sol
 - WO: 49556993
 - POC: 1SM Gallina → plus prio pour GM actuellement



9. Questions

- Bloc 4 A : voir trottoir, certaines dalles se soulèvent...
 - Coté visa et voyages → OOW



10. Conclusion

- Manque de Pers → Prio
- Nombreux acteurs (GM-QU- 1 Ech - 2Ech - S4 , ...)
- INFRA = TVX = LENT (???)



**PPT DEEL SLPPT 08 LDPBW /
PPT PARTIE DU SLPPT 08 LDPBW
ADJ CHOUBANE H.**



Contenu

- 1 Aanpassing personeel LDPBW 08
- 2 Metingen datalogger CO² in Mess Club Elisabeth
- 3 Werkplaatsdossier
- 4 Indienststelling hoogtewerker PAUS
- 5 Aantal incidenten/ongevallen die te wijten zijn aan de infrastructuur KKE
- 6 Risicoanalyse eerste zorgen binnen het kwartier KKE
- 7 Bloc 1 - Portes coupe-feu
- 8 Questions



1. Aanpassing personeel LDPBW 08

KAND PA Niv 2 Hallouzi Abdelouahad 1 Oktober

2. Metingen datalogger CO² in Mess Club Elisabeth

Meeting zijn gepubliceerd tem Aug verdere analyse is stopgezet. Toestel is bij COPS

- Periode van [08/12/2021 tot 14/01/2022](#): paar maal kort en nipt 900 ppm overschreden.
- Periode van [14/02/2022 tot 23/02/2022](#): paar maal kort 900 ppm overschreden
- Periode van [23/02/2022 tot 17/05/2022](#): <900 ppm

3. Werkplaatsdossier

Adjt LELOUP Quentin is samen met DG StratCom bezig het werkplaatsdossier op te maken. Volgend BOC zal er een samenvatting van gegeven worden.



**DEFENSIE
LA DÉFENSE**

4. Indienstelling hoogwerker PAUS

TSS Infra beschikt over een hoogwerker (PAUS) die men wil gebruiken. Hiervoor dient deze in orde gezet te worden, gekeurd te worden en indienstgesteld te worden.

Er werd door een externe keuringsdienst (BTI) op 03 Mar 22 een visuele controle uitgevoerd (telt niet als keuring om in dienst te stellen!) Tijdens deze controle werden volgende nonconformiteiten vastgesteld:

- Instructies en lastentabel in de hefmand zijn niet meer leesbaar.
- Geen aanduiding Max last/aantal personen aanwezig in de hefmand.
- Aanhaakpunten harnas zijn niet aangeduid.
- Geen handleiding aanwezig (Franstalige versie SP CIDMAT: 7610-DO-003-9558).

Ook is er geen CE-conformiteitsattest aanwezig.

Door de LDPBW werd een mail geschreven aan de fabrikant met de vraag om deze signalisatiemiddelen en documenten te kunnen bekomen.

We hebben van de importeur in België een offerte gekregen voor de gevraagde signalisatiemiddelen en Doc. De offerte werd voor behandeling overgemaakt aan de eenheid.



5. Aantal incidenten/ongevallen die te wijten zijn aan de infrastructuur KKE

2021: Geen incidenten of ongevallen.

2022: Geen incidenten of ongevallen,



6. Risicoanalyse eerste zorgen binnen het kwartier

De LDPBW 08 is gestart met de herziening van de risicoanalyse eerste zorgen binnen het kwartier KKE. Deze zal in samenspraak met de PA-arbeidsarts en COMOPSMED opgemaakt worden.

Hier wordt rekening gehouden met:

- De huidige regelgeving.
- Procedures & Instructies.
- Interventieploegen.
- Verzorgingslokalen
- Medische uitrusting (verbanddozen, uitrusting verzorgingslokalen en specifieke Med uitrusting.
- Opleiding.



PPT DEEL VOORZITTER / PPT PARTIE DU PRÉSIDENT



**DEFENSIE
LA DÉFENSE**

6A. NEXT MEETINGS

2. BOC 08 – Tech Verg – Bar ROLIN / Skype

TRIM 02

07 Juni 2023 samen

TRIM 03

06 September 2023

TRIM 04

06 December 2023

1. BOC 08 – Vergadering – Bibliotheek / Skype

TRIM 01

08 Maart 2023

TRIM 02

14 Juni 2023

TRIM 03

13 September 2023

TRIM 04

13 December 2023

