



LA DÉFENSE  
DEFENSIE



PRIORITÉ À LA PAIX  
VOORRANG AAN VREDE

Réunion technique  
Technische vergadering

**CCB – BOC / 08**

**27 Fev 19**





# Ordre du jour Dagorder



1. Ventilatiesysteem PHD-DG StratCom
2. Verlichting Kwartier
3. Verlichting fietsen- en motorstallingen
4. Verkeersplan
5. Bestrijding van schadelijke dieren
6. Werken in de logementsblokken
7. Renovatie Pk moto-fiets (4B-C)
8. Sanitaire well being Plan
9. Renovatie van de kledkamers Blok 8
10. Tour de table

1. Système ventilation PHD-DG StratCom
2. Eclairage Quartier
3. Eclairage des abris vélos & motos
4. Plan de circulation
5. Lutte contre les nuisibles
6. Travaux dans les blocs logement
7. Rénovation Pk moto-vélo (4B-C)
8. Plan well being sanitaire
9. Rénovation des vestiaires au bloc 8
10. Tour de table



# Ventilatie/Ventilation PHD DG Strat Com




**Zal de komende dagen klaar zijn  
Geen opmerking**

1. Contrat:
2. BUT:
3. DTG: Fev 19
4. Firme: VEOLIA
5. Remarque:
  - a. Mise en service à effectuer
    - i. Mode d'emploi N/F à recevoir
    - ii. Certificat CE à recevoir
  - b. Plafond à remettre
  - c. Alarme incendie à replacer





# Eclairage Qu Verlichting Kw



MASTERPLAN Sch/Ech: 1/4000\_A3

EVERE - KWARTIER KONINGIN ELISABETH VERSIE 05/06/2015



# Verlichting Fiets/motorstallingen Eclairage abris vélos/motos



Aantal stallingen – 22 - Nombre d'abris  
Nieuwe aanvragen – 1 - Nouvelles demandes  
Bloc 13 ACOS IS  
2019 – 3  
2020 - 2

- Administratie Intra
- Intra Mil Veiligheid
- Logistieke Intra (plaat, vervoers Spec tuigen, andere...)
- MORECA / Truistassalen
- Logement Intra
- Sport Intra en Magazijnen
- Containers / Mobile constructie
- INT. AANT & Vestiaires
- Intra of te breken




MASTERPLAN Sch/Ech: 1/4000\_A3

EVERE - KWARTIER KONINGIN ELISABETH VERSIE 05/09/2015



# Plan de circulation Qu Verkeersplan Kw



IPS Plan – 2019 – MEO Plan  
Voorgesteld & goedgekeurd – Présenté & approuvé  
Asphaltering - Asphaltage  
Marquering - Marquage  
IPS signalisatie panelen – MeP panneaux de signalisation

- Logistiek Infra (Main, vliegveld Spec tuigen, ateliers, ...)
- HORECA/ Traditieuzen
- Logement Infra
- Sport Infra en Magazijnen
- Containers / Mobile constructie
- Inf. AMT & Vestiaires
- Infra af te breken




MASTERPLAN Sch/Ech: 1/4000 \_A3

EVERE - KWARTIER KONINGIN ELISABETH VERSIE 05/06/2015

# Travaux routiers

à la suite de la  
dépollution – 2019  
à commander



Marquage routier - 2019

Remplacement de l'asphalte – à commander

Elargissement du trottoir - 2019

Réparation de la route - 2019

Rénovation de l'allée - 2019

Réparation suite à la dépollution – 2019  
A commander

MASTERPLAN Sch/Ech: 1/4000 \_A3

EVERE - KWARTIER KONINGIN ELISABETH - VERSIE 05/06/2016

**Bijkomende nuttige werken NLT 15 Mar 19 te melden**  
**Travaux utiles complémentaire à transmettre NLT 15 Mar 19**



# Bestrijding van schadelijke dieren Lutte contre les nuisibles



NSTR



LEGENDE

- Administratie Intra
- Intra MI Veiligheid
- Logistieke Intra (Blanc, vliegveld Spec Lijzen, andere...)
- HORECA / Traditiecafé
- Logement Intra
- Sport Intra en Magazijnen
- Containers / Mobile constructie
- Inf. AMT & Veterines
- Intra af te breken

MASTERPLAN Sch/Ech: 1/4000\_A3

EVERE - KWARTIER KONINGIN ELISABETH VERSIE 05/09/2015




# Tvx Bloc Nr 7

1. Contrat:
2. BUT: Rénovation Chambres (20+20 Ea)
- 3.

SACO					
1	2	3	4	5	
			Dec-18		

4. DTG: Fev 19 – Nov 19
5. POC: MARCHAL Stéphane (2<sup>e</sup> Ech Infra)
6. Firme: LAURENTY
7. Bfg sécurité: pm
8. Planning: 3 chambres par mois
9. Incidences + Mesures de Coord
  - a. Note d'exécution à établir (FacMgt) - ok
  - b. Suivi d'exécution – Réunion mensuelle (26 Fev 19)
  - c. Etat des lieux à établir par locataire – en cours

		TO DO	
Bloc 7	3	decteur	joint douche
Bloc 7	4	decteur	joint douche
Bloc 7	5		
Bloc 7	6		
Bloc 7	7		
Bloc 7	8		
Bloc 7	9		
Bloc 7	10		
Bloc 7	11		
Bloc 7	12		
Bloc 7	14		
Bloc 7	15		
Bloc 7	16	decteur	joint douche
Bloc 7	17	decteur	joint douche
Bloc 7	18		
Bloc 7	19		
Bloc 7	20		joint douche
Bloc 7	21		
Bloc 7	22		
Bloc 7	23		
Bloc 7	103	LINO!!!	joint douche
Bloc 7	104		
Bloc 7	105		
Bloc 7	106		
Bloc 7	107		
Bloc 7	108		
Bloc 7	109		
Bloc 7	110		
Bloc 7	111		
Bloc 7	112		
Bloc 7	114		
Bloc 7	115		
Bloc 7	116		joint douche
Bloc 7	117		
Bloc 7	118		
Bloc 7	119		
Bloc 7	120		
Bloc 7	121		
Bloc 7	122		joint douche
Bloc 7	123		





# Renovatie Fiets/motostallingen

## 4BC

# Rénovation abris vélos/motos




Done  
Inrit/afrit?  
4CD te analyseren





# Sanitaire Kw/Qu



2018

Qu	Bloc	Projet	Montant	Statut	WO	PORD	Start	End	Toestand
EVERE	1	Rénovation sanitaires colonne G	270.141,00	ORDERED	47219870	80T00032	14/01/2019	29/07/2019	Afbraakwerken bezig
EVERE	11	Rénovation des sanitaires	221.452,89	ORDERED	47967906	80T00033	14/01/2019	21/08/2019	Afbraakwerken klaar; ventilatie grotendeels geplaatst
EVERE	14B	Rénovation des sanitaires	71.711,45	ORDERED	47961302	8DU00768	21/01/2019	21/06/2019	Afbraakwerken klaar; plaatsing van de sanitaire afvoeren bezig
EVERE	14	Rénovation des sanitaires	87.740,79	ORDERED	47961311	8DU00770	22/07/2019	20/12/2019	Start na bouwverlof

- D'origine Evere
- Sport Infra en Magazijnen
- Containers / Mobile constructie
- Int. AMT & Vestiaires
- Infra af te breken



MASTERPLAN Sch/Ech: 1/4000\_A3

EVERE - KWARTIER KONINGIN ELISABETH VERSIE 05/06/2015



# Tvx Bloc Nr 11

1. BUT: Rénovation Sanitaires (3 colonnes - 2 mois/colonne)

2.

SACO			
1	2	3	4
			10 Jan 19

3. DTG Début 14 Jan 19 – Fin 14 Jul 19

4. POC: Profeta Raffaele (CC Infra)

5. Firme: LAURENTY+Manpower+Screening

6. Bfg sécurité:

7. Incidences + Mesures de Coord

1. Plus de douches



# Tvx Bloc Nr 11





# QRE – Douches - KKE

QRE - Sit Gen Douches - Alg Sit Douches - KKE

Bloc	Douche(s)	Officielle(s)	Remarque
1	oui	non	Sauf celle chez le CHOD dans son bureau même. Celle à l'entrée du couloir CHOD n'est pas officielle. Les autres douches du bloc sont des cabines dans les toilettes.
1B	non		
2	oui	oui	Local prévu à cet effet.
2A	?	?	Containers, mais jamais visités!
3	non		
4 CTR	oui	non	Cabine dans les toilettes et boiler montés par infra.
4A	oui	oui	Rénové par CC-Infra en 20?? Avec des locaux douches.
4B	oui	oui	Rénové par CC-Infra en 20?? Avec des locaux douches.
4C	oui	oui	Rénové par CC-Infra en 20?? Avec des locaux douches.
4D	oui	oui	Rénové par CC-Infra en 20?? Avec des locaux douches.
4E	non		
5	non		
6A	?		
6B	?		
6C	oui	oui	
6D	oui	non	Cabine dans la cave.
7A	oui	oui	Local prévu à cet effet.
7B	oui	oui	Local prévu à cet effet.
8	oui	oui	Local prévu à cet effet.
9	?		
10	oui	oui	Local prévu à cet effet.
11	oui	oui	Local prévu à cet effet.
11 A	oui	oui	Local prévu à cet effet.
12	oui	oui	Local prévu à cet effet.
13	oui	oui	Pour les cuisines en tout cas. Du côté ACOS, je ne sais pas s'il y a des douches !?
14	?		
14 A	non		
14 B	oui	non	Cabine montée pas l'infra.
14 C	oui	non	Cabine montée pas l'infra.
15	oui	non	Cabine montée pas l'infra dans la cave et à l'étage.
16	oui	oui	Local prévu à cet effet.
17	oui	oui	Local prévu à cet effet.
18	oui	oui	Local prévu à cet effet.
18 A	non		
19	oui	non	Cabine de douche montée par l'infra, mais service technique nécessitant une douche !
20	oui	oui	Local prévu à cet effet.
20 A	non		
21	oui	oui	Local prévu à cet effet.
22	oui	oui	Local prévu à cet effet.
23	non		
24	oui	oui	Local prévu à cet effet.
25	non		
26	oui	oui	Local prévu à cet effet.
27	non		
28	non		
29	non		

Douche(s)  
officielle(s).

Pas de douche.

Situation  
Inconnue

Stoemeling

## Point de Sit:

1. Identification des douches Qu
2. Classification: **29** – **22** - **7**
3. Patrimoine VEOLIA: **?**
4. Contrôle légionellose



# Rénovation vestiaires Bloc 8 Rénovatie kleedkamers



Gepland 2019 – Planifié 2019


- LEGENDE
- Administratie Intra
  - Intra Mil Veiligheid
  - Logistieke Intra (Blanc, vliegtuig Spec Lijzen, andere...)
  - HORECA / Traditiecafé
  - Logement Intra
  - Sport Intra en Magazijnen
  - Containers / Mobile constructie
  - Inf. AMT & Vestiaires
  - Intra af te breken

MASTERPLAN Sch/Ech: 1/4000\_A3

EVERE - KWARTIER KONINGIN ELISABETH VERSIE 05/09/2015

# Inspection Qu

## 11 Jan 19




**LEGENDE**

- Administratie Infra
- Infra MI Veiligheid
- Logistieke Infra
- HORECA / Trad
- Logement Infra
- Sport Infra en M
- Containers / Mol
- Inf, AMT & Vesti
- Infra af te breken

- 1 – S4 – Mat à évacuer + identifier
- 2 – S4 – JC+Ctnr à évacuer / stocker
- 3 – S4 – Mat à évacuer
- 4 – Infra – Eclairage Ext
- 5 – Infra – Eclairage Int
- 6 – Infra – Fuite chauffage
- 7 – Infra – Clôture à retirer
- 8 – Infra – Mat à évacuer
- 9 – S3 – Mat PolFed à évacuer

MASTERP  
EVERE - KWARTI

# Travaux 2019



- 1 – CC Infra – Assainissement sol
- 2 – CC Infra – Remplacement chaudière
- 3 – CC Infra – EPS/vestiaires+douches

MASTERPLAN Sch/Ech: 1/4000 \_A3

EVERE - KWARTIER KONINGIN ELISABETH VERSIE 05/06/2015



# AIL



AIL		
Nr	Beschrijving	Verg
1.	herinnering versturen omgaan met schadelijke dieren, sensibiliseren	Tech Verg Fev 19
2.	Inrit /Afrit stallin 4BC te creeren	Tech Verg Fev 19
3.	Verbodsbord stalling 4CD te analyseren	Tech Verg Fev 19
4.	VSOA: blok 5, vloer is te blinkend men kan elkaar zien	Tech Verg Fev 19
	SLPPT: risico analyse vloer beklijding te glad	Tech Verg Fev 19
5.	CGPM: rondgang Bloc 4 ivm sanitaire	Tech Verg Fev 19
6.	Aanduiding POC E vragen + ShP up to date	Tech Verg Fev 19
7.	Inventaire douches opmaken + vergelijking VEOLIA	Tech Verg Fev 19
8.	ACTIVA: beschrijving activiteiten (kuisen douche/ledigen asbak...?)	Tech Verg Fev 19
9.	Bloc 8: renovatie kleedkamer/douches - ? Lastenboek?	Tech Verg Fev 19
10.	Stroomuitval: hoe de bevoegde Dst te bereiken	Tech Verg Fev 19



# VRAGEN / QUESTIONS

