

VGM-Projectplan

<u>Projectnummer</u>	2026073
<u>Werf</u>	Everestraat - Brussel
<u>Opdrachtgever</u>	Naam: Van Loo Projects NV Adres: Haterbeekweg 4 Plaats: 2230 Herselt Contact: Roger Wellens Tel: jef@vanlooprojects.be Mail: +32 475 42 18 03
<u>Situering project</u>	Adres: Everestraat 1 Plaats: 1140 Brussel
<u>Projectleider</u>	Naam: Sam Wauters GSM: +32 473 76 67 99
<u>Werfleider</u>	Naam: Nick van de Mierop GSM: +32 472 48 47 49
<u>Gebouw in gebruik tijdens werken</u>	Nee
<u>Metingen en eindbeoordeling</u>	Naam: Adres: Plaats: Tel:

Noot

Metingen en eindbeoordelingen worden conform NBN T96-102 uitgevoerd door één van bovenstaande FOD WASO erkende laboratoria.

Bij de werkzaamheden worden steeds de procedures en algemene voorschriften gevolgd zoals aangegeven in het KB van 2006.

Gebouw	Lokaal	Onderdeel	Toepassing	Type	Hoeveelheid	Methode
Blok 5	Ramen	Vensterbank	Asbestcement	Hechtgebonden	4,00 LM	EH
Blok 5	Ramen	-	Kit - mastiek	Hechtgebonden	-	EH

Procedure - Eenvoudige handeling

Vorbehoud

De techniek van eenvoudige handelingen wordt uitsluitend toegepast bij de verwijdering van:

1. Hechtgebonden asbest die niet beschadigd is of waarbij er geen vrije vezels zichtbaar zijn en waarbij verwijdering geen aanleiding geeft tot een wijziging van de toestand;
2. Hechtgebonden asbest die beschadigd is of waarbij er vrije vezels zichtbaar zijn en die verwerkt is in een buitentoepassing waarbij geen derden aanwezig zijn, voor zover de verwijdering geen aanleiding geeft tot een wijziging van de toestand;
3. Asbesthoudende dichtingen of pakkingen;
4. Asbesthoudende koorden en geweven materialen;
5. Asbesthoudende remvoeringen en analoge materialen;
6. Losgebonden asbesthoudend plaatmateriaal, asbestkarton, voor zover het asbest gefixeerd is en het eenvoudig gedemonteerd, weggenomen en verpakt kan worden zonder de asbesthoudende materialen te breken of te beschadigen;
7. Asbestcontaminatie van een lokaal, ruimte, gebouw of technische installatie waarbij er geen zichtbare asbestresten aanwezig zijn, voorzover het lokaal, de ruimte, het gebouw of de technische installatie gereinigd wordt met stofzuigers met een absoluutfilter en door middel van vochtige doeken.

Preventiemaatregelen

Bij de toepassing van de techniek van de eenvoudige handelingen worden steeds de volgende preventiemaatregelen in acht genomen:

1. De te verwijderen of te demonteren materialen worden voorafgaand gefixeerd met een daarvoor speciaal ontwikkelde vloeistof teneinde de hoeveelheid asbestvezels in de lucht zo laag mogelijk te houden;
2. De techniek voor de uitvoering van de werken wordt overeenkomstig hoofdstuk VI, geëvalueerd door luchtmetingen uitgevoerd door een erkend laboratorium, om na te gaan of door de toepassing van deze techniek, het asbestgehalte in de lucht niet hoger is dan 0,01 vezel per cm³.
3. Indien de toepassing niet in het geheel verwijderd kan worden/zonder breekwerk, wordt er een andere techniek toegepast;
4. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden dragen de werknemers een ademhalingsstoestel dat filtreert met doelmatigheid P3 of elk ander toestel met een gelijkwaardige of hogere doelmatigheid;
5. De werknemers hebben de specifieke opleiding gevolgd.

Blootstellingsmaatregelen

Persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen

Door het juiste gebruik van de nieuwste PBM's en CBM's wordt de blootstelling aan asbest maximaal beperkt. De arbeiders hebben de nodige opleidingen genoten en zijn op de hoogte van de geldende veiligheidsvoorschriften. Voor de start van de werken vindt er steeds een toolboxmeeting plaats waarin de werkmethode en risico-analyse word overlegd. Alle gebruikte werkkleding en PBM's die niet reinigbaar zijn, worden aan het asbestafval toegevoegd. De keuringen en certificaten zijn opgenomen in het werfregister en aanwezig op kantoor.

PBM en CBM's te gebruiken op bovenvermelde werf

PBM - CBM	EH	CZ	HZ
Mondmasker FFP3	X		
Volgelaatsmasker + P3 + motor			
Wegwerpoverall cat. 3 type 5/6	X		
Onderkledingset (incl. T-shirt - slip - sokken - handdoek)			
Veiligheidsschoenen	X		
Veiligheidswerklaarzen			
Veiligheidshelm (incl. gehoorbescherming - veiligheidsbril)			
Werkhandschoenen	X		
Afwasbare nitrile handschoenen			
Levenslijn			
Valbroek (incl. remchute - katrol - vanglijn)			

Materieel te gebruiken op bovenvermelde werf

Gereedschap		Materieel	
Hamer		Schroefmachine	
Schroevendraaier		Boormachine	
Beitel		Cirkelzaag	
Tang	X	Reciprozaag	
Koevoet	X	Sloophamer	
Ijzerzaag		Tapijtstripper	
Houtzaag		Rookgenerator	
Schraapborstel		Stofzuiger	X
Breekmes	X	Onderdrukmachine en -registratie	

Werken op hoogte			
Ladder		Hoogtewerker	
Dakladder en -planken		Dakrandbeveiliging	
Steiger		Dakdekkerslift	

Werk- en rusttijden

Veiligheidsvoorschriften - Risico analyse

Voor de uitvoering van het project is er door de zaakvoerder na het plaatsbezoek een risico analyse opgesteld. In deze analyse zijn volgende aspecten opgenomen:

- De uit te voeren taken / activiteiten;
- Omgevingsfactoren, ARBO-risico's;
- Risico-oorzaken, gevolgen en te nemen maatregelen.

De werfleider is verantwoordelijk voor het op de hoogte brengen van de arbeiders over de risico's verbonden aan de werf. De risico analyse wordt overlopen bij de toolbox meeting voorafgaand de werken.

Afvalbehandeling en afvoer

Elk transport gaat vergezeld van een transportbegeleidings-formulier (vrachtbrief), waarop de vereiste gegevens nauwkeurig en volledig zijn ingevuld.

Na afloop van de verwerking komt in de meeste gevallen ook het stortgewicht op dit formulier te staan, waarmee zo'n vrachtbrief tegelijk de stortbon wordt. Deze documenten worden gearchiveerd in het projectdossier. Een kopie van het stortbewijs wordt ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever. Het asbest houdend afval wordt lucht- en vezeldicht verpakt en in deponie gebracht op de vergunninghoudende stortplaats onder EURAL-code:

- Hechtgebonden asbest - 17 06 05 - stort klasse I te OVMB - Gent
- Losgebonden asbest - 17 06 01 - via Rematt TV naar stort klasse I te Antwerpen - Indaver

Wat te doen bij

Ongevallen met of zonder verzuim

1. *Neem zo nodig preventieve maatregelen om erger te voorkomen en waarschuw de bedrijfshulpverlener.*
2. *Verzorg/ coördineer EHBO.*
3. *Zorg zo nodig voor: behandeling arts / behandeling ziekenhuis/ opname ziekenhuis.*
4. *Meld het ongeval telefonisch aan kantoor (kantoor zorgt voor melding aan familie/naasten).*
5. *Maak foto's of situatieschets van ongeval.*
6. *De zaakvoerder dient het rapport 'ongeval met of zonder verzuim' in te vullen en de acties daarop te ondernemen.*

Calamiteiten

1. *Neem zo nodig preventieve maatregelen om erger te voorkomen.*
2. *Waarschuw de bedrijfshulpverlener voor het nemen van de passende vervolgmaatregelen.*
3. *Meld brand-, milieu- en materiële schade aan het kantoor.*

Bezoekers

Bezoeker	Reden bezoek	Handtekening	Datum	Tijdstip aankomst	Tijdstip vertrek
----------	--------------	--------------	-------	-------------------	------------------

Ondertekening - aanwezig

Naam en fucntie	Handtekening
-----------------	--------------

Alarmkaart



**Medische
spoeddienst**

**100
112 (GSM)**



Brandweer

**100
112 (GSM)**



Politie

**101
112 (GSM)**

Antigifcentrum

Brandwondencentrum

070 245 245

- Stuivenberg Antwerpen
- Gasthuisberg Leuven
- Militair ziekenhuis Brussel
- UZ Gent

03 217 75 95

016 34 87 50

02 268 62 00

09 240 34 90

Dichtsbij gelegen ziekenhuis:

Naam: Universitair Ziekenhuis Brussel

Adres: Laarbeeklaan 101 - 1090 Jette