

## Hoogspanningsonderhoud

Controle HS:	KKE Blok 4
Projectnummer:	HS Post C5
Datum:	15/11/2017
Naam verantw. ter plaatse:	Mario Van Lierde
Naam verantw. Nuyts:	Leon Nuyts

OK NOK NVT

### 1. Globale controle:

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	onderhoud toegangsdeur(en)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	onderhoud verluchting
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	aanwezigheid van goed gekeurde brandblusser
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4	nazicht dichtheid van spleten en kieren
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5	aanwezigheid van corrosie of vocht (asbest melding)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6	nazicht verlichting en noodverlichting
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	7	functioneren spanningsaanduiders
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8	controle nodige documenten (keuringsverslag, elektrisch schema,...)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	9	controle van PBM's (vervaldatum handschoenen)
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10	orde en netheid in het lokaal
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11	stofvrijmaken van het lokaal en cellen

### 2. Mechanische controle:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12	onderhoud open en gesloten schakelinrichting
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13	nazicht oliepeil, koeling transfo en schakelapertuur
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14	vastheid nakijken van alle mechanische verbindingen
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15	mechanische corrosie, haperingen nakijken
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	16	smeren en nazicht mechanische onderdelen

### 3. Elektrische controle:


<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	17	controle aarding (extern keuringsorganisme)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18	controle beveiligingsrelais (extern keuringsorganisme)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	19	controle thermografisch onderzoek (extern keuringsorganisme)

### OPMERKINGEN:

Geen noodverlichting aanwezig

Geen bord EHBO aanwezig

Uitvoerder: (naam en handtekening)



Leon Nuyts

Verantwoordelijke ter plaatse: (naam en handtekening)

Mario Van Lierde