

DEFENSIE



DGMR
Sectie Management

1-1 MARS 2013

MITIS: 13 - 00 725252
Pagina's: 2 (1 Bijl)
Arch: D 5

Aan DG Com
Bn QG EM Def QRE - SLPPT 8

Bn QG EM Def - QRE			
Bn HK Def St - KKE			
IN			
OUT	11	MARS	2013
Comd	C	RSM	
S1		SSM	
S2-S3		Srt	
S4		SLPPT 08	△
ASE		UTE 06	C
Fac Mgt		Mess 4100	
Infra		ROLIN	
Bus		UIS	

Onderwerp: Verslagen reglementaire controles van elektrische installaties

Ref: 1. DGMR-APG-PRPER-PMRS-001
2. DGMR-SPS-PRPER-PMRS-002

1. Synthese: Reglementaire controle, elektrische installaties, verslagen.
2. Een reglementaire controle van elektrische installaties van de bus IPR met nummerplaat 90118 werd op 27 Feb 2013 uitgevoerd in uw kwartier.
3. Gelieve in Bijl de verslagen van de uitgevoerde controles terug te vinden.
4. Er wordt u gevraagd een kopie van de nodige verslagen aan de eventuele gebruikerseenheden te bezorgen.
5. Krachtens artikel 14 van koninklijk besluit van 03 Mei 99 betreffende de opdrachten en de werking van de comités voor preventie en bescherming op het werk moet u de verslagen in bijlage ter kennis brengen van het basis overleg comité tijdens de eerstvolgende vergadering.
6. Lijst van de bijlagen

Bijl A: Proces-verbaal van reglementaire controle

De Chef van de Sectie Management
Per delegatie

Jean-Michel VAN HELLEPUTTE, Ir
Majoor
Hoofd Interne Dienst voor Technische Controles

Info: -

Correspondent: Nico Mastro
Adjutant agent-onderzoeker
Tel : 9-2400-1814 of +32(0)2/701.1814
Fax : 9-2400-6702 of +32(0)2/701.6702
E-mail : Nico.Mastro@mil.be



Algemene Directie Material Resources
Sectie Management
Interne Dienst voor Technische Controles
Eversestraat, 1
1140 BRUSSEL
BELGIE

.be

Proces-Verbaal van een controlebezoek

(Dit verslag dient te worden beschouwd als 'Voorlopig' indien niet getekend voor 'Gezien en goedgekeurd' door MR - Mgt/R/Ctl)

Ref : A.R.E.I. art. 271

Type controle : Periodieke controle van een laagspanningsinstallatie (mobiele installatie)

Dienst : DG Com - Div Pol Com - Sec Promoteam
Plaats uitvoering controle: Evere
plaatnummer: 90118

Datum van keuring: 27/02/13
Uiterste datum volgende keuring: 27/03/14
Aanwezig tijdens het onderzoek : Chauffeur bus

BESCHRIJVING VAN HET BETROKKEN MATERIEEL

Bord nr : -	Nominale spanning : 3X400/230V
Nettypes : -	Icc : 4,5 kA

RESULTATEN EN METINGEN VAN HET BEZOEK

Uitgevoerde controles en metingen

Bord nr : -

Isolatiemeting: 82 M Ω

Testen van de differentieën: OK

Spreidingsweerstand aarding: 6,4 Ω (Meeting tijdens de controle in Evere)

Opmerkingen

1. De bus wordt beschouwd als een mobiele installatie; om de dertien maanden dient de bus elektrisch te worden gekeurd door een erkend organisme. (A.R.E.I. art 271)
2. Regelmatig dient de schroefdraden van automaten en andere aansluitingen te worden opgespannen. (trillingen) (A.R.E.I. art 268)
3. De bescherming is monofasig. (A.R.E.I. art.235)
4. De stopcontacten zijn met randaarding ipv pinaarding. Dus opletten bij aansluiting van de elektrische apparaten.

Beknopte beschrijving van de vastgestelde gebreken

Nihil


BESLUIT

B


Zie uitleg hieronder



Peremans Alain
Adjt
Agent-onderzoeker



Mastro Nico
Adjt
Agent-onderzoeker



J.-M. VAN HELLEPUTTE, ir
Maj
MR-Mgt/R/Ctl

- A: De installatie is conform aan de voorschriften van het A.R.E.I.
- B: De nagezichte, controleerbare en bereikbare (geen opstelling in de hoogte, noch in valse plafonds, noch in valse vloeren, noch ingewerkt, enz/ zonder hulpmiddelen) delen van de nieuwe installatie zijn conform aan het A.R.E.I. behalve de geformuleerde opmerkingen. De nodige werken zijn uit te voeren om aan deze te verhelpen.
- C: De installatie is niet conform aan de voorschriften van het A.R.E.I., na de nodige werken te hebben uitgevoerd om van de gebreken te verhelpen, zal een nieuwe aanvraag voor controle aan MR-Mgt/R/Ctl worden opgestuurd.