

DEFENSIE

16 AVR. 2014



MIT: 14 00 186 122

Pagina(s): 18 (+1 verslag)

Arch: A05

**BATALJON HOOFDKWARTIER**  
**DEFENSIE STAF**  
**Kwartier Koningin Elisabeth**  
**BOC08**

Aan Bijl Z

**ONDERWERP: Blok 1 en blok 5 installaties rondgang preventie en bescherming op het werk van 06 Mar 14**

Ref:

1. Wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van het werk van 04 augustus 1996
2. Notulen BOC08-14-00139829 betreffende het BOC08 van 18 Feb 14
  
1. Synthese: Welzijnswet, preventie en bescherming op het werk, jaarlijkse rondgang op de werkplaatsen
2. Bijgevoegd vindt u het verslag van de jaarlijkse rondgang met onderwerp.
3. Lijst der Bijlagen: het verslag van de rondgang van de preventieadviseur

  
Dirk LAFORCE  
Luitenant-kolonel  
Commandant  
Vz.BOC

Info: Infra, Fac Mgt, LDPBW08

Correspondent : Jean-Marie MAES  
Commandant  
Tel : 02/701.3692 of 9-2400-3692  
Fax : 02/701. 4709 of 9-2400- 4709  
E-mail: [jean-marie.maes@mil.be](mailto:jean-marie.maes@mil.be)



**Bataljon Hoofdkwartier Defensie Staf**  
Kwartier Koningin Elisabeth  
Everestraat, 1  
1140 BRUSSEL

.be

**Aan Comd ACOS Ops&Trg**

**ACOS Strat**

**COMOPSAIR**

**COMOPSLAND**

**COMOPSMED**

**COMOPSNAV - DBO**

**DG BudFin**

**DGMR**

**Kab CHOD**

**MR-B**

**MR C&I**

**MR Mgt**

**MRSys**

VERSLAG RONDGANG PREVENTIEADVISEUR / PREVENTIEADVISEUR-ARBEIDSGENEESHEER

WAAR : BLOK 1 - BLOK 5 VLEUGEL B-C (INSTALLATIES MRC&I)

DATUM: 06 MAR 14

<p><u>Samenstelling delegatie</u> :</p>	<p><u>Dienst LDPBW 8</u> Cdt Jean-Marie Maes Adjt Rany Wysevelde <u>Syndicale afvaardiging VSOA – SLFP</u> Mr Eddy Mertens <u>Syndicale afvaardiging ACOD - CGSP</u> Mr Pascal Poupart Mr Peter Vinck <u>Syndicale afvaardiging ACMP CGPM</u> Mr Alain Lebrun <u>Deelnemers ACOS STRAT</u>: nihil <u>Deelnemers ACOS O&amp;T</u>: verontschuldigd <u>Deelnemers Cab CHOD</u> AdjtMaj Stefan Smets <u>Deelnemers COMOPSAIR</u>: Adjt Maj Gérard Dullaert AdjtChef Jan Hofmans <u>Deelnemers COMOPSLAND</u>: nihil <u>Deelnemers COMOPSMED</u>: AdjtChef Peter Pannemans <u>Deelnemers DGMR</u>: Kol Rudi Vanhoof Mr Thuan Phanvan AdjtChef Joel Hocq (MRC&amp;I) Adjt Thierry Godfrin <u>Andere deelnemers</u>: LtKol Dirk Laforce (Vz BOC08)</p>
---	--

**Behandeling belangrijke punten in het kader van de preventie en bescherming op het werk**

1. Ref:
  - a. Meeting request Rany Wysevelde
  - b. Notulen BOC-1400139829 van het BOC08 van 18 Feb 14
  - c. Notulen thematisch BOC "verkeersplan KKE" van 25 Feb 14
2. Belangrijke items
  - a. Brandveiligheid – brandbestrijdingsmaterieel – hydranten / brandhaspels (AI 1).
    - (1) Plaats: gangen infrastructuur blok 1
    - (2) Vaststellingen en genomen acties:
      - (a) Er bestaat actueel geen contract periodieke controle voorzien op binnenhydranten en brandhaspels.
      - (b) Wel werden de binnenhydranten blok 1 in 2011 terug in orde gesteld door SOMATI zonder echter dat de druktest werd uitgevoerd.
      - (c) S4 Bn QG (Mag DS1F) heeft een inventaris opgemaakt van de staat alle binnenhydranten en van het Kw KKE (Mat: staat slangen).
      - (d) Deze inventaris zal op punt gesteld worden in overleg met LDPBW en overgemaakt aan de MatBeh MR C&I-I/S/A die de corrigerende maatregelen zal treffen in functie van zijn Bg middelen.
      - (e) LDPBW plant een een druktest op de hydrant op 7de verdiep vleugel C met Sp van vrijwilligers brandweerlui.
      - (f) Een druk- en debiettest werd uitgevoerd op 081330 Apr 14 met Sp van een Spec COMOPSAIR (AdjtChef Marino Eeckhout). Er werd vastgesteld dat er voldoende druk / debiet is voor het bestrijden van branden vaste stoffen (papier & karton) (zie ook verband met AI 11)



*Test hydrant blok 1 7<sup>de</sup> verdiep*

- (3) Adviezen - voorgestelde acties / te nemen acties:
  - (a) Sit binnenhydranten Kw overmaken aan MR C&I-I/S/A.
  - (b) Periodieke controles hydranten / brandhaspels met de MatBeh MR C&I-I/S/T en MR C&I-I/S/A (open contract voor periodieke keuring en periodieke Ctl door een bevoegd Pers = DS1F).

b. Brandveiligheid – analyse branddetectiesysteem met Dalkia - conformstelling aan NBN S21-100 van het branddetectiesysteem (AI 2).

(1) Plaats: blok 1 - blok 5

(2) Vaststellingen- genomen acties:

- (a) Tijdens een test van de alarmsystemen werd vastgesteld dat een aantal akoestische binnenalarmen niet werken, dat het akoestisch niveau buitensirenes onvoldoende is, dat het visueel buitenalarm "actief" blijft zelfs na resetten en herwapenen branddetectiecentrale, dat er geen automatische Tx via Tf kiezer naar wachtlokaal blok 20 is, dat een aantal magneten die brandwerende deuren bedienen kapot zijn,....
- (b) Daarnaast kan gesteld worden dat de bestaande conventionele centrale op het gelijkvloers op het einde van zijn "life duty cycle" is. Tijdens de check van de branddetectiecentrale in ACOS O&T - COPS dat bepaalde lussen van detectoren waren kortgesloten waarschijnlijk om "valse alarmen" uit te schakelen.
- (c) Met de nota BnHK KKE-1200214841 van 24 Apr 12 maakte LDPBW08 de Sit van de brandalarmssystemen over aan CCWB en ter Info aan MRC&I, MRMP-I en MRMgt-R.
- (d) In de betreffende nota haalt LDPBW de opportuniteit aan om alle branddetectiesystemen van KKE terug in orde te stellen volgens de modaliteiten van de norm NBN S21-100 o.a. ook het aansluiten en het programmeren van de Tf kiezers (relevant bericht in N en F) naar het wachtlokaal.
- (e) Een meeting werd georganiseerd tussen de MatMan MR C&I-I/S/T, de LA contract UTO plateau Infra, de specialist 1RCI en de LDPBW08 voor de procedure "conformisering" branddetectiesystemen op 15 Jan 14
- (f) Met een Tf onderhoud op 19 Mar 14 werd door Mr Paul Van Dooren (1RCI) gesteld dat het branddetectiesysteem blok 1 zal worden gerenoveerd. De detectie (actueel zonedetectie in de gangen) zal worden beperkt tot puntdetectie (ter hoogte van de brandwerende deuren - stookplaats, kanalisaties binnen de technische kokers (sturing brandwerende kleppen).
- (g) LDPBW08 heeft op basis van de informatie bekomen met Par 2.b.(2)(f) een WFLOG 45467094 voor de installatie van nieuw branddetectiesysteem blok 1 gelanceerd zodat dito opgevolgd kan worden in ILIAS.
- (h) De branddetectiecentrale blok 5 is een conventionele centrale (plaats vestiaires B gelijkvloers) maar nog in goede staat (opmerking: voor blok 5 zou een alarmsysteem zonder detectie voldoende zijn om conform te zijn aan de regelgeving).

(3) Advies - voorgestelde acties / te nemen acties:

- (a) Tech en Bg offerte opvragen bij Dalkia Dalkia door de LA UTO een offerte-aanvraag uitvoeren.
- (b) Met Bg akkoord MatMan / Tech opmerkingen Spec 1RCI bestelbon over maken aan Dalkia door LA UTO.

c. Brandveiligheid – risicoanalyse brand - Ev Oef - staat tobogans (AI 3)

(1) Plaats: blok 1

(2) Vaststelling – genomen acties:

- (a) Nota BnHK-BOC08-13-003088441 van 26 Jun 14 betreft de behoefte-uitdrukking Incl rechtvaardiging voor het vervangen van de tobogans tussen Niv 1 en 0 door buitenEv trappen.
- (b) Nota MR C&I-13-00351653 van 22 Jul 14 stelt bewarende maatregelen voor te nemen door plateau Infra.

- (c) Cdt Segers (MR I/D/O - Bur Ops) coördineerde een reparatie van de glijvlakken van de tobogans door het At Composiet van CC Sp Dept Tech Air - Structural Repair (Saffraanberg)
  - (d) Na een Recce door CC Sp Dept Tech Air - Structural Repair gesteld dat de zij over de processen en middelen beschikken om de herstelling uit te voeren mits het plaatsen van een steun onder de plaats waar de inclinatie veranderd.
  - (e) Nota BnHK-BOC08-14-00130246 van 13 Mar 14 betreft de aanvraag voor fabricatie van steunen door CC R&A aan MRSys-L (met Sp MRSys).
  - (f) Nota MRSys-L-14-00148962 van 24 Mar 14 betreft de vraag aan CC R&A voor de studie voor de fabricatie van de steunen.
  - (g) In 2013 werd enkel door COMOPSAIR een brandEv Oef georganiseerd.
- (3) Adviezen - voorgestelde acties / te nemen acties:
- (a) Coord voor opmeting en dimensionering van steunen met Spec CC R&A door LDPBW08.
  - (b) Na fabricatie van de Sp, lanceren WFLOG voor montage.
  - (c) Coord met CC Sp Dept Tech Air - Structural Repair voor interventie voor toepassen composietlaag op glijvlakken tobogans.
  - (d) Organisatie van een brandEv Oef volledig blok 1 conform ARAB Art 52.
- d. Arbeidsveiligheid / brandveiligheid - veiligheidsignalisatie - pictogrammen Infra en Vz zones & plannen inplanting blusmiddelen – signalisatie Ev wegen (AI 4).
- (1) Plaats: blok 1 en blok 5
- (2) Vaststelling – genomen acties:
- (a) MR C&I-I/S/A heeft een open contract voorbereid voor de verwerving van Infra pictogrammen, dat ter goedkeuring werd voorgelegd aan de Ministerraad. LDPBW08 heeft zijn kwantitatieve behoefte overgemaakt aan de MatBeh onder andere voor blok 1.
  - (b) In een aantal gangen van blok 1 werden ondertussen fotoluminescente pijlen geplaatst.
  - (c) Een groot aantal pictogrammen brandblusmiddelen, Ev, Info) werden reeds geleverd door het entry point CC M&P (CP24 – verwerving op open contract). We hebben de leveringen afgetoetst op onze behoefte-uitdrukking en er zijn een aantal incoherenties.
  - (d) In overleg MRC&I- I POC Infra kreeg LDPBW08 van de MatMan MR C&I-I/S.A de toestemming om rechtstreeks contact op te nemen met de Mag beheerder van CC M&P (CP24) voor een fine-tuning / correctie van de levering aan onze behoefte.
  - (e) In alle geval, voor juist geleverde pictogrammen zullen de nodige WFLOG gelanceerd zijn (Bijv. Nummering verdiepingen en EA 02 ontbrekende Vz zones op paal voor 2 verdiepingen blok 1)
  - (f) WFLOG Nr 45471642 betreft reeds de installatie van 2 pictogrammen Vz zone 360° op paal voor blok 1 verdiep 1 en 2, de fotoluminescente pictogrammen met aanduiding “verdiep” (0 tot +7) en een plat pictogram “eerste hulp lokaal” en “verbanddoos” op de deur van het verzorgingslokaal blok 1.
  - (g) De 2 pictogrammen Vz zones op paal werden geplaatst op 04 Apr 14
  - (h) Voor de bijkomende behoefte aan pictogrammen blok 5 kan de kwantitatieve behoefte uitdrukking opgemaakt worden. POC voor Coord LDPBW08: 1SgtChef Housene Choubane.
  - (i) AdjtMaj Dullaert merkt op dat het plan “Vz zones” in Bijl van de RA niet

overeenkomt met de Sit in het terrein meer in het bijzonder Vz zone voor gelijkvloers 0 en verdiep 6

- (3) Adviezen - voorgestelde / te nemen acties:
- (a) Coord correctie behoefte-uitdrukking pictogrammen met CC M&P (CP24) door LDPBW08 en met Mag Infra.
  - (b) Lanceren nodige WFLOG voor plaatsing door LDPBW08.
  - (c) Opvolging plaatsen fotoluminescente pijlen (toepassing ontvetter op vinylwandbekleding)
  - (d) Kwalitatieve en kwantitatieve behoeftebepaling pictogrammen blok 5.
  - (e) Met tekenbureel 1RCI de template formaat A0 in Autocad / Allplan aanpassen voor de opmaak van gestandaardiseerde plannen bestemming lokalen (technische ruimtes, stookplaatsen,...), inplanting blusmiddelen – Ev wegen. De formaat van het plan (oriëntering + afdrukken in "portrait "of "landscape") zal aangepast zijn aan de plaats waar het plan wordt opgehangen (Sp voor oriëntering gebruiker die het plan raadpleegt) voor blok 1 en blok 5.
  - (f) Update plan Vz zones aan RA brand blok 1
- e. Arbeidsveiligheid / brandveiligheid – intern noodplan – brandbestrijding / INP - vorming 1<sup>ste</sup> interventiePlg en Mat (fluorescentievestjes "FIRE" (PBM) voor 1<sup>ste</sup> interventiePlg (AI 5).
- (1) Vaststellingen en genomen acties:
- (a) Nota ACOSWB-14-00059464 van 03 Feb 14 betreft de vormingsperiodes Domestieke brandbestrijding (DFF) Niv 1:
    - Vormingscentrum CC V&C
    - Vormingsperiodes voorzien in de periode 03 Mar – 14 Nov 14
    - De planning van de vormingen werd gepubliceerd op (Info POC AdjtChef Patrick Biermans) onderstaande URL:  
<http://units.mil.intra/sites/CCVC/Military%20Training/Pages/DomesticFireFighting.aspx>
    - Het is vanzelfsprekend dat leden 1ste Int Plg die vrijwilliger zijn bij brandweer of lid waren van FFT Air Component, gevormd te Rijkevelde,....deze vorming niet verplicht dienen te volgen.
  - (b) De brandpreventie Coord voor blok 1 is 1Sgt Pierre Baldewyns.(COMOPSMED). en voor blok 5 is.Adjt Didier Letard (DGCOM). Deze Pers zullen uitgenodigd worden op de infosessie brand van het INP en zullen de nodige Info krijgen wat hun taken zijn (zie AI 8).
  - (c) De Vz BOC verwijst hierbij naar het belang van de update van de lijsten van de POC Eenh Infra, CEMR-C / POC Milieu, preventie (nota Nota Bn HK KKE-13-00516918 betreffende de POC preventie, CEMR-C / POC milieu, brand, EZ, Ev Plg, 1ste Int Plg, POC "Winterse toestanden). O.a. uit de opmerking van Adjt Jan Hofmans blijkt dat de geciteerde nota niet altijd bij de stakeholders / actoren van preventie is terecht gekomen voor het geven van de input.
  - (d) Een globale behoefte-uitdrukking brandvertragende fluo-vestjes met opschrift "FIRE" werd door LPDBW08 overgemaakt worden aan de MatBeh MRSys-S/E. De MatMan heeft onze bestelling oranje fluojas in vlamvertragend Mat t.v.v. de 1<sup>ste</sup> Int Plg overgemaakt aan VANDEPUTTE maar evenwel zonder het opschrift "FIRE" (aanbrengen van deze tekst impliceert een hercertificatie aan de normen vlamvertragend & fluo en zou een belangrijke "costdriver" betekenen).
- (2) Adviezen - voorgestelde acties / te nemen acties:
- (a) Publiceren / update met gegevens Eenh lijsten POC op intranetsite Kw door LDPBW08 + informeren actoren van preventie.

- (b) Inschrijven van de niet gevormde leden 1ste Int Plg door de Eenh bij CC V& C Info LDPBW08.
- (c) Bewaking levering fluojassen voor leden 1ste Int Plg met MatMan, CP 22 en Mag PBM Bn HK DSR2.
- (d) Bedeling na levering van dito naar de leden van de 1ste Int Plg
- f. Bescherming van de gezondheid van de werknemers - EZ / INP - EAD - vorming hulpverleners (OFO, Mil Plghelpers, ander vormingsorganisme) – (AI 6).
- (1) Plaats: blok 1 - blok 5
- (2) Vaststelling – genomen acties:
- (a) 02 AED werden geplaatst respectievelijk in blok 1 en in het ingangssas blok 8
- (b) Nota HRB-CP-14-00014685 betreft – puur voor KKE - de vorming / jaarlijkse en driejaarlijkse van hulpverleners via OFO via een vormingsorganisme (open contract) of via een open contract en dit volgens het KB van 15 Dec 10 "eerste hulp"
- (c) De nota stelt dat we de vormingsbehoeften hulpverleners dienden over te maken NLT 15 Feb 14!. Na contact met Cdt Chantal RUTTEN (HRB) werd gemeld dat deze deadline NIET BINDEND is.
- (d) Aan de Eenh wordt gevraagd de vormingsbehoefte door te geven:
- Basisvorming door vormingsorganisme
  - Recyclage door OFO voor Pers gevormd door OFO
  - Zowel de nota als de template voor inschrijving voor de vorming "hulpverlener werden ter ondersteuning van de Eenh gepubliceerd op onze intranetsite binnen de webpart "Module EZ" op URL:  
[http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT\\_IDPBW\\_Risk\\_Management/LDPBW\\_SLPT8/Pages/InternalUrgencyPlan.aspx](http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPT8/Pages/InternalUrgencyPlan.aspx)
- (e) \*333 is het nieuwe noodNr voor het Kwartier. De 1000 is ook actief in de overgangperiode
- (f) Aanvraag voor fabricatie pictogram noodNr Kw / hulpverleners werd gelanceerd

	Blok / verdiep / vleugel : .....	
	Bloc / Etage / Aile: .....	
<b>Hulpverleners - Secouristes</b>		
Naam / Nom	Lokatie / Localisation:	Tf
<b>Lokatie verbanddozen – Localisation boîtes de secours</b>		
<b>Tf nummers en Info – numéros Tf et Info</b>		
(Inter)nationaal noodNr – N° d'urgence Inter(national)	112 / (0)100	
noodNr Kw – N° d'urgence Qu	1000	
Nr Perm Srt – N° Srt Perm COMOPSMED	3060	
Lokaal EZ bloc 1 A028 – Local 1er soins bloc 1 A028	3433	
Prefix – préfixe BELGACOM: 02 / 701.xxxx		

*Pictogram EZ*

- (3) Adviezen - voorgestelde / te nemen acties:
- (a) Inschrijven van de hulpverleners voor de basisvorming / heropfrissing door de Eenh.
- (b) Update / Up-to-date houden lijst POC "hulpverleners" door de Eenh

- (c) Plaatsing van de pictogrammen in de Infra Kw.
- g. Arbeidsveiligheid / brandveiligheid -- blok 1 - hindernissen in de gangen (AI 7)

(1) Plaats: blok 1

(2) Vaststelling – genomen acties:

- (a) (Brandbare) Hin en obstakels in de gangen en ter hoogte van de nooduitgangen Ev zullen in geval van calamiteit de Ev bemoeilijken.
- (b) Op het BOC van 17 Dec 13 (MITS Nr 14-00006981 van 07 Jan 14) werd aan de leden van het BOC gevraagd hiervoor de maatregelen te treffen teneinde maximaal de nooduitgangen vrij te maken van obstakels.
- (c) Bij COMOPSAIR wordt hier door de assistenten van Prev de nodige initiatieven genomen om de Hin



*Obstakels gangen blok 1*

(3) Adviezen - voorgestelde / te nemen acties:

- (a) de Ev wegen vrijmaken.
- (b) Voor Ev metalen meubilair in slechte staat, overbodige archieven, grof afval, zie AI 11 (Eenh kunnen van de gelegenheid van het leegmaken van verdiep 7 hun Mag op orde stellen - aanwezigheid specifieke Ctr achter blok 1)

- h. Arbeidsveiligheid - Intern Nood Plan - specifieke actiesteekkaarten voor bepaalde Eenh blok 1 - verwerving gegevens van de mogelijke leden van de crisiscel (AI 8)

(1) Plaats: Kw

(2) Vaststelling – genomen acties:

- (a) De verschillende actiemodules en de actiesteekkaarten van het INP werden voorgesteld op het BOC van 18 Feb 14.
- (b) Het ontwerp INP versie NL werd gepubliceerd op intranet:  
[http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT\\_IDPBW\\_Risk\\_Management/LDPBW\\_SLPPT8/Pages/InternalUrgencyPlan.aspx](http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/InternalUrgencyPlan.aspx)
- (c) Aan de leden van het BOC wordt het advies / opmerkingen gevraagd betreffende de verschillende actiemodules meer bepaald voor de modules waar binnen bepaalde FE expertise aanwezig is, Bijv:
- COMOPSAIR: crash luchtvaartuig
  - COMOPSMED: EZ en griep/pandemie
  - COMOPSLAND & O&T: bomalarm
- (d) Deel II crisismanagement herneemt de contactgegevens van alle actoren, die deel kunnen uitmaken van de crisiscel. Indien een bepaalde Eenh getroffen wordt door een calamiteit kan / zal de Kw Comd (hoogstwaarschijnlijk) beslissen om een vertegenwoordiger van de Eenh deel te laten uitmaken van

de crisiscel = één van de CO van de FE ("wet ter bescherming van het privé-leven").

- (e) Input voor Deel II crisismanagement werd geleverd door COMOPSAIR. In die optiek hebben bepaalde Eenh Pers van permanentie (Offr op de hoogte) dat in voorkomend geval, kan opgeroepen worden voor de crisiscel voor zover de Infra gebruikt door de Eenh getroffen wordt door een calamiteit, hernomen met het INP.
  - (f) Actueel wordt het INP versie NL vertaald door de Srt BOC 08 Lt Kol Res J-F Van Caulaert.
  - (g) Bepaalde Eenh en Dst (vb ACOS O&T COps) dienen in het kader van bepaalde actiemodules (Bijv Ev) mogelijks aanvullende actiesteekkaarten op te maken met te nemen maatregelen (Bijv. recuperatie geclassificeerde Doc, recuperatie backuptapes, RAID 5 / 6 HDD uit bepaalde servers, SDN,....
- (3) Adviezen - voorgestelde / te nemen acties:
- (a) Opmerkingen / adviezen leden BOC en de specialisten van de Eenh verzamelen en integreren in het INP.
  - (b) Publicatie versie FR INP onder pdf formaat op de sharepointsite LDPBW08 (zie bovenstaande hernomen URL).
  - (c) Goedkeuring van het INP KKE door BOC08.
  - (d) Vervolledigen Deel II crisismanagement "leden van de crisiscel".
  - (e) Vervolledigen van de lijsten van de verschillende POC: milieuraadgever, Ev Plg, 1ste Int Plg, brandpreventie coördinatoren, ... meer in detail uitwerken (intern Tf Nr , email, Sit Vmg voor 1ste IntPlg en EZ)
  - (f) Organisatie infosessies betreffende de modules van het INP voor de betrokken "stakeholders".
- i. Arbeidsveiligheid - asbest - sanering van asbestplaat (amosiet) door gevormde leden Infra plateau "volgens de methodiek van de eenvoudige handelingen(AI 9)
- (1) Plaats: blok 1 / 7 / vleugel A
- (2) Vaststelling – genomen acties:
- (a) Tijdens de rondgang werd vastgesteld dat een compartimenteringsplaat van de technische koker beschadigd op de vloer ligt.
  - (b) Deze plaat bestaat uit een gedeelte houten plaat en een gedeelte amosietplaat (bevat bruine gebonden asbest) voor de Rf compartimentering van de technische koker.



*Asbestplaat*

- (c) Een RA werd uitgevoerd door LDPBW08 voor de sanering van deze plaat (URL: [http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT\\_IDPBW\\_Risk\\_Management/LDPB](http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPB)

W\_SLPPT8/werkpostanalyse%20sanering%20asbest/Analyse\_de\_risque\_amiante\_bloc1\_7\_vestiairesCOMOPSAIR.pdf) alsook een WORK 45453193 opgemaakt.

- (d) Deze werkaanvraag dient uitgevoerd te worden vooraleer het 7de verdiep / kant vleugel A wordt leeggemaakt.
- (e) Sanering asbestplaat werd uitgevoerd door gevormd Pers 2 Ech Infra volgens de werkmethode en preventiemaatregelen hernomen in de vermelde RA.

(3) Adviezen - voorgestelde / te nemen acties:

j. Arbeidsveiligheid - verlichting - fluorescentiearmaturen in de toiletten (AI 10)

(1) Plaats: sanitaire installaties blok 1

(2) Vaststelling – genomen acties:

- (a) De armaturen van de gloeilampen in de WC's werden vervangen door nieuwe armaturen met spaarlampen en met een diffusor / beschermingskap.
- (b) De meeste beschermingskappen van de fluorescentie wand- en plafondarmaturen ontbreken met een mogelijk risico op directe aanraking naakte geleider.
- (c) WFLOG 45495286 voor dito werd opgemaakt door LDPBW08
- (d) Het is wenselijk dat de armaturen van de fluorescentielampen door een energie-efficiënte verlichting in de toiletten op basis van WFLOG
- (e) Synergie tussen verlichtingscomfort en rationeel energieverbruik is wenselijk (energie-efficiënte lampen, armaturen, voorschakelapparatuur, aanwezigheidsdetectie in de toiletten,.....).

(3) Adviezen - voorgestelde / te nemen acties:

- (a) Opvolging en uitvoering van de WORK bij voorkeur op het contract grof onderhoud Elec.

k. Arbeidshygiëne / arbeidsveiligheid - blok 1 leegmaken 7de verdiep (vestiaires, meubilair, dossiers en documenten) (AI 11)

(1) Plaats: 7de verdiep blok 1

(2) Vaststelling – genomen acties:

- (a) Het 7de verdiep blok 7 wordt actueel gebruikt als archieven, vestiaires. Dit impliceert dat het 7de verdiep in rekening zou moeten worden gebracht in de hoogte van blok 1 waardoor het gebouw dient beschouwd te worden als een hoog gebouw i.p.v. een middelhoog gebouw (technische bovenste verdiepingen dienen niet in rekening te worden gebracht).
- (b) Er werd vastgesteld dat op het dak wordt gerookt met risico op val op het dak, risico op val van hoogte alsook op beschadiging van de geleiders van het bliksemafleidingssysteem.
- (c) Op 19 Mar 14 werd een meeting op het 7de verdiep gehouden en een actieplan opgemaakt voor het leegmaken van dito door 1Ech Infra en S4 Bn HK KKE met Pers Sp van de ACOS / DG gehuisvest in blok 1.
- (d) Een RA voor de opruimwerken Incl lijst nodige PBM werd opgesteld door LDPBW08 en gepubliceerd op URL:  
[http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT\\_IDPBW\\_Risk\\_Management/LDPBW\\_SLPPT8/Punctuele%20Risico%20Analyse/RA\\_leeghalen\\_EvMat\\_blok1\\_7\\_AR\\_vidange\\_EvMat\\_bloc1\\_7.pdf](http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Punctuele%20Risico%20Analyse/RA_leeghalen_EvMat_blok1_7_AR_vidange_EvMat_bloc1_7.pdf)
- (e) Verwerving voor en levering PBM aan deelnemers werd gecoördineerd met Mag PBM (DSR2) van het Bn HK KKE, MatMan MRSys-S/E/PP en CC M&P.

- (3) Adviezen - voorgestelde / te nemen acties:
- (a) Levering en distributie PBM aan werknemers.
  - (b) Bestellen van de Ctr op de contracten MR C&I-I/S/E en SDV (metaal(schroot)).
  - (c) Uitvoeren van de opruimwerken.
  - (d) Druktest op de hydrant vleugel C om na te gaan of brandpompen niet defect zijn. If (YES) WFLOG voor herstelling door Dalkia binnen contract UTO.
  - (e) Reparatie sloten en afsluiten buitendeuren voor toegang tot 1/7/C (sleutel in kastje met breekglas reeds geplaatst).
- l. Arbeidshygiëne / arbeidsveiligheid - blok 5 vleugel C - Tech lokalen in San installaties - aanwezigheid van bouwafval - papierafval - grof afval (AI 12)
- (1) Plaats: - blok 5 vleugel C - Tech lokalen in San installaties
- (2) Vaststelling – genomen acties:
- (a) Tijdens de rondgang werd de aanwezigheid vastgesteld dat in de Tech lokalen waar ook de toiletproducten, gebruikt door Activa worden gestockeerd, van bouwafval, papierafval, grof afval,...
  - (b) Vz BOC stelt voor dit te laten opruimen door 1Ech Infra met Pers Sp van de klant.
- (3) Adviezen - voorgestelde / te nemen acties:
- (a) Uitvoeren van de opruimwerken volgens WFLOG met Sp van de gebruiker week van 7 Apr - 11 Apr en .
- m. Arbeidsveiligheid – toegang machinekamer liften zolder - trapladder – risico op stoten – risico op val van hoogte (AI 13)
- (1) Plaats: trappenhall 3<sup>de</sup> verdiep achteraan
- (2) Vaststelling:
- (a) De technicus van de onderhoudsfirma heeft toegang tot de machinekamer op de zolder via een trapladder, geïntegreerd in een caissonsysteem. Met behulp van een haak op een stok kan de caisson gekanteld worden. Vervolgens wordt de trap eruit geklapt.
  - (b) Bij de kanteling is er risico dat de trapladder uit de caisson glijdt en de operator kwetst (risico op breuk).
  - (c) De ladder zelf is uitgerust met scharnieren, die toelaten de ladder op te klappen binnen de caisson. De scharnieren zijn echter onvoldoende robuust waardoor er veel speling bestaat op de ladder. Deze speling impliceert een onstabiele ladder en betekent een laag risico (evenwichtsverlies en mogelijks val van hoogte) voor de technicus liften wanneer hij de machinekamer op de zolder wil betreden.
  - (d) Een WFLOG werd hiervoor gelanceerd. De MatMan had niet meteen een Tech oplossing. In overleg met LDPW08 werd bevestigd dat het Tech Pers kennis heeft van bovenstaande risico's en ervaring met het uitklappen van de trappen. In die optiek wordt beroep gedaan op "het veiligheidsbewustzijn" (2de Pers houdt onderaan de ladder stabiel) van het weinige Tech Pers dat toegang dient te hebben tot de zolder (Thyssen-Krupp en 1RCI).
  - (e) De schakelaar van de verlichting van de machinekamer bevindt zich boven in de machinekamer. De operator dient zich dus eerst in het duister te verplaatsen in de machinekamer om de schakelaar te bedienen.
  - (f) Werkaanvraag 45489526 voor vervanging lichtschakelaar door schakelaar met orientatielampje (type opbouw) op de zoldering.

- (3) Advies - Voorgestelde acties / te nemen acties:
- (a) Opmaak van een VIK voor gebruik van de uitklapbare ladder (stabilisatie door 2de persoon, gebruik hulpverlichting gedragen op voorhoofd voor toegang, Behaviour Based Safety bij uitklappen ladder).
- n. Arbeidsveiligheid – risico op val op de begane grond (AI 14)
- (1) Plaats: blok 5 lokalen C303 en C308
- (2) Vaststelling:
- (a) Losliggende kabels impliceren een risico op val met als mogelijke kwetsuren hoofdwonden, schaafwonden, verstuikingen, breuken,....
  - (b) De enige efficiënte risicobeheersende maatregel is de kabels LS, data en Tf via de plafond door te voeren in een verticale energiezuil in het midden van de werkvloer.
  - (c) Opmaak van een WFLOG 45489567 voor verwerving en installatie van een verticale aansluitzuil / energiezuil in aluminium met hoogtenivellering voor plaatsing ,scheidingen voor LS,data en Tf Incl wandgootdozen voor EA 10 stopcontacten, EA 4 RJ 45 (TCIP/IP) en EA 4 RJ 11 (Tf) en aansluiting van de kablering via het vals plafond van de LS, data en Tf.
- (3) Advies - Voorgestelde acties / te nemen acties:
- (a) Opvolging uitvoering WFLOG.
- o. Arbeidsveiligheid – verkeersveiligheid - thematisch BOC van 25 Feb 14- verkeersplan KKE (AI 15)
- (1) Plaats: KKE
- (2) Vaststelling:
- (a) Het verslag van het thematisch BOC "verkeersplan KKE" kan geconsulteerd worden op URL:  
[http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT\\_IDPBW\\_Risk\\_Management/LDPBW\\_SLPPT8/Notulen%20BOC08/BOC\\_thema\\_verkeersplan\\_KKE\\_14\\_02\\_25.pdf](http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Notulen%20BOC08/BOC_thema_verkeersplan_KKE_14_02_25.pdf)
  - (b) Een voorstel van MROA werd overgemaakt aan de deelnemers aan het betreffende BOC voor adviezen, opmerkingen en aanvullingen (silent procedure tot 01 Mei van toepassing).
  - (c) Bijkomende opmerkingen, adviezen en opmerkingen van alle werknemers blok 1 / blok 5 betreffende dit MROA zijn uiteraard welkom.
- (3) Advies - Voorgestelde acties / te nemen acties:
- (a) Aanpassen van het MROA op basis van gegronde opmerkingen, adviezen, voorstellen
  - (b) Goedkeuren van het MROA op het BOC van 21 Mei 14.
  - (c) Uitvoering van Org (sluiten uitgangspoort zone blok 1 aan ingang kant blok 1) en Mat maatregelen (bestellen verkeersborden en plaatsen via WFLOG).
- p. INP KKE / werking op Niv Kw - lijsten POC KKE + verantwoordelijkzone POC Infra trappenhallen (AI 16)
- (1) Plaats: KKE
- (2) Vaststelling:
- (a) Bn HK KKE-13-00516918 van 31 Okt 13 betreft de nota voor de inventarisatie van de lijsten POC (Infra, preventie, milieu, winterse toestanden) KKE.

- (b) Tijdens de rondgang werd opgemerkt dat de betreffende nota niet altijd bij de juiste personen is terecht gekomen.
  - (c) De lijsten werden gepubliceerd op URL:  
[http://units.mil.intra/sites/Evere/Welfare\\_Environment/Pages/POC\\_units.aspx](http://units.mil.intra/sites/Evere/Welfare_Environment/Pages/POC_units.aspx)
  - (d) Een permission group met "contribute" rechten werd aangemaakt waarin voornamelijk de preventieassistenten werden hernomen. Dit laat de leden van de groep toe zelf de lijsten "dynamisch" aan te passen.
  - (e) Tijdens de rondgang wordt beslist dat de POC Infra van een betreffend verdiep "x" de WORK initiëren voor de trappenhallen "x" tot "x+1", aangrenzend aan de Infra installaties gebruikt door hun FE.
- (3) Advies - Voorgestelde acties / te nemen acties:
- (a) Update van de lijsten, gepubliceerd op intranet +bewaken nodige veranderingen
- q. Werkaanvragen WFLOG / WORK – geringe feedback naar klant - afsluiten WORK tgv van gebrek aan Bg (AI 17)
- (1) Plaats: KKE
  - (2) Vaststelling:
    - (a) Er is gebrek aan feedback naar de klanten toe m.b.t. tot hun gelanceerde werkaanvragen
    - (b) Ook worden werkaanvragen in status "closed" geplaatst met als "rechtvaardiging" dat er geen Bg beschikbaar is.
    - (c) LDPBW08 contacteerde MRC&I-1 POC Infra (Maj Tessa Bonny) m.b.t. deze problematiek, die stelde dat hierdoor veel te veel WORK open bleven t.g.v. dat actuele Bg rationalisatie en dat Prio naar veiligheid, opportuniteit, onontbeerlijkheid, ....dienen gesteld te worden.
    - (d) het staat de Eenh altijd vrij na verloop van tijd een nieuwe WFLOG te lanceren.
  - (3) Advies / Voorgestelde / te nemen actie:
    - (a) Betere feedback te leveren m.b.t. de Sit WORK (Mat in bestelling, Bg op open contracten ontoereikend,,...) en waarom ze worden afgesloten.
- r. Arbeidsveiligheid – elektriciteit – laagspanningsinstallaties – periodieke vijfjaarlijkse Ctl ,RA en vaststelling non-conformiteiten (AI 18)
- (1) Plaats: KKE
  - (2) Vaststelling:
    - (a) Er wordt geen periodieke 5 jaarlijkse Ctl uitgevoerd op de LS installaties
    - (b) KB van 4 Dec 2012 betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen stelt dat er een RA dient te worden uitgevoerd door de (aangestelde van de) werkgever o.a. op de LS installaties
    - (c) Deze RA is de basis voor een gelijkvormigheidsonderzoek door een EDTC - IDTC,
    - (d) Dit gelijkvormigheidsonderzoek die de (aangestelde van de) werkgever Teneinde de RA en het gelijkvormigheidsonderzoek uit te voeren, zijn minstens de één draadschema's en mogelijks de initiële berekeningen van kabelsecties / beveiligingen nodig.
    - (e) In de meeste LS installaties van blok 1 en blok 5 ontbreken de

ééndraadschema's in de LS borden.

- (f) Bn HK KKE-13-00603756 van 18 Dec 13 betreft een nota gericht aan MR C&I-I voor het ter beschikking stellen van de plannen (aanbestedingsplannen, "As built" plannen o.a. voor de LS installaties). 1RCI geeft toegang tot de beschikbare plannen maar uit ervaring weten we dat de gevraagde plannen niet ter beschikking kunnen worden gesteld, laat staan dat de initiële plannen werden aangepast in functie van de uitbreidingen van de LS installaties.
  - (g) ACOSWB-14-00053687 van 30 Jan 14 herneemt de veiligheid van de elektromechanische Infra installaties als punt binnen het luik A het LPP van de Eenh.
  - (h) Aan 1Ech Infra werd de vraag gesteld om alle LS installaties te serialiseren in ILIAS (toekennen ASSET) wat a priori een enorm werk zal zijn.
  - (i) Opmerking: deze problematiek is van toepassing voor gans Defensie.
- (3) Advies / Voorgestelde / te nemen actie:
- (a) Met alle betrokken actoren (Kw, Infra, ACOS WB, MRMgt-R, ILE,...) een methodiek/planning uitwerken teneinde:
    - i. Een werkmethode voor de RA op punt te stellen;
    - ii. De circuits te traceren en ééndraadschema's op te maken;
    - iii. Een conformiteitsonderzoek te laten uitvoeren door een erkend organisme / IDTC
    - iv. De non-conformiteiten in orde te stellen binnen het contract grof onderhoud Elec of UTO

Checklist: blok burelen: bureau & bureauticawerkposten Checklist: bloc bureau: postes de travail bureaux et bureautiques		Datum Date:	06 Mar 14
Eenheid – installatie / Unité – installation:		Eenh blok 1	
Deelnemers Participants			

Nr N°	ITEM ITEM	OK	NOK	NVT PDA	OPMERKINGEN REMARQUES
Algemeen / Généralités					
1.	Al Pers (M/V) tewerkgesteld binnen de Eenh  Nb Pers (H/F) travaillant au sein de l'unité	+/- 1400			
2.	Is de structuur en de stabiliteit van het gebouw afgestemd op het gebruik ervan (belasting lokalen klasse 0,1,2 op de structuur van het gebouw) scheuren,...?  <b>Est-ce que la structure et stabilité du bâtiment est adapté à l'utilisation (p.ex. charges locaux classe 0,1,2 sur la structure du bâtiment) fissures?</b>	V			
3.	Is er een inplantingsplan (bestemming lokalen)?  <b>Existe-t-il un plan d'implantation (destination locaux)?</b>			V	Er bestaat bij Fac Mgt een lijst die de verschillende Eenh / Dst per verdiep vleugel. Ingekleurde plannen bovenaanzicht bestaan echter niet. <b>AI 19: plannen + lijst overmaken aan de Eenh voor inkleuren bezette installaties per Eenh / Dst</b>  Il existe chez Fac Mgt une liste reprenant les différentes unités / Sv par étage et aile. Des plans colorés n'existent pas.  <b>AI 19: transmettre plans et la liste aux unités pour colorer les installations occupées par unité / Sv</b>
4.	Staat vloeren / muren / plafonds / deuren (beschadigingen)  <b>Etats sols / murs / plafonds / portes (endommagements)</b>			V	<i>vals plafond is op verschillende plaatsen beschadigd. Rockfon panelen te vernieuwen, betegeling in toiletten degradeerd,...</i>  <b>AI 20: opmaak WFLOG door POC Infra (indien</b>

Nr N°	ITEM ITEM	OK	NOK	NVT PDA	OPMERKINGEN REMARQUES
					<p>problematiek "safety" advies LDPBW vragen.</p> <p><i>faux plafond est endommagé à plusieurs endroits, carrelage dans les toilettes se dégrade,...</i></p> <p><b>AI 20: établissement WFLOG par POC Infra (si problématique "safety", demande d'avis SLPPT</b></p>
5.	<p>Kent het Pers de preventieassistenten?</p> <p><b>Est-ce que le Pers connaît les assistants en prévention ?</b></p>	V			
6.	<p>Zijn de preventie-assistenten gevormd?</p> <p><b>Est-ce que les assistants en prévention est formé</b></p>	V	V		<p>AI 21: niet gevormde preventie-assistenten kunnen zich in functie van hun agenda inschrijven voor de vorming in CC Sp Dept Log</p> <p><b>AI 21: les assistants en prévention non formés pourront se faire inscrire à la Fmn au CC Sp Dept Log</b></p> <p>URL: <a href="http://fmnode.mil.intra:8080/LRF/XMLWeb/Anonymous/index.jsp">http://fmnode.mil.intra:8080/LRF/XMLWeb/Anonymous/index.jsp</a> Cursuscode / code de cours : GM9300</p>
7.	<p>Kent het Pers de te verwittigen POC (HR, preventie-assistent, Srt, CSM) indien arbeidsongeval / verkeersongeval?</p> <p><b>Est-ce que le Pers connaît le POC (HR, assistant en prévention, Srt, CSM) à avertir si accident de travail / accident routier ?</b></p>	V			
8.	<p>Worden glazen wanden duidelijk aangegeven?</p> <p><b>Est-ce que des parois en verre sont bien indiqués?</b></p>	V			
9.	<p>Zijn de vloeren vrij van obstakels (kabels), van gevaarlijke hellingen, zijn ze vast, stabiel en slipvrij?</p> <p><b>Est-ce que les sols sont libres d'obstacles (câbles), de pentes dangereuses, sont-ils fixes, stables et antidérapants?</b></p>	V	V		<p>Zie AI 14 voor blok 5 / C</p> <p><b>Voir AI 14 pour bloc 5 / C</b></p>
10.	<p>Plaatsing rekken (stabiel, vastgezet ?)</p> <p><b>Placement étagères (stables, fixés ?)</b></p>	V			<p>Een bijkomende behoefte kan overgemaakt worden aan de MatBeh MR C&amp;I-I/S/A</p> <p><b>Un besoin supplémentaire peut être transmis au</b></p>

Nr N°	ITEM ITEM	OK	NOK	NVT PDA	OPMERKINGEN REMARQUES
					<p>GestMat MR C&amp;I-I/S/A</p> <p><a href="http://intranet.mil.intra/sites/Mat/Infra/MRCI/Assets/Pages/LogMeu.aspx">http://intranet.mil.intra/sites/Mat/Infra/MRCI/Assets/Pages/LogMeu.aspx</a></p>
11.	<p>Gevaarlijke niveauverschillen / gevaarlijke hellingen / staat trappen (veiligheid, markering)</p> <p><b>Différences de niveau dangereuse / pentes dangereuses / état escaliers (sécurité, marquage)</b></p>	V			<p><i>Opmerking: rolstoelgebruikers kunnen de blok 1 langs de kant A moeilijk autonoom verlaten (helling voor rolstoel afwezig)</i></p> <p><i>Remarque: utilisateurs de fauteuil roulant peuvent difficilement quitter le bloc 1 coté A de façon autonome (rampe pour fauteuils roulants absente))</i></p>
12.	<p>Zijn de werkzones minimaal 100 cm? (afwendbaarheid gevaar EN1050)</p> <p><b>Est-ce que les zones de travail sont de 100 cm minimum (détournement danger EN1050)?</b></p>	V			
<b>AM / MT</b>					
13.	<p>Zijn er naast bureauticamiddelen andere arbeidsmiddelen (Maint, ladders,...) aanwezig? Bestaat hiervan een inventaris?</p> <p><b>Est-ce qu'il en supplément de moyens bureautiques, d'autres moyens de travail (Maint, échelles,...) présents ? Existe-t-il un inventaire?</b></p>	V		V	<p><b>CHOD specifieke ARM</b> werden in dienst gesteld (nota ACOSWB-LDPBW08-12-00089960 van 16 Feb 12) Behoudens trapladders, schréders, MFP, zijn er geen specifieke ARM bij overige FE</p> <p>AI 22: LDPBW zal voor de geciteerde generieke ARM de VIK ter beschikking stellen van de andere Eenh</p> <p><b>CHOD MDT spécifiques ont été mis en service</b> (note ACOSWB-LDPBW08-12-00089960 du 16 Feb 12) Sauf des échelles type escabeau, schréders, MFP,...il n'y a pas de MDT spécifiques chez les autres EF</p> <p>AI 22: SLPPT mettra à disposition des unités les FIS des MDT génériques des autres unités.</p>
14.	<p>Is de opstelling van de ARM optimaal stabiliteit)</p> <p><b>Est-ce que l'emplacement des MT est optimal (stabilité)</b></p>	V		V	<p>Volgt uit punt 13</p> <p><b>Suivra du point 13</b></p>
15.	<p>Leveren losliggende kabels /aansluitleidingen van de</p>	V		V	<p>Volgt uit punt 13</p>

Nr N°	ITEM ITEM	OK	NOK	NVT PDA	OPMERKINGEN REMARQUES
	machines gevaar op ?  <b>Est-ce que des câbles / conduites de raccordement des machines desserrées causent des dangers?</b>				Suivra du point 13
16.	Bestaat er een risico-inventarisatie & risico-evaluatie / risicoanalyse van deze AM?  <b>Existe-t-il un inventaire des risques et une évaluation des risques analyse de risques de ces MT?</b>	V		V	Volgt uit punt 13  Suivra du point 13
17.	Worden de ARM zoals ladders regelmatig gecontroleerd door een bevoegd persoon?  <b>Les MDT, sont-ils régulièrement contrôlés par une personne compétente ?</b>		V		AI 23: LDPBW zal een template voor controle ladder,... door een bevoegd Pers overmaken  <b>AI 23: SLPPT transmettra un exemple check-list contrôle échelle,... par une personne compétente</b>
18.	Zijn de indienststellingsverslagen / overeenstemmingsverslagen CE van de arbeidsmiddelen aanwezig? Zo ja, zijn eventuele opmerkingen gecorrigeerd? Zijn ze ondertekend door de HL – PA – AG?  <b>Les rapports de mise en service / rapports conformités CE des MT, sont-ils présents? Le cas échéant, les remarques éventuelles ont-elles été corrigées? Sont-ils signés par la LH – CP – MT ?</b>	V		V	Volgt uit punt 13  Suivra du point 13
19.	Zijn de handleidingen van de AM beschikbaar voor de gebruikers?  <b>Est-ce que les manuels sont disponibles pour les utilisateurs des MT ?</b>	V		V	Volgt uit punt 13  Suivra du point 13
20.	Zijn de veiligheidsinstructiekaarten voor de AM aanwezig?  <b>Les fiches d'instructions de sécurité des MT, sont-elles présentes?</b>	V		V	Volgt uit punt 13  Suivra du point 13
2	Wordt voor elk AM een onderhoudssteekkaart bijgehouden ?  <b>Existe-t-il une fiche d'entretien pour les MT ?</b>	V		V	Volgt uit punt 13  Suivra du point 13
22.	Bestaat er een generieke risicoanalyse voor de beeldschermwerkposten?  <b>Existe-t-il une analyse de risques génériques pour les postes de travail à l'écran?</b>		V		AI 24: een generieke RA «beeldschermwerkpost» wordt gefinaliseerd door LDPBW zowel gericht op risico's tgv van de HW systemen als de software-ergonomie. Na goedkeuring van deze RA door het BOC kunnen alle Eenh verwijzen naar deze RA “ter borging” van hun WPF

Nr N°	ITEM ITEM	OK	NOK	NVT PDA	OPMERKINGEN REMARQUES
					<p>“beeldschermwerk</p> <p>Opmerking: Voor Pers met specifieke problemen (KANS, RSI,...) kan een werkpostanalyse aangevraagd worden.</p> <p>AI 24: une analyse de risques «poste de travail à l'écran» est finalisée par SLPPT et ceci orientée vers les risques relatifs au Hw de même qu'au niveau ergonomie du SW. Après approbation de cette AR par le CCB (21 Mai 14), les unités peuvent référer à cette AR dans le cadre de l'amélioration de leur FPT "travail à l'écran</p> <p>Rem: pour le Pers avec des problèmes de santé spécifiques (PBNE, RSI, une analyse du poste de travail pourrait être requise</p>
<b>PBM / EPI</b>					
23.	<p>Zijn de PBM's aanwezig: en worden deze gebruikt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Werkkledij</li> <li>- handschoenen</li> <li>- veiligheidsschoenen</li> <li>- ...</li> </ul> <p>Est-ce que les EPI sont présents et sont-ils utilisés?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tenue de travail</li> <li>- gants</li> <li>- souliers de sécurité</li> <li>- ...</li> </ul>			V	<p>Opm: eventueel veiligheidsschoenen, handschoenen mechanische bescherming,... te voorzien voor Pers S4 (voor verhuis activiteiten,...) (input voor de WPF)</p> <p>Rem: des chaussures de sécurité et des gants avec protection mécanique à prévoir pour le Pers S4 (activités de déménagement,...) (input pour les FPT)</p>
24.	<p>Is de behoefteuitdrukking (bestelbon) 2014 opgevolgd, voorbereid, voorgelegd aan LDPBW voor visum overgemaakt aan MR Sys-S/E/PP?</p> <p>Est-ce que l'expression de besoins (bon de commande) 2014 est suivie, préparée soumise au visa SLPPT transmise à MR Sys-S/E/PP?</p>			V	<p>Zie punt 23 indien van toepassing</p> <p>Voir point 23 si opportun</p>
<b>Hygiëne / Hygiene</b>					
25.	<p>Netheid en onderhoud van de lokalen</p> <p>Propreté et nettoyage des locaux</p>	V	V?		<p>Opm: meldingen problemen aan Adjt Lefebvre Philippe (leidend ambtenaar</p>

Nr N°	ITEM ITEM	OK	NOK	NVT PDA	OPMERKINGEN REMARQUES
					kuiscontracten)  Rem: Mentionnent problèmes Adjt Lefebvre Philippe (fonctionnaire dirigeant contrats de nettoyage)
26.	Zijn de reinigingsmiddelen goed opgeborgen?  Les produits de nettoyage, sont-ils bien enfermés?	V			
27.	Zijn er aangepaste reinigingsmiddelen?  Les produits de nettoyage sont-ils adaptés?	V			Rem: worden via het Mag S4 Bn HK geleverd aan de firma Activa  Rem: seront distribués à la firme Activa via le Mag S4 Bn QG
28.	Zijn betreffende deze middelen de MSDS fiches in bezit van de preventie-assistent?  Concernant ces moyens sont les fiches MSDS en possession de l'assistant en prévention			V	
29.	Zijn er afzonderlijke kleedkamers (mannen en vrouwen)?  Est-ce qu'il y a des vestiaires séparés (hommes / femmes)?	V			
30.	Zijn er voldoende toiletten (mannen en vrouwen) voor de werknemers? Y a-t-il suffisamment de toilettes (hommes et femmes) pour les employés	V			
31.	Is de wasgelegenheid voorzien van: - voldoende lavabo's ? - gevulde zeepdispensoren ? - gevulde wegwerppapierdispensoren ? - een opschrift "verplicht handen te wassen na toiletgebruik".  Est-ce qu'il y a possibilité d'ablutions: - suffisamment de lavabos ? - distributeurs de savon remplis? - distributeurs de papier à usage unique remplis? - en-tête "obligation de se laver les mains après usage toilette ".	V	V		AI 25: regelmatig ontvangt de Vz klachten via de vakbonden dat er geen zeep noch servietten ter beschikking zijn. Bewaking stock S4 en Ctl of Activa de Reappro doet (PV van vaststelling indien meerdere onregelmatigheden worden vastgesteld)  AI 25: régulièrement le président CCB reçoit des plaintes via les syndicats de l'absence de savon et de serviettes à usage unique. Surveillance du niveau de stock et Ctl Reappro par Activa (PV de constat à rédiger si plusieurs irrégularités seront constatées)
32.	Worden de toiletten en, kleedkamers goed	V	V?		

Nr N°	ITEM ITEM	OK	NOK	NVT PDA	OPMERKINGEN REMARQUES
	onderhouden?  <i>Les toilettes et vestiaires sont-ils bien entretenus?</i>				
33.	Zijn er voldoende aangepaste afvalbakken?  <i>Est-ce qu'il y a assez de poubelles adéquates?</i>	V			
<b>Bescherming gezondheid werknemers / Protection santé des employé(e)s</b>					
34.	Is er een lijst gezondheidstoezicht Pers? Wordt de Med Ctl opgevolgd?  <i>Existe-t-il une liste Ctl Med Pers? Existe-t-il un suivi des Ctl Med?</i>	V			<i>De Eenh hebben de lijsten overgemaakt aan de LDPBW (behalve ACOS O&amp;T waar de nieuwe preventie assistent zich nog inwerkt)</i>  <i>Les unités ont transmises les listes au SLPPT (sauf ACOS O&amp;T où le nouvel assistant en prévention est en train de s'habituer)</i>
35.	Is er een verbanddoos Sch 051 en zijn er gevormde hulpverleners aanwezig?  <i>Existe-t-il une boîte de secours Sch 051 et est-ce que des secouristes formés sont présents?</i>	V			
36.	Zijn de verbanddozen voorzien / aangeduid van / met een pictogram? Is er een pictogram aan het lokaal waar de verbanddozen zich bevinden?  <i>Est-ce que boîtes de secours sont pourvues / signalées d'un pictogramme ?</i>	V	V		Zie AI 4 voor haakse pictogrammen  <i>Voir AI 4 pour pictogrammes en forme équerre</i>
37.	Wordt de inhoud van de kast periodiek gecontroleerd en aangevuld ?  <i>Est-ce que le contenu de l'armoire est périodiquement contrôlé et complété ?</i>	V			Opm: zie procedure Reappro in INP module EZ (AI 8)  <i>Rem: voir procédure Reappro dans PIU module premiers soins (AI 8)</i>
<b>Brandbestrijding / Lutte contre l'incendie</b>					
38.	Is er een (gecoördineerd) branddossier voor blok 1 en 5?  <i>Existe-t-il un dossier incendie (coordonné) pour bloc 1 et 5?</i>	V?	V		AI 26: template bij LDPBW noodzaakt nog update met plannen, lijsten POC,.... Update door LDPBW  COMOPSAIR beschikt over een branddossier Zie verband met AI 1 t.e.m. AI 5 en AI 7  <i>AI 26: template existe chez SLPPT mais nécessite update avec plans, listes POC,.... Update par SLPPT</i>  <b>COMOPSAIR dispose d'un dossier incendie</b>

Nr N°	ITEM ITEM	OK	NOK	NVT PDA	OPMERKINGEN REMARQUES
					Voir également relation avec AI 1 jusque AI 5 inclus et AI 7
39.	Is het branddossier blok 1 en 5 up to date?  <i>Est-ce que le dossier incendie bloc 1 en 5 est à jour?</i>		V		Zie AI 26  <i>Voir AI 26</i>
40.	Is er een brandevacuatie oefening uitgevoerd of gepland in 2013 volgens ARAB Art 52.10.6?  <i>Est-ce qu'un exercice évacuation incendie effectué ou planifié en 2013 selon RGPT Art 52.10.6?</i>		V		Zie problematiek AI 3 (Oef georganiseerd door COMOPSAIR)  <i>Voir problématique AI 3 (Ex organisé par COMOPSAIR)</i>
41.	Hangen de plannen met de inplanting van de blusmiddelen en met de aanduiding van de Ev wegen (richting) en nooduitgangen uit?  <i>Sont les plans avec l'implantation des moyens d'extinction et avec l'indication des chemins d'Ev (direction) et sorties de secours affichées?</i>	V			<i>Plannen met inplanting met brandbestrijdingsmiddelen en Ev wegen hangen uit maar soms zijn de plannen gespiegeld. Plannen met Ev wegen dienen upgedated te worden.</i>  Zie AI 4: plannen aanpassen en kwaliteitsverbetering met Sp tekenbureel IRCI.  <i>Plans avec l'implantation affichés mais parfois les chemins, implantations se sont mirés. Plans avec chemins d'Ev sont à mettre à jour.</i>  <b>Voir AI 4: plans à modifier et à amélioration de la qualité avec appui bureau de dessin ICRI.</b>
42.	Hangen de procedures en instructies voor? brandbestrijding uit in blok?  <i>Sont les procédures et instructions pour la lutte contre l'incendie affichées dans le bloc?</i>	V			Zie AI 4: hernemen op de templates van de plannen van punt 41  <b>Zie AI 4: A reprendre sur le template plans des plans du point 41.</b>
43.	Is de brandbestrijdingsprocedure gekend door de werknemers? (melding, blussen en evacuatie)  <i>Est ce que la procédure lutte contre l'incendie est connue par les employés? (avertissement, extinction, évacuation)</i>	V	V		<i>Opmerking: te controleren bij Ev Oef.</i> Zie AI 3 en AI 8 (INP modules brand & Ev)  <i>Remarque: à vérifier lors d'un Ev incendie</i> <b>Voir AI 3 et AI 8 (PIU modules incendie &amp; Ev)</b>
44.	Zijn er voldoende blusmiddelen?  <i>Est-ce qu'il y a assez de moyens d'extinction?</i>	V			
45.	Worden de blusmiddelen jaarlijks gecontroleerd?	V	V		Controle van de

Nr N°	ITEM ITEM	OK	NOK	NVT PDA	OPMERKINGEN REMARQUES
	Est-ce que les moyens d'extinction sont annuellement contrôlés?				brandblussers uitgevoerd Geen controle op brandhaspels (AI 1)  <b>Contrôle des extincteurs effectués</b> <b>Pas de contrôle sur les hydrants (AI 1)</b>
46.	Zijn de blusmiddelen zichtbaar, goed bereikbaar en voorzien van een voldoende groot pictogrammen ? (brandblussers, haspels, brandblusdekens,...)  <b>Les moyens d'extinction sont-ils visibles, facilement accessibles et pourvus d'un pictogramme assez large? (extincteurs, hydrants, couverture d'extinction,...)</b>	V			Voir AI 4: LDPBW zal behoefte vragen en globaliseren van alle types van pictogrammen van alle Eenh van de Kw Gp  <b>Voir AI 4: LDPBW demandera et globalisera le besoin de tous les types de pictogrammes des unites du Gp Qu.</b>
<b>Evacuatie</b>					
47.	Zijn de pictogrammen aangebracht volgens de evacuatieplannen en noodprocedures?  <b>Les pictogrammes sont-ils en correspondance avec les plans d'évacuation et les procédures d'urgence?</b>	V			Opm: zie AI 4  <b>Rem: Voir AI 4</b>
48.	Zijn er brandmeldknoppen en worden ze aangeduid door een pictogram?  <b>Les boutons-poussoirs d'alarme sont-ils présents et signalés par un pictogramme?</b>	V			Opm: zie AI 4  <b>Rem: Voir AI 4</b>
49.	Is het alarmsysteem hoorbaar/waarneembaar?  <b>Est ce que le système d'alarme est audible / visible ?</b>	V	V		Opm: zie AI 2  <b>Rem: Voir AI 2</b>
50.	nooduitgangen: draaien naar buiten, vergrendeling,...  <b>Sorties de secours: tourner vers l'extérieur, verrouillage,...</b>	V			<i>Geen antipaniekbaar op deuren (nood)uitgangen.</i>  <i>Pas de barres anti paniques sur les portes des sorties (de secours)</i>
51.	Zijn er voldoende evacuatiewegen?  <b>Y a-t-il assez de chemins d'évacuation</b>	V			
52.	Zijn de evacuatiewegen obstakelvrij?  <b>Les chemins d'évacuation sont-ils libre d'obstacles?</b>	V	V		OK blok 5 Blok 1: zie AI 7  <b>Bloc 1: Voir AI 7</b> OK blok 5
53.	Is een veilige evacuatie gewaarborgd?  <b>Une évacuation en toute sécurité est-elle garantie ?</b>	V	V		Opm: zie AI 7 en punt 40  <b>Rem: Voir AI 7 et point 40</b>
54.	Werkt de veiligheidsverlichting en is ze functioneel?  <b>L'éclairage de secours est-il présent et fonctionnel?</b>	V	V		<i>Ontbreken noodverlichting in de meeste gangen</i>

Nr N°	ITEM ITEM	OK	NOK	NVT PDA	OPMERKINGEN REMARQUES
					<p><i>Te weinig noodverlichting in de trappenhallen (verlichtingssterkte moet ter hoogte van de grond tenminste 0,5 lx (lux) bedragen, 1 lx op de as van de vluchtweg en 5 lx op de gevaarlijke plaatsen).</i></p> <p><b>AI 26: blok 1: op norm brengen noodverlichting in trappenhallen.</b></p> <p><b>Zie AI 27 (fotoluminescente pictogrammen / pijlen)</b></p> <p><i>Manque éclairage de secours dans la plupart des couloirs</i></p> <p><i>Trop peu d'éclairage de secours dans les cages escalier (niveau d'éclairage au niveau du sol de 0.5 lx (lux) minimum, 1 lx sur l'axe du chemin d'Ev et 5 lx sur les endroits dangereux).</i></p> <p><b>AI 27: bloc 1: mettre à la norme éclairage de secours dans les cages escalier.</b></p> <p><b>Voir AI 4 (pictogrammes / flèches photoluminescent(e)s)</b></p> <p><b>Opm: onderhouden door Infra plateau maar geen test autonomie</b></p> <p><b>Rem: Maint par plateau Infra mais pas de test de l'autonomie</b></p>
55.	<p>Is het branddetectie systeem functioneel? (centrale, detectoren,...)?</p> <p><b>Le système de détection incendie est-il fonctionnel (centrale, détecteurs,...)?</b></p>	V	V		<p>Zie opmerkingen van AI 2</p> <p><b>Voir remarques de AI 2</b></p>
<b>Elektriciteit / Électricité</b>					
56.	<p>Zijn de technische lokalen afgesloten, bereikbaar en voorzien van een pictogram?</p> <p><b>Les locaux techniques sont-ils fermés et pourvus d'un pictogramme?</b></p>	V			<p>Zie AI 4 voor pictogrammen</p> <p><b>Voir AI 4 pour pictogrammes</b></p>
57.	<p>Zijn de technische lokalen snel toegankelijk tijdens en buiten de diensturen?</p> <p><b>Les locaux techniques sont-ils fermés et pourvus d'un pictogramme?</b></p>	V	V		<p>Opm: sloten van de Tech lokalen werden vervangen en sleutel ter beschikking van Perm 24/24 Hr blok 1</p>

Nr N°	ITEM ITEM	OK	NOK	NVT PDA	OPMERKINGEN REMARQUES
					<p>Blok 5: WFLOG voor kopie sleutel beheerd door Offr met wacht</p> <p>Rem: bloc 1: clés des locaux Tech ont été remplacés et clés disponible chez Perm 24/24Hr bloc 1</p> <p>Bloc 5: WFLOG pour copie clé par serrurier Bn QG géré chez L'Offr de garde</p>
58.	<p>Zijn de elektriciteitsborden afgesloten, bereikbaar en voorzien van een pictogram (schakelaar bedienbaar van buiten)?</p> <p>Les tableaux d'électricité sont-ils enfermés, accessibles et pourvus d'un pictogramme (interrupteur/sectionneur en dehors)?</p>	V	V		<p>Zie AI 18</p> <p>Voir AI 18</p>
59.	<p>Zijn de elektriciteitsschema's aanwezig in de elektriciteitskast?</p> <p>Les schémas de circuits sont-ils présents dans le tableau d'électricité ?</p>		V		<p>Zie AI 18</p> <p>Voir AI 18</p>
60.	<p>Is er een centrale bediening, buiten de elektriciteitskast, spanningloos gemaakt worden?</p> <p>Est-ce qu'il existe une commande centrale en dehors du tableau d'électricité pour mettre hors tension?</p>	V	V		<p>Zie AI 18</p> <p>Voir AI 18</p>
61.	<p>Verliesstroomschakelaar van 300 mA op circuits?</p> <p>Différentiels de 300mA sur les circuits ?</p>	V	V		<p>Zie AI 18</p> <p>Voir AI 18</p>
62.	<p>Verliesstroomschakelaar van 30mA milliampère op circuits "vochtige lokalen"?</p> <p>Différentiels de 30mA sur les circuits «locaux humides»?</p>	V	V		<p>Zie AI 18</p> <p>Voir AI 18</p>
63.	<p>Zijn de wandcontactdozen / schakelaars in goede staat en aangepast qua beschermingsgraad tegen indringing vocht,... waar nodig?</p> <p>Les prises murales / interrupteurs sont-ils &amp; en bon état et adapté au niveau du degré de protection contre l'intrusion d'humidité,...où nécessaire.</p>	V			
64.	<p>Zijn de machines en wandcontactdozen geaard?</p> <p>Les machines et les prises sont-elles mises à la terre ?</p>	V			
65.	<p>Zijn de verlengsnoeren in goede staat en conform (aardingsaansluiting)?</p> <p>Les rallonges sont-elles en bon état et conforme (prise de terre)?</p>	V			
66.	<p>Heeft de installatie een aangepaste beschermingsgraad (stof, vocht en mechanische belasting) ?</p>	V	V		Zie AI 18

Nr N°	ITEM ITEM	OK	NOK	NVT PDA	OPMERKINGEN REMARQUES
	<b>Est-ce que l'installation a un degré de protection adapté (poussière, humidité, charge mécanique)?</b>				<b>Voir AI 18</b>
67.	Zijn de verlichtingsarmaturen in goede staat ?  <b>Les luminaires sont-ils en bon état</b>	V			
68.	Niet teveel defecte lampen ?  <b>Pas trop de lampes défectueuses?</b>	V			<i>Wordt opgevolgd via WA en regelmatige passage 1Ech Infra</i>  <i>Suivi par DOT et passage regulier 1Ech Infra</i>
69.	Is er gevaar (AM,, verlengkabels, ...) op rechtstreekse aanraking naakte geleiders  <b>Est-ce qu'il y a un danger (MT, rallonges,... ) de contact direct avec conducteurs nus</b>	V			
70.	Zijn de elektrische leidingen die uit de vloer beschermd tegen mechanisch belasting?  <b>Les conducteurs électriques sortant du sol sont-ils protégés contres les charges mécaniques?</b>			V	
<b>Periodieke Ctl en keuringen / Ctl périodiques</b>					
71.	Zijn de wettelijk verplichte keuringen uitgevoerd door een EDTC of erkend organisme (HS, LS, liften, branddetectie, stookketels, mazoutreservoirs) en zijn de verslagen ter beschikking van de leidend ambtenaar en de LDPBW?  <b>Les Ctl périodiques légales, sont-elles effectuées par un SECT ou organisme agréé (HT, BT, ascenseurs, détection incendie, chaudières, citernes mazout) et est-ce que les rapports de ces contrôles sont à disposition du fonctionnaire dirigeant et du LDPBW?</b>	V			<b>PV(s van periodieke Ctl opvragen worden door LDPBW via LA aan Dalkia opgevraagd</b> <b>PV worden eveneens gepubliceerd binnen annotations (liften, ...) in Asset van de uitrusting ILIAS</b> <b>ILIAS asset KKE: QU-21006C en dan 2 x na elkaar LASSET</b>  <b>Zie AI 18 m.b.t. de periodieke Ctl LS installaties</b>  <b>PV's des Ctl périodiques seront demander par SLPPT via FD à Dalkia et publié sur intranet.</b> <b>PV sont également publiés dans annotations en ILIAS dans de asset de l'équipement</b>  <b>ILIAS asset KKE: QU-21006C et après sélectionner 2 x de suite LASSET</b> <b>Voir AI 18: problématique Ctl périodique installations BT</b>

Nr N°	ITEM ITEM	OK	NOK	NVT PDA	OPMERKINGEN REMARQUES
					<p>Opvolging en automatische aanmaak WORK via WPPM voor initiatie periodieke Ctl:</p> <p>Suivi et création automatique WORK via WPPM</p> <p><a href="http://mrnode.mil.intra/LRF/XMLWeb/ProcessDescriptor/descriptor/LRF/IL_MR_I_NFRA_WPPM_INST/IL_MR_INFRA_WPPM_INST.xml?pRID=156&amp;pKWOU=QU-21006C&amp;pFUNCTION=QU%25">http://mrnode.mil.intra/LRF/XMLWeb/ProcessDescriptor/descriptor/LRF/IL_MR_I_NFRA_WPPM_INST/IL_MR_INFRA_WPPM_INST.xml?pRID=156&amp;pKWOU=QU-21006C&amp;pFUNCTION=QU%25</a></p>
<b>Psychosociale / mentale belasting / Charge psychosociale / mentale</b>					
72.	<p>Kent het Pers de vertrouwenspersonen</p> <p><b>Est-ce que le Pers connaît les médiateurs / médiatrices?</b></p>	V			<p>Opmerking: lijst werd gepubliceerd op URL en de werknemers KKE werden geïnformeerd per email “+All mailusers of KKE”:</p> <p>Remarque: liste a été publiée sur l’URL repris ci- dessous et les employés QRE ont été informés par un mail “All mailusers of QRE”</p> <p><a href="http://units.mil.intra/sites/A_COSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/psychosocial.aspx">http://units.mil.intra/sites/A_COSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/psychosocial.aspx</a></p>

Action Item	Ref (CR Par)	Beknopte beschrijving / actie	Actoren	Datum	Sit / Opmerkingen
AI 1.	2.b Punt 45	Brandveiligheid – brandbestrijdingsMat – hydranten / haspels – branddetectie systemen.  <i>Geen periodieke Ctl – inventarisatie Mat uitgevoerd door DSIF. Sit overmaken aan MatBeh MR C&amp;I-I/S/A + bewaken contract periodieke Ctl – uitvoeren draadtest-op binnenhydrantenmet (zie ook AI 11)</i>	LDPBW DSIF (S4) MR C&I-I/S/A		08 Apr14: druktest brandhaspel blok 1 / 7 / C oké
AI 2.	2.b Punt 49 Punt 55	Brandveiligheid – Sit brandalarmsystemen - conformstelling aan NBN S21-100 van het branddetectiesysteem  <i>Systeem niet conform volgens nota, studie in uitvoering bij IRCI, vraag voor Tech en Bg offerte aan Dalkia, bestelbrief lanceren op basis van Tech opmerkingen I RCI met Bg akkoord MatMan MRC&amp;I-I/S/T</i>	LDPBW LA contract UTO IRCI MRC&I-I/S/T Dalkia		Nota Bn HK Def ST KKE (BOC 08) 1200214843 van 24 Apr 12 (bestemming: ACOS WB – CCWB en bestemmingen Info MRC&I, MRMP-I, MRMgt-R)  Meeting conformisering brandalarm- / branddetectiesystemen van 15 Jan 14  WFLOG 45467094 voor de installatie van nieuw branddetectiesysteem blok 1
AI 3.	2.c Punt 40 Punt 43	Brandveiligheid – risicoanalyse brand - Ev Oef - staat tobogans  <i>Tobogans in slechte staat, bewarende maatregelen voorgesteld door MatMan MRC&amp;I-I/D/O, herstelling door At composiet Saffraanberg na plaatsen Sp onder tobogans , herstelling noodzakelijk voor gecoördineerde Ev Oef blok 1</i>	LDPBW MRC&I-I/D/O CC Sp Dept Tech Air CC R&A		Nota BnHK-BOC08-13-003088441 van 26 Jun 14 "behoefte-uitdrukking Incl rechtvaardiging voor het vervangen van de tobogans tussen Niv 1 en 0 door buitenEv trappen"  Nota MR C&I-I3-00351653 van 22 Jul 14 "bewarende maatregelen voor te nemen door plateau Infra."
AI 4.	2.d Punt 36 Punt 41 Punt 42	Arbeidsveiligheid / brandveiligheid - veiligheidssignalisatie - pictogrammen Infra en Vz zones & plannen implanting blusmiddelen – signalisatie Ev wegen	LDPBW HL Eenh Infra plateau IRCI		Nota BnHK-BOC08-14-00130246 van 13 Mar 14 " aanvraag voor fabricatie van steunen door CC R&A aan MRSys-L (met Sp MRSys)".  Nota MRSys-L-14-00148962 van 24 Mar 14 betreft de vraag aan CC R&A voor de studie voor de fabricatie van de steunen.  Plaatsing fotoluminescente pijlen blok 1: Sit 11 Apr 14 op Niv 0  WFLOG Nr 45471642-plaatsing EA 02 Vz-zones-op-plateau

Action Item	Ref (CR, Par)	Beknopte beschrijving / actie	Actoren	Datum	Sit / Opmerkingen
	Punt 46 Punt 47 Punt 48 Punt 56	<i>Behoeftedrukking blok 1 overgemaakt aan MatMan en CC M&amp;P - incoherenties tussen behoefte en levering finetunen met Mag entry point CP24-CC M&amp;P - bepaling bijkomende behoefte blok 5 - standaardisatie plannen Ev wegen - brandblusmaterieel - WFLOG voor plaatsing geleverde pictogrammen</i>	Mrc&I-I/S/A CC M&P		blokk + en pictogrammen aanduiding verdiepingen Opmaak plannen Ev wegen – inplanting brandbestrijdingsMat in Coord met tekenbureel IRCI
AI 5.	2.e	Arbeidsveiligheid / brandveiligheid – intern noodplan – brandbestrijding / INP - vorming 1 <sup>ste</sup> interventiePlg en Mat (fluorescentievestjes "FIRE" (PBM) voor 1 <sup>ste</sup> interventiePlg)  <i>Nominatief en op datum inschrijven 1ste Int Plg voor vorming DFF - behoefte fluo brandvertragend erkend - bewaking levering dito door CP22 aan DSR2 - levering - update lijst POC leden 1ste Int Plg - publicatie lijst op intranet</i>	LDPBW HL Eenh MRSys-S/E/PP		Nota ACOSWB-14-00059464 van 03 Feb 14 betreft de vormingsperiodes Domestieke brandbestrijding  Behoeft fluo brandvertragend voor 1ste Int Plg erkend (geen opschrift "FIRE")  nota Nota Bn HK KKE-13-00516918 betreffende de POC preventie, CEMR-C / POC milieu, brand, EZ, Ev Plg, 1ste Int Plg, POC "Winterse toestanden"
AI 6.	2.f Punt 35, 36 en 37	Bescherming van de gezondheid van de werknemers - EZ – verzorgingslokaal, gevormde hulpverleners (IFO of Mil Plghelpers) – eerste zorgen middelen  <i>EAD geplaatst - nota HRB voor behoeftebepaling vorming - inschrijving voor vorming (basisvorming - heropfrissing) - nota en inschrijvingsformulier gepubliceerd op intranet/sippt08 - aanvraag voor fabricatie voor pictogram "eerste hulp" gelanceerd</i>	HL Eenh HRB LDPBW		Zie module brandbestrijding en Ev van het INP KKE  Nota HRB-CP-14-00014685 basisvorming / jaarlijkse en driejaarlijkse recyclage van hulpverleners via OFO via een vormingsorganisme (open contract) of via een open contract en dit volgens het KB van 15 Dec 10 "eerste hulp"  nota Nota Bn HK KKE-13-00516918 betreffende de POC preventie, CEMR-C / POC milieu, brand, EZ, Ev Plg, 1ste Int Plg, POC "Winterse toestanden"
AI 7.	2.g punt 52 Punt 53	Arbeidsveiligheid / brandveiligheid – blok 1 - Hin en Obs op de Ev wegen  <i>Ev wegen vrijmaken - Ev meubilair, obsolete archieven - grof afval in Mag / archieven in Ctr tijdens werken leegmaken archieven blok 1 - 7de verdiep</i>	HL Eenh		Zie module EZ van het INP KKE
AI 8.	2.h	Arbeidsveiligheid – INP KKE – specifieke actiesteekkaarten	LDPBW		NL versie INP voorgesteld op BOC van 18 Feb 14

Action Item	Ref (CR Par)	Beknopte beschrijving / actie	Actoren	Datum	Sit / Opmerkingen
	Punt 37 Punt 43	Eenh blok 1 - Vz gegevens leden crisiscel van de Eenh (Deel II crisismanagement)  <i>INP NL voorgesteld op BOC -opmerkingen / adviezen van specialisten - vertaling door Srt BOC - Vz gegevens leden crisiscel van de Eenh (Offr oo de hoogte) - opmaak specifieke actiemodules / actiesteekkaarten door Eenh indien nodig (recuperatie confidential Doc, backup tapes,...)</i>	HL Eenh Srt BOC		Ontwerp INP: <a href="http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/InternalUrgencyPlan.aspx">http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/InternalUrgencyPlan.aspx</a>  Lid crisiscel bij calamiteit installaties door COMOPSAIR geleverd
AI 9.	2.i	Arbeidsveiligheid - asbest - sanering van asbestplaat (amosiet) door gevormde leden Infra plateau "volgens de methodiek van de eenvoudige handelingen  <i>Amosietplaat 1/7/1A te saneren en af te voeren naar asbest Ctr Peutie - RA - register blootstelling asbest opmaken</i>	LDPBW 2Ech Infra S1		WORK 45453193 Incl risicoanalyse Werken uitgevoerd door Infra plateau  TODO: update register blootstelling asbest
AI 10.	2.j	Arbeidsveiligheid - verlichting - fluorescentielampen in de toiletten blok 1  <i>Armaturen zonder beschermkap in slechte staat. Lanceren WFLOG voor correctieve maatregelen (hoogst wenselijk is energie-efficiënte oplossing)</i>	LDPBW 2Ech Infra IRCI MR C&I-I/S/T		WORK <b>45495286</b>
AI 11.	2.k	Arbeidsveiligheid / arbeidshygiëne - blok 1/7 - leegmaken en reinigen  <i>Reinigingswerken door 1Ech Infra (beslissing Qu Comd) + Sp Pers Eenh blok 1 - Ctr bestellen - druktest op hydrant 7de verdiep - afvoer archieven in lege Ctr Van Ganswinkel voor verbranding onder cameratoezicht - certificaat van vernietiging confidentiele documenten geleverd door de firma</i>	2Ech Infra RSM Eenh blok 1 Pers Eenh blok 1 LDPBW		08 Apr 14: druktest brandhassel blok 1 / 7 / C oké  Werken leegmaken archieven + reiniging blok 1/7/C beëindigd op 11 Apr 14  TODO: alternatief voor vestiaires COMOPSAIR
AI 12.	2.l	Arbeidsveiligheid / arbeidshygiëne - blok 5/C - Tech lokalen in San installaties - aanwezigheid bouw- en grof afval  <i>Reinigingswerken door 1Ech Infra (beslissing Qu Comd) +</i>	LDPBW 1 Ech Infra MR C&I-I		WORK 45489498

Action Item	Ref (CR Par)	Beknopte beschrijving / actie	Actoren	Datum	Sit / Opmerkingen
AI 13.	2.m	<p><i>Sp 2 personen MR C&amp;I</i></p> <p>Arbeidsveiligheid / arbeidshygiëne – blok 5 – – toegang machinekamer liften zolder - trapladder – risico op stoten – risico op val van hoogte</p> <p><i>Plaatsen van een verlichtingsschakelaar met orientatielampje op de zoldering + opmaak specifieke VIK voor gebruik uitklapbare ladder</i></p>	LDPBW 1 Ech Infra MR C&I-I		WORK 45489526
AI 14.	2.n Punt 9	<p>Arbeidsveiligheid - blok 5 lokalen C303 en C308 – risico op val op de begane grond</p> <p><i>Risico op val op de begane grond. Verwerving en installatie van een verticale energiezuil in AI met hoogtenivellering + wandgootdozen en klein installatie Mat voor EA 10 stopcontacten, EA 04 RJ 45 + EA 4 RJ 11 (Tf) Incl aansluiting kablering langs het vals plafond</i></p>	LDPBW 2Ech Infra MRC&I-I		WORK 45489567
AI 15.	2.0	<p>Arbeidsveiligheid - verkeersveiligheid – thematisch BOC "verkeersplan KKE"</p> <p><i>Voorstel MROA overgemaakt aan deelnemers BOC, aanpassen MROA in functie inputs, goedkeuring MROA op BOC van 21 Mei 14, Mat &amp; Org maatregelen (uitdrukking verkeersborden,.....)</i></p>	LDPBW Leden BOC S3		<p>Webpart «Noulen BOC» URL: <a href="http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/ccb_boc.aspx">http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_SLPPT8/Pages/ccb_boc.aspx</a></p> <p>Goedkeuring MROA op BOC van 21 Mei 14</p>
AI 16.	2.p	<p>INP - werking KKE - lijsten POC KKE</p> <p><i>Lijsten gepubliceerd op intranet/Evere, aanmaak van permissiegroep met rechten "contribute" voor preventieassistenten, dynamische update van de lijsten - mail actoren van preventie betreffende dito</i></p>	LDPBW MTE HL Eenh BOC		<p>Bn HK KKE-13-00516918 van 31 Okt 13 betreft de nota voor de inventarisatie van de lijsten POC (Infra, preventie, milieu, winterse toestanden) KKE.</p> <p>Lijsten POC op URL: <a href="http://units.mil.intra/sites/Evere/Welfare_Environment/Pages/POC_units.aspx">http://units.mil.intra/sites/Evere/Welfare_Environment/Pages/POC_units.aspx</a></p>
AI 17.	2.q	<p>Werkaanvragen WFLOG / WORK – geringe feedback naar klant - afsluiten WORK tgv van gebrek aan Bg</p> <p><i>Coörd met POC MRC&amp;I-TSS Infra voor gefundeerde feedback waarom WORK wordt afgesloten (prio,...)</i></p>	LDPBW 2Ech Infra POC TSS Infra MRC&I		<p>Opmerking: Eenh kunnen na verloop van tijd terug de WFLOG lanceren (beschikbaarheid Bg op contracten grof onderhoud Infra)</p>

Action Item	Ref (CR Par)	Beknopte beschrijving / actie	Actoren	Datum	Sit / Opmerkingen
AI 18.	2.r Punt 58 t.e.m. 62 Punt 66 Punt 71	Arbeidsveiligheid – elektrische LS installaties – uitvoeren vijfjaarlijkse periodieke Ctl, RA, conformiteitsonderzoek, correctie non-conformiteiten  <i>Geen periodieke Ctl op LS installaties, plannen / berekeningen niet beschikbaar, geen RA en geen conformiteitsonderzoek door erkend organisme / IDIC,.... Coord werkmethode met betrokken actoren</i>	Infra ACOS WB MR Mgt/R ILE ....		
AI 19.	Punt 2	Arbeidsveiligheid – inplantingsplan (bestemming lokalen)  Plannen bovenzicht en lijst bezetting blok 1 overmaken aan Prev Ass voor inkleuring	LDPBW Prev Ass		Opmerking: niet prioritair
AI 20.	Punt 3	Staat vloeren / muren / plafonds – gang en toiletten – vals plafond beschadigd – rockfon panelen te vervangen, betegeling in de toiletten is beschadigd en degradeerd  <i>Opmaak WFLOG en opvolging - indien problematiek veiligheid van de werknemers, contact met LDPBW</i>	POC Infra LDPBW 2 Ech Infra MR C&I		Lijsten POC Infra Eenh gepubliceerd op URL: <a href="http://units.mil.intra/sites/Evere/Welfare_Environment/Pages/POC_units.aspx">http://units.mil.intra/sites/Evere/Welfare_Environment/Pages/POC_units.aspx</a>
AI 21.	Punt 6	Arbeidsveiligheid – actoren van preventie - Vmg preventie assistent  <i>Niet gevormde preventie-assistenten kunnen zich inschrijven voor de drieweekelijkse vorming in Doornik</i>	Prev Assistent HL Eenh		URL: <a href="http://fmnode.mil.intra:8080/LRF/XMLWeb/Anonymo-us/index.jsp">http://fmnode.mil.intra:8080/LRF/XMLWeb/Anonymo-us/index.jsp</a> Cursuscode: GM9300
AI 22.	Punt 13	Arbeidsveiligheid – generieke arbeidsmiddelen (ladder, schredder, MFP, plotter)  <i>SLPPT zal de generieke VIK ter beschikking stellen van de Eenh die ze niet bezitten</i>	LDPBW		
AI 23.	Punt 17	Arbeidsveiligheid – generieke arbeidsmiddelen (ladder,	LDPBW		

Action Item	Ref (CR Par)	Beknopte beschrijving / actie	Actoren	Datum	Sit / Opmerkingen
		schrede, MFP, plotter) - periodieke Ctl door een bevoegd Pers  <i>Checklists voor dito kunnen / zullen door SLPPT ter beschikking van de Eenheid worden gesteld</i>			
AI 24.	Punt 22	Ergonomie – generieke risicoanalyse beeldschermwerk bureautica werkposten  <i>RA gefinaliseerd door SLPPT op basis van HW en SW ergonomie risico's</i>	LDPBW		RA voorleggen voor advies / opmerkingen aan BOC van 21 Mei 14
AI 25.	Punt 31	Arbeidshygiene – toiletartikelen - zeep & wegwerpservietten  <i>Klachten van de vakbonden aan Vz BOC dat er geen zeep noch servietten ter beschikking zijn. Bewaking stock S4 en Ctl of Activa de Reapro doet (PV van vaststelling indien meerdere onregelmatigheden worden vastgesteld)</i>	LDPBW Vz BOC L.A contract Activa		
AI 26.	Punt 38 Punt 39	Arbeidsveiligheid / brandveiligheid – gecoördineerd branddossier blok 1 & blok 5  <i>Ontwerp bij LDPBW, update met plannen en lijsten POC "brand" (1<sup>ste</sup> IntPig, hulpverleners, Ev Plg)</i>	LDPBW		Zie verband met AI 1 t.e.m. AI 5 en AI 7
AI 27.	Punt 54	Brandveiligheid – evacuatie – noodverlichting  <i>WFLOG voor op norm brengen noodverlichting trappenhallen blok 1</i>	LDPBW08 Infra		
AI 28.	Punt 54	Brandveiligheid – evacuatie – noodverlichting  <i>WFLOG voor op norm brengen noodverlichting trappenhallen blok 1</i>	LDPBW08 Infra		

Action Item	Ref (CR Par)	Beknopte beschrijving / actie	Actoren	Datum	Sit / Opmerkingen
AI 1.	2.h Punt 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22	Arbeidsmiddelen – indienststellingen en controles door bevoegd persoon	Prev Ass LDPBW		over te maken: e-template inventarisatie arbeidsmiddelen en checklist “controle ladder door een bevoegd persoon”.
AI 2.		LDPBW zal een template inventarisatie arbeidsmiddelen alsook een checklist “controle ladder door een bevoegd persoon” overmaken aan de PrevAss. De behoefte aan IDS, RA, opmaak VIK zullen door LDPBW bepaald en uitgevoerd worden op basis van deze inventaris worden.			

