

DEFENSIE



De: 05 SEP. 2012  
Nr: 12-00432 520  
Bijlage: EEN verslag

**BATALJON HOOFDKWARTIER**  
**DEFENSIE STAF**  
Kwartier Koningin Elisabeth  
LDPBW 08

Ludo MEULEBROUCK  
LtKol - LtCol  
Commandant  
Bn HK DefSt - KKE  
Bn OG EMDéf - QRE

Aan: Comd MR C&I

o/c Comd Bn HK Def St KKE (Vz BOC Nr 8)

*[Handwritten signature]*  
04 Sep 12

**ONDERWERP: Jaarlijkse rondgang MR C&I – installaties blok 5 van 23 Mei 12**

- Ref:
- 1. BOC Nr 08 van 17 Apr 12
  - 2. Meeting request Adjt Rany Wysevelde van 20 Apr 12

- 1. Bijgevoegd vindt u het verslag van de jaarlijkse rondgang “preventie en bescherming op het werk” met onderwerp.
- 2. Er wordt U gevraagd de gegevens van de nieuwe preventieassistent(e) MR C&I over te maken aan LDPBW08.
- 3. Opmerking: aanpassing displayname service mailbox LDPBW in GAL: +ACOSWB-SLPPT08-EVERE.

*[Handwritten signature]*  
Jean-Marie MAES, Ing  
Commandant  
LDPBW 08

Afschrift voor: 2de Ech Infra, SLPPT 08

Correspondent : Jean-Marie MAES  
Commandant  
Tel : 02/701.3692 of 9-2400-3692  
Fax : 02/701.4709 of 9-2400-4709  
E-mail: [jean-marie.maes@mil.be](mailto:jean-marie.maes@mil.be)



Bataljon Hoofdkwartier Defensie Staf  
Kwartier Koningin Elisabeth  
Everestraat, 1  
1140 BRUSSEL





VERSLAG RONDGANG PREVENTIEADVISEUR / PREVENTIEADVISEUR-ARBEIDSGENEESHEER

WAAR : MR C&I – BLOK 5

DATUM: 23 MEI 12

<u>Samenstelling delegatie :</u>	<u>Dienst LDPBW 8</u> Cdt Jean-Marie Maes Adjt Rany Wysevelde 1Sgt Housene Choubane <u>Syndicale afvaardiging VSOA - Defensie</u> Mr Jan Eeckhout <u>Syndicale afvaardiging ACOD</u> Mr Pascal Poupart <u>Syndicale afvaardiging ACMP</u> Mevr Anne Gabriëls Mr Alain Lebrun <u>Afvaardiging MR C&amp;I</u> Cdt Hubert Leroy Adjt Alexandra Struye		
		<u>Vorming :</u>	
<u>Staf Offr Preventie:</u>	Cdt Hubert Leroy	NVT	
<u>Assistent in Preventie</u>	Adjt Alexandra Struye	JA	

**Behandeling belangrijke punten in het kader van de preventie en bescherming op het werk**

1. Ref:
  - a. Meeting request Rany Wysevelde van 20 Apr 12
2. Belangrijke items
  - a. Arbeidsveiligheid – toegang machinekamer liften zolder - trapladder – risico op stoten – risico op val van hoogte (AI 1)
    - (1) Plaats: trappenhal 3<sup>de</sup> verdiep achteraan
    - (2) Vaststelling:
      - (a) De technicus van de onderhoudsfirma heeft toegang tot de machinekamer op de zolder via een trapladder, geïntegreerd in een caissonsysteem. Met behulp van een haak op een stok kan de caisson gekanteld worden. Vervolgens wordt de trap eruit geklapt.
      - (b) Bij de kanteling is er risico dat de trapladder uit de caisson glijdt en de operator kwetst (risico op breuk).
      - (c) De ladder zelf is uitgerust met scharnieren, die toelaten de ladder op te klappen binnen de caisson. De scharnieren echter onvoldoende robuust waardoor er veel speling bestaat op de ladder. Deze speling impliceert een onstabiele ladder en betekent een ernstig risico (evenwichtsverlies en val van hoogte met kans op val naar een lagergelegen niveau binnen de trappenhal) voor de technicus liften wanneer hij de machinekamer op de zolder wil betreden.
      - (d) De schakelaar van de verlichting van de machinekamer bevindt zich boven in de machinekamer. De operator dient zich dus eerst in het duister te verplaatsen in de machinekamer om de schakelaar te bedienen.
    - (3) Advies - Voorgestelde acties / te nemen acties:
      - (a) Werkaanvraag voor schakelaar in opbouw verlichting technisch lokaal buiten het lokaal (3<sup>de</sup> verdiep)
      - (b) Infra aanvraag voor demontage caisson systeem. Prospectie voor aanschaf van een aangepaste platform ladder met leuning (eventueel via nieuwe Cat ladders MR Sys-S).
  - b. Brandveiligheid – analyse brandalarmeringssysteem met Dalkia (AI 2).
    - (1) Plaats: blok 5 vestiaires gelijkvloers vleugel A
    - (2) Vaststelling:
      - (a) Het betreft een conventionele centrale in een afgesloten lokaal gebruikt als vestiaire maar een sleutel is beschikbaar in een kastje met breekglas.
      - (b) Er is geen automatische Tx naar de Tf Offr van wacht (aansluiten Tf kiezer).
      - (c) De branddeuren zijn manueel bediend (LDPBW 08 vermoedt dat het geen Rf branddeuren zijn gezien het ontbreken van een BENOR keurmerk Rf en gezien de aard van het deurblad).

- (3) Advies - voorgestelde acties / te nemen actie:
- (a) Met de nota BnHK KKE-1200214841 van 24 Apr 12 maakte LDPBW08 de Sit van de brandalarmsystemen over aan CCWB en ter Info aan MRC&I, MRMP-I en MRMgt-R.
  - (b) In de betreffende nota haalt LDPBW de opportuniteit aan om alle branddetectiesystemen van KKE terug in orde te stellen volgens de modaliteiten van de norm NBN S21-100 o.a. ook het aansluiten en het programmeren van de Tf kiezers (relevant bericht in N en F) naar het wachtlokaal.
  - (c) LDPBW08 zal voorstellen die CCWB overmaakt aan MRC&I-I/S/T opvolgen.
  - (d) Een pictogram dient buiten voorzien te worden, die de aanwezigheid van de brandmeldcentrale in de vestiaire weergeeft
- c. Brandveiligheid – RA brand en branddossier (AI 3)
- (1) Plaats: Infra blok 5
- (2) Vaststelling:
- (a) Er bestaat geen aangepast branddossier op het niveau van de Eenh op basis van een specifieke risicoanalyse brand blok 5.
  - (b) Met nota Bn HK KKE-BOC8-11-00543390, werd een WkGp brand voor blok 1 opgericht.. Het branddossier alsook de RA op basis van de regelgeving brandnormen volgens de NBN S21- normenreeks. Het branddossier en de RA van blok 1 zullen gebruikt worden als basis voor dito blok 5.
  - (c) Naast de aanpassing van het branddossier zal ook een RA "brand" verfijnd worden op basis van de regelgeving "brandnormen" volgens de NBN S21- normenreeks (deze wetgeving was van toepassing toen blok 5 werd gebouwd).
- (3) Advies - voorgestelde acties / te nemen actie:
- (a) LDPBW zal de "standaardtemplate" branddossier blok 1 onder elektronische vorm ter beschikking stellen van de Eenh blok 5 op het intranet zodra dit branddossier is goedgekeurd op het BOC.
  - (b) LDPBW zal een RA specifiek blok 5 uitwerken als Bijl voor het aan te passen branddossier alsook alle andere Mat, Org en opleidingsaspecten opvolgen.
  - (c) Zie ook verband met een aantal onderstaande action items.
- d. Arbeidsveiligheid / brandveiligheid - veiligheidsignalisatie - pictogrammen Infra en Vz zones & plannen inplanting blusmiddelen – signalisatie Ev wegen (AI 4).
- (1) Plaats: Infra blok 5
- (2) Vaststelling:
- (a) Er is een behoefte aan bijkomende, aangepaste veiligheidssignalisatie in de blok 5.
  - (b) Het bord Vz zone 360° op paal werd in 2011 verworven op Cat 373 en

geïnstalleerd door het Infra plateau.

(3) Advies - voorgestelde / te nemen actie:

- (a) In het kader van de WkGp brand blok 1 en in samenwerking met de Prev Ass zal LDPBW de globale behoefte veiligheidssignalisatie bepalen voor het gans kwartier. De MatBeh MR C&I-I/S/A heeft haar akkoord gegeven m.b.t. deze globale behoeftestelling.
- (b) LDPBW heeft een briefing N&F gegeven aan alle Prev Ass en de preventieOffr HL m.b.t. de regelgeving alsook de karakteristieken van de pictogrammen (vormen, karakteristieken zoals fotoluminescente pictogrammen in de gangen, aantallen in functie van dimensies pictogrammen en Sit gangen en nooduitgangen,...) op 18 en 19 Jan 12.
- (c) Aan de Prev Ass werd eveneens een excel bestand en de plannen bovenaanzicht ter beschikking gesteld.
- (d) De globale behoefte pictogrammen (per MG) zal gecentraliseerd worden door LDPBW en overgemaakt aan de MatBeh.
- (e) Met tekenbureel 1RCI zal een template formaat A0 in Autocad voorbereid worden voor de opmaak van gestandaardiseerde plannen bestemming lokalen (technische ruimtes, stookplaatsen,...), inplanting blusmiddelen – Ev wegen. De formaat van het plan (oriëntering + afdrukken in "portrait "of "landscape") zal aangepast zijn aan de plaats waar het plan wordt opgehangen (Sp voor oriëntering gebruiker die het plan raadpleegt).

e. Bescherming van de gezondheid van de werknemers - EZ - verzorgingslokaal, gevormde hulpverleners (IFO of Mil Plghelpers) – eerste zorgen middelen (AI 5).

(1) Plaats: blok 5

(2) Vaststelling: na de sluiting van de infirmerie (curatieve zorgen), werd het INP EZ niet aanpast binnen de KwGp Evere.

(3) Advies - voorgestelde / te nemen actie:

- (a) Een RA met als output de behoefte middelen EZ en behoefte aan gevormde hulpverleners werd uitgevoerd door LDPBW en goedgekeurd door het BOC.
- (b) LDPBW heeft de globale behoefte Kw aan verbanddozen (Sch 051) uitgedrukt aan COMOPSMED BCore Sp met Bn HK KKE-BOC08-11-00637703 van 23 Nov 11.
- (c) Teneinde conform te zijn aan het recent nieuwe KB hulpverlening werd door de KwComd beslist om een EZ lokaal in te richten in blok 1 lokaal A.028.
- (d) De globale behoefte aan te vormen hulpverleners aan het vormingscentrum van de federale overheid (IFO) wordt door LDPBW voor het ganse Kw verzameld en globaal overgemaakt aan ACOS WB PrO AMT. Ondertussen werden reeds ZES vormingssessies N en F gepland. Adjt Gino Commerman werd hernomen binnen de vormingssessie 5 N.
- (e) EA 75 verbanddozen Sch 051 werden geleverd voor het ganse kwartier

door 5EMI op 22 Aug 12. EA 04 Sch 051 worden voorzien voor blok 5 en ze zullen worden geïnstalleerd (bevestigingsdispositieven zijn meegeleverd) op een toegankelijke plaats. Een globale WO zal worden geïnitieerd door LDPBW nadat De KwComd zijn ontwerp van INP module EZ heeft voorgesteld en het akkoord heeft verkregen op het BOC van 11 Sep 12.

- (f) Een nieuw ontwerp van pictogram gegevens hulpverleners – plaatsen verbanddozen – verschillende noodNr zal, mits advies gedrukt worden door de drukkerij en ter beschikking gesteld van de Eenh van de Kw Gp (ontwerp zie Bijl D)
  - (g) Info intranet binnen de webpart "eerste zorgen":  
[http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT\\_IDPBW\\_Risk\\_Management/LDPBW\\_LDPBW8/Pages/Noodplan.aspx](http://units.mil.intra/sites/ACOSWB/SIPPT_IDPBW_Risk_Management/LDPBW_LDPBW8/Pages/Noodplan.aspx)
- f. Brandveiligheid – intern noodplan – brandbestrijding – fluorescentievestjes (PBM) voor 1<sup>ste</sup> interventiePlg (AI 6).
- (1) Vaststelling:
    - (a) Voor de Ev Plg werden fluo-vestjes voorzien met het opschrift EVAC. Voor de 1<sup>ste</sup> interventiePlg werd geen vestje voorzien.
  - (2) Advies - voorgestelde / te nemen actie:
    - (a) In het kader van het INP Kw zal LDPBW een behoefte bepalen voor fluo-vestjes uit vlamvertragende stof (kleur rood) voor de interventiePlg Niv 1 van het gans Kw.
    - (b) Bijkomende behoefte aan gele fluo-vestjes voor de Ev Plg kunnen eveneens overgemaakt worden.
    - (c) Zie ook interactie met RA en branddossier WkGp brand blok 1.
- g. Arbeidsveiligheid – herkeuring van oude elektrische installaties van blok 4–risicoanalyse volgens het KB 02 Juni 2008 (AI 7)
- (1) Vaststelling:
    - (a) De elektrische installaties zijn niet recent. Volgens het KB van 02 Juni 2008 dient er een RA op te gebeuren NLT 02 Jun 2013 (overgangstermijn VIJF jaar).
    - (b) Om deze adequaat uit te voeren zijn echter de Asbuil plannen, de eendraadschema's en eventueel de berekeningen nodig.
    - (c) Deze RA zijn vereist voor de opmaak van de brevetten BA4 en BA5 door de KwComd.
  - (2) Advies - voorgestelde / te nemen actie:
    - (a) LDPBW zal nagaan in hoeverre de bovenstaande plannen en gegevens te recupereren zijn.
    - (b) LDPBW kan dan deelnemen aan de RA uit te voeren door de werkgever.
    - (c) LS borden in slechte staat kunnen binnen het contract "grof onderhoud schakelborden" vervangen worden.

h. Arbeidsmiddelen – indienststellingen (AI 8).

(1) Vaststelling:

- (a) MRC&I beschikt over plotters en MFP's
- (b) Deze machines werden niet in dienst gesteld door LDPBW08.

(2) Advies - voorgestelde / te nemen actie:

- (a) LDPBW08 zal de IDS uitvoeren gelijkaardig aan de IDS die gebeurd zijn bij 1RCI
- (b) Gezien het hier CE arbeidsmiddelen is zal LDPBW08 voornamelijk de omgevingsvoorwaarden evalueren en de eraan verbonden risico's, alsook de aanwezigheid van het CE certificaat van conformiteit, de aanwezigheid van de handleiding die de safety instructies herneemt,...
- (c) Voor de aanwezige ladders dient jaarlijks een controle te worden uitgevoerd door een bevoegd persoon (staat van de treden, antislipschoenen onderaan,...). Een template voor een Ctl verslag zal worden overgemaakt door LDPBW.

<b>Checklist: blok burelen: bureau &amp; bureauticawerkposten</b> <b>Checklist: bloc bureau : postes de travail bureaux et bureautiques</b>		Datum Date:	23 Mei 12
Eenheid – installatie / Unité – installation:		MR C&I	
Deelnemers Participants			

Nr N°	ITEM ITEM	OK	NOK	NVT PDA	OPMERKINGEN REMARQUES
<b>Algemeen / Généralités</b>					
1.	Al Pers (M/V) tewerkgesteld binnen de Eenh  Nb Pers (H/F) travaillant au sein de l'unité	+/- 220			
2.	Is de structuur en de stabiliteit van het gebouw afgestemd op het gebruik ervan (belasting lokalen klasse 0,1,2 op de structuur van het gebouw) scheuren,...?  <b>Est-ce que la structure et stabilité du bâtiment est adapté à l'utilisation (p.ex. charges locaux classe 0,1,2 sur la structure du bâtiment) fissures?</b>	V			
3.	Is er een inplantingsplan (bestemming lokalen)?  <b>Existe-t-il un plan d'implantation (destination locaux)?</b>	V			
4.	Staat vloeren / muren / plafonds / deuren (beschadigingen)  <b>Etats sols / murs / plafonds / portes (endommagements)</b>	V			
5.	Kent het Pers de preventieassistente?  <b>Est-ce que le Pers connaît l'assistante en prévention ?</b>	V			
6.	Is de preventie-assistente gevormd?  <b>Est-ce que l'assistante en prévention est formé</b>	V			
7.	Kent het Pers de te verwittigen POC (HR, preventie-assistent, Srt, CSM) indien arbeidsongeval / verkeersongeval?  <b>Est-ce que le Pers connaît le POC (HR, assistant en prévention, Srt, CSM) à avertir si accident de travail / accident routier ?</b>	V			<p>Opm : MR C&amp;I is de quasi de enige Eenh binnen de KwGp die de meldingen, de AO steekkaarten binnen de geldende termijnen overmaakt.</p> <p>Rem: MR C&amp;I est quasiment la seule unité au sein du Gp Qu qui transmet les signalisations des AdT, les fiches AdT dans les délais déterminés.</p>
8.	Worden glazen wanden duidelijk aangegeven?			V	

Nr N°	ITEM ITEM	OK	NOK	NVT PDA	OPMERKINGEN REMARQUES
	<b>Est-ce que des parois en verre sont bien indiqués?</b>				
9.	Zijn de vloeren vrij van obstakels (kabels), van gevaarlijke hellingen, Zijn ze vast, stabiel en slipvrij?  <b>Est-ce que les sols sont libres d'obstacles (câbles), de pentes dangereuses, sont-ils fixes, stables et antidérapants?</b>	V			
10.	Plaatsing rekken (stabiel, vastgezet ?)  Placement étagères (stables, fixés ?)	V			Een bijkomende behoefte kan overgemaakt worden aan de MatBeh MR C&I-I/S/A <a href="http://intranet.mil.intra/sites/Mat/Pages/Catalog-Logistiek%20meubilair.aspx">http://intranet.mil.intra/sites/Mat/Pages/Catalog-Logistiek%20meubilair.aspx</a>  Un besoin supplémentaire peut être transmis au GestMat MR C&I-I/S/A <a href="http://intranet.mil.intra/sites/Mat/Pages/Catalog-Logistiek%20meubilair.aspx">http://intranet.mil.intra/sites/Mat/Pages/Catalog-Logistiek%20meubilair.aspx</a>
11.	Gevaarlijke niveauverschillen / gevaarlijke hellingen / staat trappen (veiligheid, markering)  Différences de niveau dangereuse / pentes dangereuses / état escaliers (sécurité, marquage)	V			rolstoelgebruikers veilig de blok verlaten (helling voor rolstoel aanwezig) Utilisateurs de fauteuil roulant peuvent aisément quitter le bloc 1 (rampe pour fauteuils roulants présent)
12.	Zijn de werkzones minimaal 100 cm? (afwendbaarheid gevaar EN1050)  <b>Est-ce que les zones de travail sont de 100 cm minimum (détournement danger EN1050)?</b>	V			
<b>AM / MT</b>					
13.	Zijn er naast bureauticamiddelen andere arbeidsmiddelen (Maint, ladders,...) aanwezig? Bestaat hiervan een inventaris?  <b>Est-ce qu'il en supplément de moyens bureautiques, d'autres moyens de travail (Maint, échelles,...) présents ? Existe-t-il un inventaire?</b>	V			Plotters, ladders, schréders  Zie AI 8  Tables traçantes, échelles schréder,....  Voir AI 8
14.	Is de opstelling van de ARM optimaal stabiliteit)  <b>Est-ce que l'emplacement des MT est optimal (stabilité)</b>		V		Volgt uit AI 8  Suivra du AI 8
15.	Leveren losliggende kabels /aansluitleidingen van de machines gevaar op ?  <b>Est-ce que des câbles / conduites de raccordement des machines desserrées causent des dangers?</b>		V		Volgt uit AI 8  Suivra du AI 8
16.	Bestaat er een risico-inventarisatie & risico-evaluatie / risicoanalyse van deze AM?		V		Volgt uit AI 8  Suivra du AI 8

Nr N°	ITEM ITEM	OK	NOK	NVT PDA	OPMERKINGEN REMARQUES
	<b>Existe-t-il un inventaire des risques et une évaluation des risques analyse de risques de ces MT?</b>				
17.	Idem voor het bureauticamateriaal?  Idem pour le matériel bureautique?		V		AI 9: een RIE voor de bureautica werkposten op basis van een checklist ergonomie kan voorbereid worden door LDPBW.  Opmerking : Voor Pers met specifieke problemen (KANS, RSI,...) kan een werkpostanalyse aangevraagd worden.  AI 9: Une IER pour les postes de travail bureautiques sera coordonnée sur base d'un check-list ergonomie basis sera préparé par LDPBW  Rem : pour le Pers avec des problèmes de santé spécifiques (PBNE, RSI, une analyse du poste de travail pourrait être requise
18.	Worden de ARM zoals ladders regelmatig gecontroleerd door een bevoegd persoon?  Les MDT, sont-ils régulièrement contrôlés par une personne compétente ?		V		Zie AI 8: LDPBW zal een template voor controle ladder door een bevoegd overmaken  voir AI 8: LDPBW transmettra un exemple check-liste contrôle échelle par une personne cométente
19.	Zijn de indienststellingsverslagen / overeenstemmingsverslagen CE van de arbeidsmiddelen aanwezig? Zo ja, zijn eventuele opmerkingen gecorrigeerd? Zijn ze ondertekend door de HL – PA – AG?  Les rapports de mise en service / rapports conformités CE des MT, sont-ils présents? Le cas échéant, les remarques éventuelles ont-elles été corrigées? Sont-ils signés par la LH – CP – MT ?			V	Zie AI 8 Voir AI 8
20.	Zijn de handleidingen van de AM beschikbaar voor de gebruikers?  Est-ce que les manuels sont disponibles pour les utilisateurs des MT ?			V	Zie AI 8 Voir AI 8
21.	Zijn de veiligheidsinstructiekaarten voor de AM aanwezig?  Les fiches d'instructions de sécurité des MT, sont-elles présentes?			V	Zie AI 8 Voir AI 8
22.	Wordt voor elk AM een onderhoudssteekkaart			V	Zie AI 8

Nr N°	ITEM ITEM	OK	NOK	NVT PDA	OPMERKINGEN REMARQUES
	bijgehouden ?  <b>Existe-t-il une fiche d'entretien pour les MT ?</b>				<b>Voir AI 8</b>
<b>PBM / EPI</b>					
23.	Zijn de PBM's aanwezig: en worden deze gebruikt: - Werkkledij - handschoenen - veiligheidsschoenen - ... <b>Est-ce que les EPI sont présents et sont-ils utilisés?</b> - Tenue de travail - gants - souliers de sécurité - ...		V		AI 10 Veiligheidsschoenen, handschoenen mechanische bescherming,... te voorzien voor Pers S4 (voor verhuis activiteiten,...) (input voor de WPF)  AI 10: des chaussures de sécurité et des gants avec protection mécanique à prévoir pour le Pers S4 (activités de déménagement,...) (input pour les FPT)
24.	Is de behoefteuitdrukking (bestelbon) 2012 opgevolgd, voorbereid, voorgelegd aan LDPBW voor visum overgemaakt aan MR Sys-S ?  <b>Est-ce que l'expression de besoins (bon de commande) 2012 est suivie, préparée soumise au visa LDPBW transmise à MR Sys-S?</b>		V		Zie AI 10  <b>Voir AI 10</b>
<b>Hygiëne / Hygiene</b>					
25.	Netheid en onderhoud van de lokalen  <b>Propreté et nettoyage des locaux</b>	V			Opm: meldingen problemen aan Adjt Lefebvre Philippe (leidend ambtenaar kuiscontracten)  Rem: Mentionnent problèmes Adjt Lefebvre Philippe (fonctionnaire dirigeant contrats de nettoyage)
26.	Zijn de reinigingsmiddelen goed opgeborgen?  <b>Les produits de nettoyage, sont-ils bien enfermés?</b>			V	
27.	Zijn er aangepaste reinigingsmiddelen?  <b>Les produits de nettoyage sont-ils adaptés?</b>			V	
28.	Zijn betreffende deze middelen de MSDS fiches in bezit van de preventie-assistent?  <b>Concernant ces moyens sont les fiches MSDS en possession de l'assistant en prévention</b>			V	
29.	Zijn er afzonderlijke kleedkamers (mannen en vrouwen)?  <b>Est-ce qu'il y a des vestiaires séparés (hommes / femmes)?</b>	V			
30.	Zijn er voldoende toiletten (mannen en vrouwen) voor de werknemers? <b>Y a-t-il suffisamment de toilettes (hommes et femmes)</b>	V			

Nr N°	ITEM ITEM	OK	NOK	NVT PDA	OPMERKINGEN REMARQUES
	<b>pour les employés</b>				
31.	Is de wasgelegenheden voorzien van: - voldoende lavabo's ? - zeepdispensoren ? - wegwerppapierdispensoren ? - een opschrift "verplicht handen te wassen na toiletgebruik".  <b>Est-ce qu'il ya possibilité d'ablutions:</b> - suffisamment de lavabos ? - distributeur de savon? - distributeur de papier à usage unique? - en-tête "obligation de se laver les mains après usage toilette".	V			
32.	Worden de toiletten en, kleedkamers goed onderhouden?  <b>Les toilettes et vestiaires sont-ils bien entretenus?</b>	V			
33.	Zijn er voldoende aangepaste afvalbakken?  <b>Est-ce qu'il y a assez de poubelles adéquates?</b>	V			
<b>Bescherming gezondheid werknemers / Protection santé des employé(e)s</b>					
34.	Is er een lijst gezondheidstoezicht Pers? Wordt de Med Ctl opgevolgd?  <b>Existe-t-il une liste Ctl Med Pers? Existe-t-il un suivi des Ctl Med</b>	V			<i>Opm: De AssPrev maakt de lijst jaarlijks over AG Incl aan LDPBW. Deze lijst wordt voorgelegd tijdens het laatste BOC van het lopende jaar door de vertegenwoordigster DGMR (Kol Lutgardis Claes)</i>  <i>Rem : L' Ass Prev transmettra annuellement la liste au MDT Incl LDPBW. Cette liste sera soumise au dernier CCB de l'année par le représentant DGMR (Col Lutgardis Claes)</i>
35.	Is er een verbanddoos Sch 051 en zijn er gevormde hulpverleners aanwezig?  <b>Existe-t-il une boîte de secours Sch 051 et est-ce que des secouristes formés sont présents?</b>		V		Zie AI 5 (lopende)  <b>Voir AI 5 (en cours)</b>
36.	Zijn de verbanddozen voorzien van een pictogram? Is er een pictogram aan het lokaal waar de verbanddozen zich bevinden?  <b>Est-ce que l'armoire est pourvue d'un pictogramme ?</b>		V		Zie AI 4 en AI 5 (lopende)  <b>Voir AI 4 et AI 5 (en cours)</b>
37.	Wordt de inhoud van de kast periodiek gecontroleerd en aangevuld ?  <b>Est-ce que le contenu de l'armoire est périodiquement contrôlé et complété ?</b>		V		Zie AI 5 (module INP Kw)  <b>Zie AI 5 (module PIU Qu)</b>
<b>Brandbestrijding / Lutte contre l'incendie</b>					
38.	Is er een (gecoördineerd) branddossier voor blok 5?		V		<i>Aanpassen op basis van nieuw</i>

Nr N°	ITEM ITEM	OK	NOK	NVT PDA	OPMERKINGEN REMARQUES
	<b>Existe-t-il un dossier incendie (coordonné) pour bloc 1?</b>				<i>branddossier blok 1 inclusief aangepaste risicoanalyse</i> <b>Zie AI 3</b>  <i>A établir (e.a. Gp de Tv) et à coordonner pour bloc 1 à plusieurs niveaux. Un dossier incendie interne COMOPSAIR existe.</i>  <b>Voir AI 3</b>
39.	<b>Is het branddossier blok 1 up-to-date?</b>  <b>Est-ce que le dossier incendie bloc 1 est à jour?</b>		V		<b>Zie AI 3</b>  <b>Voir AI 3</b>
40.	<b>Is er een brandevacuatie oefening uitgevoerd of gepland in 2010 volgens ARAB Art 52.10.6?</b>  <b>Est-ce qu'un exercice évacuation incendie effectué ou planifié en 2010 selon RGPT Art 52.10.6?</b>		V		<b>Zie AI 3</b>  <b>Voir AI 3</b>
41.	<b>Hangen de plannen met de inplanting van de blusmiddelen en met de aanduiding van de Ev wegen (richting) en nooduitgangen uit?</b>  <b>Sont les plans avec l'implantation des moyens d'extinction et avec l'indication des chemins d'Ev (direction) et sorties de secours affichées?</b>	V			<i>Plannen met inplanting met brandbestrijdingsmiddelen en Ev wegen hangen uit maar soms zijn de plannen gespiegeld. Plannen met Ev wegen dienen upgedated te worden.</i>  <b>AI 3: plannen te corrigeren en vraag of "masterplans" beschikbaar bij tekenbureel IRCI.</b>  <i>Plans avec l'implantation affichés mais parfois les chemins, implantations se sont mirés. Plans avec chemins d'Ev sont à mettre à jour.</i>  <b>AI 3: plans à corriger et questions si "masterplans" disponibles chez bureau de dessin ICRI.</b>
42.	<b>Hangen de procedures en instructies voor? brandbestrijding uit in blok?</b>  <b>Sont les procédures et instructions pour la lutte contre l'incendie affichées dans le bloc?</b>	V			<b>AI 3: hernemen op de templates van de plannen van punt 41</b>  <b>AI 3: A reprendre sur le template plans des plans du point 41.</b>
43.	<b>Is de brandbestrijdingsprocedure gekend door de werknemers? (melding, blussen en evacuatie)</b>  <b>Est ce que la procédure lutte contre l'incendie est connue par les employés? (avertissement, extinction, évacuation)</b>		V		<i>Opmerking: te controleren bij Ev Oef. Procedure voor Vmg 1<sup>ste</sup> interventiePlg nog niet bepaald (in-house / outsourcing)</i> <b>Zie AI 3</b>  <i>Remarque: à vérifier lors d'un Ev incendie</i> <i>Procédure pour Fmn Eq 1<sup>er</sup> intervention pas encore déterminée (in-house / outsourcing)</i> <b>Voir AI 3</b>

Nr N°	ITEM ITEM	OK	NOK	NVT PDA	OPMERKINGEN REMARQUES
44.	Zijn er voldoende blusmiddelen ?  <b>Est-ce qu'il y a assez de moyens d'extinction?</b>	V			<i>Opmerking: te verifiëren tijdens de RA</i>  <i>Remarque: à vérifier lors de l' AR</i>
45.	Worden de blusmiddelen jaarlijks gecontroleerd? <b>Est-ce que les moyens d'extinction sont annuellement contrôlés?</b>	V			<i>Contrôle van de brandblussers uitgevoerd door AQUAFLAM Geen controle op brandhaspels</i>  <i>Contrôle des extincteurs effectuée par AQUAFLAM. Pas de contrôle sur les hydrants</i>
46.	Zijn de blusmiddelen zichtbaar, goed bereikbaar en voorzien van een voldoende groot pictogrammen ? (brandblussers, haspels, brandblusdekens,...)  <b>Les moyens d'extinction sont-ils visibles, facilement accessibles et pourvus d'un pictogramme assez large? (extincteurs, hydrants, couverture d'extinction) ?</b>	V			<b>Voir AI 4: LDPBW zal behoeft vragen en globaliseren van alle types van pictogrammen van alle Eenh van de Kw Gp</b>  <b>Voir AI 4: LDPBW demandera et globalisera le besoin de tous les types de pictogrammes des unites du Gp Qu.</b>
47.	Is het rookverbod duidelijk geafficheerd?  <b>Est-ce que l'interdiction de fumer est clairement affichée?</b>	V			
<b>Evacuatie</b>					
48.	Zijn de pictogrammen aangebracht volgens de evacuatieplannen en noodprocedures?  <b>Les pictogrammes sont-ils en correspondance avec les plans d'évacuation et les procédures d'urgence?</b>	V			<b>Opm : zie AI 4</b>  <b>Rem : Voir AI 4</b>
49.	ZIjn er brandmeldknoppen en worden ze aangeduid door een pictogram?  <b>Les boutons-poussoirs d'alarme sont-ils présents et signalés par un pictogramme?</b>	V			
50.	Is het alarmsysteem hoorbaar/waarneembaar?  <b>Est ce que le système d'alarme est audible / visible ?</b>	V			
51.	nooduitgangen: draaien naar buiten, vergrendeling,...  <b>Sorties de secours: tourner vers l'extérieur, verrouillage,...</b>			V	<i>Geen antipaniekbaar deuren (nood)uitgangen.</i> <i>Ontgrendeling niet automatisch na de diensturen via het branddetectiesysteem</i>  <b>AI 11: Coord met 2 Ech infra en MR C&amp;I-I/D voor aanpassing op basis van een de risicoanalyse (zie AI 3).</b>  <i>Pas de barres anti paniques sur certaines portes des sorties (de secours)</i> <i>Pas de déverrouillement automatique des portes de sorties</i>

Nr N°	ITEM ITEM	OK	NOK	NVT PDA	OPMERKINGEN REMARQUES
					<i>en dehors des heures de Sv commandé par la centrale de détection</i>  <b>AI 11: Coord met 2 Ech Infra et MR C&amp;I-I/D pour modification sur base de l'analyse de risques (voir AI 3).</b>
52.	Zijn er voldoende evacuatiewegen?  <b>Y a-t-il assez de chemins d'évacuation</b>	V			
53.	Zijn de evacuatiewegen obstakelvrij?  <b>Les chemins d'évacuation sont-ils libre d'obstacles?</b>	V			
54.	Is een veilige evacuatie gewaarborgd?  <b>Une évacuation en toute sécurité est-elle garantie ?</b>	V			Opm : zie Ev Oef  Rem : voir Ex Ev
55.	Werkt de veiligheidsverlichting en is ze functioneel?  <b>L'éclairage de secours est-il présent et fonctionnel?</b>	V			
56.	Is het branddetectie systeem functioneel? (centrale, detectoren,...)?  <b>Le système de détection incendie est-il fonctionnel (centrale, détecteurs,...)?</b>		V		Zie opmerkingen van AI 2  Voir remarques de AI 2
<b>Elektriciteit / Électricité</b>					
57.	Is het jaarlijks keuringsattest van de hoogspanninginstallaties beschikbaar?  <b>L'attestation de contrôle technique basse tension est-elle présente ou quelque part disponible?</b>		V		AI 12: opvragen PV van periodieke Ctl via LD aan Dalkia  AI 12: demande PV des Ctl périodiques via LD à Dalkia.
58.	Is het 5 jaarlijks keuringsattest van de laagspanning aanwezig of ergens beschikbaar (2Ech Infra)?  <b>L'attestation de contrôle technique basse tension est-elle présente ou quelque part disponible?</b>		V		AI 13: Probleem voor gans Kw. Nagaan of keuring kan hernomen worden op contract grof onderhoud LS borden. Zie ook AI 7  AI 13: problème pour tout le quartier. Vérifier si Ctl technique pourrait être repris sur le contrat gros entretien tableaux BT  Voir aussi AI 7
59.	Zijn de technische lokalen afgesloten, bereikbaar en voorzien van een pictogram?  <b>Les locaux techniques sont-ils fermés et pourvus d'un pictogramme?</b>	V			
60.	Zijn de technische lokalen snel toegankelijk tijdens en		V		AI 14: in het kader van het INP

Nr N°	ITEM ITEM	OK	NOK	NVT PDA	OPMERKINGEN REMARQUES
	<p>buiten de diensturen?</p> <p><b>Les locaux techniques sont-ils fermés et pourvus d'un pictogramme?</b></p>				<p>dient de lokalen toegankelijk te zijn. Het plan is een kastje met breekglas voor een sleutel te voorzien bij de technische lokalen of 1 toegankelijke sleutelkast met identieke sleutel voor alle technische lokalen</p> <p><b>AI 14: dans le cadre du PUI, les locaux doivent être accessibles. Le but est de prévoir un cleffier avec ver « vitre à briser » dans la proximité des locaux ou un cleffier accessible avec clé identique pour tous les locaux techniques</b></p>
61.	<p>Zijn de elektriciteitsborden afgesloten, bereikbaar en voorzien van een pictogram (schakelaar bedienbaar van buiten)?</p> <p><b>Les tableaux d'électricité sont-ils enfermés, accessibles et pourvus d'un pictogramme (interrupteur/sectionneur en dehors)?</b></p>		V		<p>Ten gevolge van punt 59 niet verifieerbaar (kasten gesloten) Zie ook AI 7</p> <p><i>en conséquence du point 59 pas vérifiable (tableaux fermées) Voir également AI 7</i></p>
62.	<p>Zijn de elektriciteitschema's aanwezig in de elektriciteitskast?</p> <p><b>Les schémas de circuits sont-ils présents dans le tableau d'électricité ?</b></p>		V		<p>Ten gevolge van punt 59 niet verifieerbaar (kasten gesloten) Zie ook AI 7 en AI 14</p> <p><i>en conséquence du point 59 pas vérifiable (tableaux fermées) Voir également AI 7 et AI 14</i></p>
63.	<p>Is er een centrale bediening, buiten de elektriciteitskast, spanningloos gemaakt worden?</p> <p><b>Est-ce qu'il existe une commande centrale en dehors du tableau d'électricité pour mettre hors tension?</b></p>		V		<p>Ten gevolge van punt 59 niet verifieerbaar (kasten gesloten) Zie ook AI 7 en AI 14</p> <p><i>en conséquence du point 94 pas vérifiable (tableaux fermées) Voir également AI 7 et AI 14</i></p>
64.	<p>Verliesstroomschakelaar van 300 mA op circuits?</p> <p><b>Différentiels de 300mA sur les circuits ?</b></p>		V		<p>Ten gevolge van punt 59 niet verifieerbaar (kasten gesloten) Zie ook AI 7 en AI 14</p> <p><i>en conséquence du point 59 pas vérifiable (tableaux fermées) Voir également AI 7 et AI 14</i></p>
65.	<p>Verliesstroomschakelaar van 30mA milliampère op circuits "vochtige lokalen"?</p> <p><b>Différentiels de 30mA sur les circuits «locaux humides»?</b></p>		V		<p>Ten gevolge van punt 59 niet verifieerbaar (kasten gesloten) Zie ook AI 7 en AI 14</p> <p><i>en conséquence du point 54 pas vérifiable (tableaux fermées) Voir également AI 7 et AI 14</i></p>
66.	<p>Zijn de wandcontactdozen / schakelaars in goede staat en aangepast qua beschermingsgraad tegen indringing vocht,... waar nodig?</p>	V			

Nr N°	ITEM ITEM	OK	NOK	NVT PDA	OPMERKINGEN REMARQUES
	<b>Les prises murales / interrupteurs sont-ils &amp; en bon état et adapté au niveau du degré de protection contre l'intrusion d'humidité,...où nécessaire.</b>				
67.	Zijn de machines en wandcontactdozen geaard?  <b>Les machines et les prises sont-elles mises à la terre ?</b>	V			
68.	Zijn de verlengsnoeren in goede staat en conform (aardingsaansluiting)?  <b>Les rallonges sont-elles en bon état et conforme (prise de terre)?</b>	V			
69.	Heeft de installatie een aangepaste beschermingsgraad (stof, vocht en mechanische belasting) ?  <b>Est-ce que l'installation a un degré de protection adapté (poussière, humidité, charge mécanique)?</b>		V		<i>Gezien punt 59 niet kunnen checken</i>  <i>Vu point 59 pas pu vérifier</i>
70.	Zijn de verlichtingsarmaturen in goede staat ?  <b>Les luminaires sont-ils en bon état</b>	V			
71.	Niet teveel defecte lampen ?  <b>Pas trop de lampes défectueuses?</b>	V			<i>Wordt opgevolgd via WA en regelmatige passage 1Ech Infra</i>  <i>Suivi par DOT et passage regulier 1Ech Infra</i>
72.	Is er gevaar (AM,, verlengkabels, ...) op rechtstreekse aanraking naakte geleiders  <b>Est-ce qu'il y a un danger (MT, rallonges,... ) de contact direct avec conducteurs nus</b>	V			
73.	Zijn de elektrische leidingen die uit de vloer beschermd tegen mechanisch belasting?  <b>Les conducteurs électriques sortant du sol sont-ils protégés contres les charges mécaniques?</b>			V	
<b>Periodieke Ctl en keuringen / Ctl périodiques</b>					
74.	Zijn de wettelijk verplichte keuringen uitgevoerd door een EDTC of erkend organisme (HS, LS, liften, branddetectie, stookketels, mazoutreservoirs) en zijn de verslagen ter beschikking van de leidend ambtenaar en de LDPBW?  <b>Les Ctl périodiques légales, sont-elles effectuées par un SECT ou organisme agréé (HT, BT, ascenseurs, détection incendie, chaudières, citernes mazout) et est-ce que les rapports de ces contrôles sont à disposition du fonctionnaire dirigeant et du LDPBW?</b>	V			<b>PV(s van periodieke Ctl opvragen via LA aan Dalkia en gepubliceerd op intranet /ILIAS</b>  <b>PV's des Ctl périodiques via FD à demander à Dalkia et publié sur intranet / ILIAS</b>  <b>Zie AI 13: LS: probleem voor het gans Kw. Nagaan of de Ctl kan geïntegreerd worden in de contracten "gros onderhoud Elec". Zie ook impact AI 35.</b>  <b>Voir AI 13: BT : problème pour tout le quartier. A voir si le Ctl pourrait etre intégrée dans les contrats « gros entretien Elec».</b>

Nr N°	ITEM ITEM	OK	NOK	NVT PDA	OPMERKINGEN REMARQUES
					<b>Voir également impact AI 35</b>
75.	<p>Worden de arbeidsmiddelen (ladders,...) regelmatig gecontroleerd door een bevoegd persoon en bestaat er een verslag of opvolging van de Ctl?</p> <p><b>Les moyens de travail, sont-ils régulièrement contrôlés par une personne compétente et existe-t'il un rapport ou un suivi de ce contrôles</b></p>		V		<p>Te corrigeren met AI 8</p> <p><b>A corriger avec AI 8</b></p>
<b>Arbeidsklimaat / Climat de travail</b>					
76.	<p>Opmerkingen verwarming / verlichtingsniveau / verblinding / luchtstromen / lawaai</p> <p><b>Remarques chauffage / niveau d'éclairage / éblouissement / courant d'air / bruit</b></p>		V		<p>Temperatuur in de burelen georiënteerd richting West op te volgen in de winter en de zomer en gebruik dataloggers LDPBW.</p> <p><b>Températures dans les bureaux orienté direction Ouest en hiver et en été à suivre avec utilisation dataloggers LDPBW.</b></p>
<b>Ergonomie / Ergonomie</b>					
77.	<p>Is er een beleid betreffende het beeldschermwerk, manueel heffen en tillen,...</p> <p><b>Existe-t-il une politique concernant le travail écran, levage et montage manuel des charges,...</b></p>	V			
<b>Psychosociale / mentale belasting / Charge psychosociale / mentale</b>					
78.	<p>Kent het Pers de vertrouwenspersonen</p> <p><b>Est-ce que le Pers connaît les médiateurs / médiatrices?</b></p>		V		<p>Opm : nieuwe procedure nog niet in voege (POC LtKol Dominique Peeters (DGJM)).</p> <p><b>Rem: nouvelle procédure ne pas encore d'application (POC LtCol Dominique Peeters (DGJM)).</b></p>


Action Item List

Action Item	Ref (CR.Par)	Beknopte beschrijving / actie	Actoren	Datum	Sit / Opmerkingen
AI 1	2.a	Arbeidsveiligheid – toegang machinekamer liften zolder - trapladder – risico op stoten en val van hoogte <i>Caïsson systeem houdt risico in op stoten bij neerhalen ladder. Ladder niet aangepast om hoogtes te overbruggen spelend ter hoogte van te zwakke scharnieren.</i>	LDPBW 2 Ech Infra MR C&I-I		
AI 2.	2.b Punt 56	Brandveiligheid – Sit brandalarmsystemen – branddetectie systemen <i>Geen automatische Tx van brandalarm naar wachtlokaal. Branddeuren manueel bediend en niet BENOR gekeurd Rf. Voorzien van pictogram aan lokaal.</i>	LDPBW CCWB LA contract UTO Dalkia		Nota Bn HK Def ST KKE (BOC 08) 1200214843 van 24 Apr 12 (bestemming: ACOS WB – CCWB en bestemmingen Info MRC&I, MRMP-I, MRMgt-R)
AI 3.	2.c Punt 38 i.e.m. 42 Punt 43	Brandveiligheid – branddossier en risicoanalyse <i>Geen aangepast branddossier op basis van de RA.</i>	Prev Ass HL LDPBW WkGp brand blok 1 IDPBW (WkGp brandpreventie)		RA uitvoeren op basis van normen NBN S21- reeks. Branddossier blok 1 gebruiken als basis.
AI 4.	2.d Punt 46 Punt 48	Arbeidsveiligheid / brandveiligheid - veiligheidsignalisatie - pictogrammen Infra en Vz zones & plannen inplanting blusmiddelen – signalisatie Ev weg <i>Behoeftetuidrukking verzamelen en overmaken aan het gans Kw aan MRC&amp;I-I/S/A + standaardisatie plannen Ev wegen - brandbusmaterieel</i>	LDPBW Prev Ass Mrc&I-I/S/A		Infosessies georganiseerd voor PrevAss op 18 Jan en 19 Jan 12 Opmaak plannen Ev wegen – inplanting brandbestrijdingsMat in Coord met tekenbureau IRCI Bord Vz zone werd verworven op Cat 373 via lokale aankoop.
AI 5.	2.e Punt 35, 36 en 37	Bescherming van de gezondheid van de werknemers - EZ – verzorgingslokaal, gevormde hulpverleners (IFO of Mil Pijhlpers) – eerste zorgen middelen <i>RA uitgevoerd en goedgekeurd door BOC. Verbanddozen Sch 051 besteld en geleverd door SEMI op 22 Aug 12. EA 4</i>	CO LDPBW Prev Ass COMOPSMED BCore Sp		Verbanddozen besteld aan COMOPSMED met nota Bn HK KKE-BOC08-11-00637703 van 23 Nov 11 en geleverd door Globale behoefte vorming IFO overgemaakt aan ACOS WB – Pro AMT zal overgemaakt worden op 12 Dec 11.

Action Item	Ref (CR Par)	Beknopte beschrijving / actie	Actoren	Datum	Sit / Opmerkingen
		<i>verbanddozen worden voorzien in blok 5. Vmg hulpverleners via OFO lopende</i>			Verbanddozen geleverd door 5EML IPS na BOC van 11 Sep 12 op openbare & toegankelijke plaatsen. Vorming OFO lopende.
AI 6.	2.f	Brandveiligheid – intern noodplan – brandbestrijding – fluorescentievestjes (PBM brandvertragend) voor 1ste interventieP1g  <i>Behoeftedrukking verzamelen en overmaken aan het gans Kw + bijkomende behoefte voor Ev P1g</i>	LDPBW Prev Ass MRSys-S/E/PP		
AI 7.	2.g punt 58 61, 62, 63, 64, 65	Arbeidsveiligheid – oude elektrische installaties – uitvoeren RA Verzamelen Doc (Asbuilplannen, berekeningen,...) en methodiek uitwerken voor uitvoeren van RA	LDPBW 2Ech Infra IRCI MR C&I-I/S/T		
AI 8	2.h Punt 13, 16, 18, 19, 20, 21, 22	Arbeidsmiddelen – indienststellingen en controles door bevoegd persoon  LDPBW zal een template inventarisatie arbeidsmiddelen alsook een checklist “controle ladder door een bevoegd persoon” overmaken aan de PrevAss. De behoefte aan IDS, RA, opmaak VIK zullen door LDPBW bepaald en uitgeoerd worden op basis van deze inventaris worden.	Prev Ass LDPBW		over te maken: e-template inventarisatie arbeidsmiddelen en checklist “controle ladder door een bevoegd persoon”.
AI 9.	Punt 17	Ergonomie – risico-analyse bureauticawerkposten  <i>RA op basis van checklist ergonomie bureauticawerkpost</i>	LDPBW		
AI 10.	Punt 23 Punt 24	Arbeidsmiddelen – behoefte PBM voor Pers S4 (verhuisactiviteiten, tillen en heffen lasten)  <i>Behoeftte aan veiligheidschoenen, handschoenen mechanische bescherming</i>	LDPBW HL MRSys-S/E/PP		
AI 11	Punt 51	Nooduitgangen – ontbreken antipaniekbaren nooduitgangsdeuren – problematiek ontgrendeling uitgangen via brandcentrale na diensturen	Prev Ass LDPBW 2 Ech Infra DAikia		

Action Item	Ref (CR Par)	Beknopte beschrijving / actie	Actoren	Datum	Sit / Opmerkingen
AI 12.	Punt 57	<i>Coördinatie en opvolging met Coörd en op basis van RA</i> Arbeidsveiligheid – elektriciteit – wettelijke keuring HS installaties	MR C&I-I/D LDPBW LD contract UTO Dalkia MR C&I-I/S/T		
AI 13.	2.g en punt 58 Punt 74	<i>PV periodieke jaarlijkse Ctl door erkend organisme opvragen via LD aan DALKIA</i> Arbeidsveiligheid / brandveiligheid - verplichte keuringen EDTC / erkend organisme (LS) - verslagen en conformiteit <i>probleem voor het gans Kw. Nagaan of de Ctl kan geïntegreerd worden in de contracten "grof onderhoud Elec</i>	LDPBW Mrc&I-I/S/T 2Ech Infra		Zie verslagen periodieke Ctl liften op DOCCOM en intranet
AI 14.	Punt 60	Arbeidsveiligheid – elektriciteit – technische lokalen toegankelijk tijdens en na de diensturen  <i>actie te ondernemen gezien probleem in gans het kwartier KKE (sleutelkastjes met breekglas of sleutelkast met identieke sleutel alle Tech lokalen van een betreffend MG)</i>	LDPBW Bn HK 2de Ech Infra MR C&I-I/S/T		

Bgl D



Blok / verdieping / vleugel :  
Bloc / Etage / Aile:

...../...../.....

Hulpverleners - Secouristes

Naam / Nom	Lokatie / Localisation:	Tf

**Lokatie Verbanddozen – Localisation boîtes de secours**

--	--

**Tf nummers en Info – numéros Tf et Info**

(Internationaal) noodNr – N° d'urgence (International)	100 / (112)
noodNr Kw – N° d'urgence Qu	1000
Nr Perm Srt – N° Srt Perm COMOPSMED	3060
Lokaal EZ bloc 1 A028 – Local 1er soins bloc 1 A028	3433



